



Číslo: 5486-17844/47/2018/Kri

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHLĎADU

č. 21/2018/Kri/Z

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného zákona.

A. ŠSD

Podnet:

Nie

Výsledok:

Súladi so stavebným zákonom.

Stavba bude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ

Odstúpené:

Nie

Komu:

-

B. Poverení zamestnanci

Inšpektor:

Ing. Zuzana Križmová Číslo preukazu: 94

Telefón:

048 471 96 53

Elektronická adresa:

zuzana.krizmova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Stavebník

Názov podľa OR: Technické služby Detva s.r.o.
Adresa sídla: Bottova 1272, 962 12 Detva
IČO: 36057029
ŠSD oznámený: 18. 05. 2018 Spôsob: Ústne
Zástupca: Jozef Malatinec Funkcia: riaditeľ organizácie
Telefón: 0905 449 408
Elektronická adresa: tsdetva@stonline.sk

D. Stavba

Názov: Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva - Studienec, rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu
K.ú.: Detva
Pozemky p. č.: 8123/3, 8123/4, 8130/1, 8130/4, 8130/5
Ulica, obec: -
Okres: Detva
Opis umiestnenia: Skládku je súčasťou prevádzky „Nová skládka odpadov Detva - Studienec“ je umiestnená v existujúcom areáli, v ktorom sa nachádza už uzatvorená a zrekultivovaná prevádzka „Skládka odpadov Detva – Studienec“ (I. II. etapa), skládka odpadov na nie nebezpečný odpad.
Projektová dokumentácia: Vypracovaná marec 2016; Zodpovedný projektant Ing. Ján Janec
Stavebné povolenie: Áno
Vydané: SIŽP, IŽP Banská Bystrica
Číslo: 4361-28339/2017/Kas/470220217
Dňa: 11.9.2017
Právoplatné: 4.10.2017
Zrušené: Nie
Dňa: -
Právoplatné: -

E. Časová os

Začatie ŠSD: 24.5.2018
Prvé miestne zisťovanie: 25.5.2018
Vypracovanie záznamu: 31.5.2018
Doručenie záznamu: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 36
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Iné: -

G. Zameranie ŠSD – opis

ŠSD bol zameraný na preverenie, či sa rozostavaná stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami určenými pre jej uskutočnenie.

H. Rozsah SO a PS – opis

SO-01 Kazeta na ukladanie nie nebezpečného odpadu

Úprava dna telesa

- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm s priepustnosťou $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- fólia HDPE hr. 1,5 mm, hladká + geoelektrický monitorovací systém (Senzor)
- geotextília 800 g/m²
- drenážna vrstva štrku fr. 16 - 32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímiesí)

Úprava vnútorných svahov telesa

- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm s priepustnosťou $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- fólia HDPE hr. 1,5 mm na dlhých svahoch obojstranne drsná + geoelektrický monitorovací systém (Senzor)
- geotextília 800 g/m²
- drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hrúbky 500 mm + staré pneumatiky

Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny

V štrkovej drenážnej vrstve, v mieste najnižšieho spádu, sa osadí potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny. Potrubie bude zhotovené ako perforované z HDPE priemeru 225 mm. Drenážne potrubie bude napojené na preplachovacie potrubie HDPE 225 mm uložené na svahu telesa v štrkovej drenážnej vrstve. Na konci preplachovacieho potrubia bude osadená preplachovacia šachta. Celková dĺžka drenážneho potrubia je 49,0 m, z toho perforované potrubie je 29 m a plné potrubie je 20 m.

Priesaková kvapalina bude odvádzaná drenážnym potrubím napojeným na existujúci drenážny systém skládky do existujúcej čerpacej stanice a následne do podzemnej akumulácie nádrže. Priesakové kvapaliny budú podľa potreby čerpané späť na teleso skládky alebo odovzdávané oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.

Odplyňovacia studňa

Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky bude realizovaná odplyňovacia studňa, budovať sa bude až po navázaní skládky odpadom.

Nový monitorovací vrt

Nový monitorovací vrt MV-1 bude situovaný na severozápadnej strane skládky. Nahradí existujúci vrt, ktorý je umiestnený v mieste novej skládky.

SO-02 Uzatvorenie a rekultivácia kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu

- tento stavebný objekt bude realizovaný po naplnení skládky

Stavba nie je členená na prevádzkové súbory.

I. Rozostavanosť stavby – opis

SO-01 Kazeta na ukladanie nie nebezpečného odpadu

Na stavbe sa uskutočnili prípravné a zemné práce. Je vybudovaná úprava dna telesa a vnútorných svahov telesa skládky v rozsahu tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm, položená je HDPE fólia hr. 1,5 mm, hladká na dne telesa a obojstranne drsná na svahoch a je

inštalovaný geoelektrický monitorovací systém (10.5.2018). V deň výkonu štátneho stavebného dohľadu sa na stavbe pre zlé poveternostné podmienky nepracovalo. Nový monitorovací vrt nie je vybudovaný, nakoľko pôvodný monitorovací vrt nezasahoval do telesa skládky.

Stavebník oznámil listom doručenom inšpekcii dňa 19.10.2017 začatie výstavby; zhotoviteľom stavby je spoločnosť Envigeo, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO 31600891.

J. Stavebný denník

	Áno
Prvý záznam:	6.10.2017
Číslo listu:	357081
Obsah záznamu:	Odovzdanie staveniska
Posledný záznam:	25.5.2018
Číslo listu:	357093
Obsah záznamu:	Práce prerušené pre rozmočený terén.

K. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Projektová dokumentácia
3. Stavebný denník

L. Kontrolné zistenia

Zhotoviteľ uskutočňuje stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie; zmenu stavby – nevybudovanie nového monitorovacieho vrtu (pôvodný monitorovací vrt nezasahuje do telesa skládky) bude možné schváliť v kolaudačnom konaní.

M. Prílohy záznamu

Nie

N. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že zhotoviteľ stavbu uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní stavebník predloží v kolaudačnom konaní a inšpekcia nezistila porušenie stavebného zákona.

O. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Zuzana Križmová

Ing. Anna Kassová