



Číslo: 8880-42840/47/2018/Kur

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHLĎADU

č. 54/2018/Kur/Z

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného zákona.

A. ŠSD

Podnet: **Nie**

Výsledok: Súlad so stavebným zákonom.

Stavba bude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ

Odstúpené: **Nie**

Komu: -

B. Poverení zamestnanci

Inšpektor: Ing. Ján Kurillo Číslo preukazu: 535

Telefón: 048 471 96 56

Elektronická adresa: jan.kurillo@sizp.sk

Inšpektor: Mgr. Branislav Beňovič Číslo preukazu: 348

Telefón: 048 471 96 56

Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -

Adresa: -

Zástupca: -

Telefón: -

Funkcia: -

Elektronická adresa: -

C. Stavebník

Názov podľa OR: Brantner Tornaľa s. r. o.

Adresa sídla: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 48211010

ŠSD oznámený: 6. 11. 2018 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca: Ing. Ján Sisik Funkcia: konateľ spoločnosti

Telefón: +421475631936

Elektronická adresa: brantnergemer@brantner.com

D. Stavba

Názov: Tornaľa skládka odpadov, rozšírenie skládky IV. etapa

K. ú.: Starňa

Pozemky p. č.: 1386, 1389, 1393/1

Ulica, obec: -

Okres: Revúca

Opis umiestnenia: IV. etapa skládky bude po uvedení do užívania súčasťou prevádzky „Skládka odpadov Tornaľa“ a je umiestnená v existujúcom areáli, v ktorom sa nachádzajú I. ,II. a III. etapa skládky. Prevádzka slúži na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Na I. a II. etape skládky bola začatá rekultivácia.

Projektová dokumentácia: Vypracovaná január 2018a doplnená marec 2018; Zodpovedný projektant Ing. Miloslav Pešek (č. oprávnenia : 3763*Z* 2-2

Stavebné povolenie: Áno

Vydané: SIŽP, IŽP Banská Bystrica

Číslo: 3289-17765/2018/Kur/740030103/Z8-SP

Dňa: 31.5.2018

Právoplatné: 26.6.2018

Zrušené: Nie

Dňa: -

Právoplatné: -

E. Časová os

Začatie ŠSD: 13.11.2018

Prvé miestne zisťovanie: 13.11.2018

Vypracovanie záznamu: 4.12.2018

Doručenie záznamu: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 8

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Iné:

-

G. Zameranie ŠSD – opis

ŠSD bol zameraný na preverenie, či sa rozostavaná stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami určenými pre jej uskutočnenie.

H. Rozsah SO – opis

SO 00 Preložka vodovodu

- preloženie existujúceho bezpečnostného prepadu z PVC rúr (vlastníkom je Podtatranská hydina a. s., Kežmarok) realizáciou nového potrubia z PVC rúr mimo skládkovacích priestorov rozšírenia skládky s napojením v existujúcej šachte a ukončením v novo zriadenej šachte na existujúcom potrubí,
- demontáž starej trasy bezpečnostného prepadu z PVC rúr medzi šachtami napojenia a ukončenia novej trasy,

SO 01 Príprava územia

- vytýčenie, naloženie a odvezenie výkopových zemín z minulosti a zobrať ornice v hr. 0,3m s premiestnením a uložením na medziskládku,
- odstránenie starého oplotenia vrátane vstupnej brány a rozobratie časti dláždeného odvodňovacieho rigola,
- výkop v spáde pre nové teleso skládky, zhotovenie obvodových hrádzi 1 m nad terén, ručný odkop deliacej hrádze v hranici medzi starou a novou etapou na odhalenie fólie a následného napojenia fólie navrhovanej IV. etapy,

SO 02 Skládkovacie priestory

- dno a svahy skládkového priestoru zložené z minerálneho tesnenia hr. 0,5m(vhodnosť zeminy – laboratórne skúšky), z fóliového tesnenia hr. 1,5mm na jednej strane zdrsnenej, monitorovacieho systému tesniacej fólie, ochrannej vrstvy geotextílie a drenážnej vrstvy štrku frakcie 16-32mm o hr. 0,5m rozdelenie IV. etapy na 3 časti vzájomne oddelenými hrádzkami s vytiahnutím tesniacej fólie a ochrannej geotextílie 5cm nad štrkové prisýpanie z oboch strán hrádzky (výška 1,5m),

SO 03 Drenážny systém a odvedenie priesakových kvapalín

- samostatné drenážne potrubie(plné a perforované) a tri drenážne šachty(každá pre jednu z troch kaziet) so zaústením do revíznej existujúcej lomovej šachty ŠD2 a následne do existujúcej mernej šachty pred akumulácnou nádržou PK z dôvodu merania množstva priesakových kvapalín,

SO 04 Recirkulácia priesakových kvapalín

- recirkulačné polyetylénové potrubie ukončené hydrantmi pre IV. etapu s napojením na existujúci systém recirkulácie, ktorý pozostáva z akumuláčnej nádrže, čerpacej stanice, výtlačného potrubia a hydrantov,

SO 05 Odplynenie

- šachty s priemerom 0,4m slúžiace na sledovanie tvorby skládkového plynu z telesa skládky a umožňujúce jeho odsávanie a zneškodnenie vybranou technológiou,

SO 06 Odvedenie povrchových vôd

- tri obvodové zemné a dláždené odvodňovacie rigoly situované pozdĺž vonkajšej päty obvodovej hrádze IV. etapy skládky so zaústením do existujúcej odvodňovacej sústavy rigolov predchádzajúcich etáp skládky pre odvedenie povrchových vôd z okolitých plôch a svahov IV. etapy skládky,

SO 07 Spevnené plochy, terénne úpravy

- spevnené plochy a komunikácie s panelovým povrchom, štrkovým podkladom, vloženou netkanou textíliou a s betónovaním krytu v oblúkoch napojené na existujúce prístupové komunikácie, ktoré v časti od vstupnej brány po novú spevnenú plochu s obratiskom budú rozšírené,
- terénne úpravy s následným zahumusovaním a zátravnením koruny a svahov obvodovej hrádze, svahov zemných rigolov a voľných plôch pri komunikáciách,

SO 08 Oplotenie

- nové oplotenie s novou vstupnou bránou a s napojením na konce oplotenia po demontáži časti existujúceho pre I. až III. etapu. Oplotenie navýšené o tri rady ostnatého drôtu bude výšky 2,5 m z poplastovaného pletiva upevneného na troch napínacích poplastovaných drôtoch uchytených k oceľovým poplastovaným stĺpikom z oceľových rúrok. osadených v betónových valcových základoch,

SO-21 Uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia skládky

- tento stavebný objekt bude realizovaný po naplnení skládky

I. Rozostavanosť stavby – opis

SO 01 Príprava územia

- vytýčenie, naloženie a odvezenie výkopových zemín z minulosti a zobrať ornice v hr. 0,3m s premiestnením a uložením na medziskládku,
- výkop pre nové teleso skládky ,

SO 07 Spevnené plochy, terénne úpravy

- výkop jamy pre novú spevnenú plochu s obratiskom ,

SO 08 Oplotenie

- vytýčenie a príprava terénu s odstránením krovín a stromov v južnej a severnej časti IV. etapy skládky pre realizáciu nového oplotenia.

Stavebník oznámil listom doručenom inšpekcii dňa 11.9.2018 začatie výstavby; zhotoviteľom stavby je spoločnosť STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 19 Bratislava, IČO 17317282.

J. Stavebný denník

Prvý záznam:	Áno
Číslo listu:	7.9.2018
Obsah záznamu:	1724751
Posledný záznam:	Odovzdanie a prevzatie staveniska
Číslo listu:	13.11.2018
Obsah záznamu:	1724769
	Nakladanie neul'ahnutého výkopu z hornín triedy 1-4, vodorovné premiestnenie výkopu, uloženie zeminy na skládku nad 10 000 m ³ a odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom do 100 mm.

K. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Projektová dokumentácia
3. Stavebný denník

L. Kontrolné zistenia

Zhotoviteľ uskutočňuje stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržiava podmienky pre uskutočnenie stavby určené v právoplatnom rozhodnutí vydanom inšpekciou.

M. Prílohy záznamu Nie

N. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že zhotoviteľ stavbu uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní stavebník predloží v kolaudačnom konaní a inšpekcia nezistila porušenie stavebného zákona.

O. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ján Kurillo

Mgr. Branislav Beňovič