



Číslo: 7425-26974/47-5/2020

Počet príloh: 2

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHLĎADU

č. 20/2020/Kur/P

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného zákona.

A. ŠSD

Podnet: **Nie**

Výsledok: Nesúlad so stavebným zákonom.

Stavba bude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ

Odstúpené: **Nie**

Komu: -

B. Poverení zamestnanci

Inšpektor: Ing. Ján Kurillo Číslo preukazu: 535

Telefón: 048 471 96 56

Elektronická adresa: jan.kurillo@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Mária Petrová Číslo preukazu: 246

Telefón: 048 471 96 52

Elektronická adresa: maria.petrova@sizp.sk

C. Stavebník

Názov podľa OR: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť Jelšava,
v skratke SMZ, a. s. Jelšava

Adresa sídla: Teplá voda 671, 049 16 Jelšava

IČO: 31 685 340

ŠSD oznámený: 10.8.2020 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca:	Ing. Roman Gažúr	Funkcia:	konateľ spoločnosti
Telefón:	+421 58 482 2288		
Elektronická adresa:	gazur.roman@smzjelsava.sk, smz@smzjelsava.sk		
Spplnomocnený zástupca:	Ing. Ján Chlebuš	Funkcia:	technický riaditeľ
Telefón	+421 58 482 2256		
Elektronická adresa:	chlebus.jan@smzjelsava.sk		
Prítomní zástupcovia:	Ing. Rudolf Repiský, PhD,	Funkcia:	výrobný riaditeľ
	Ing. Peter Boldiš	Funkcia:	vedúci odboru hlavného mechanika
	Ing. Eva Bocková	Funkcia:	vedúca ekológie

D. Stavba-objekt

Názov:	Rozšírenie linky ZMŽH č. 3 (ďalej len „stavba“).
K. ú.:	Jelšava
Pozemky p. č.:	2343/1 a 2343/238
Ulica, obec:	mesto Jelšava
Okres:	Revúca
Opis umiestnenia:	Stavba bude po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súčasťou prevádzky „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“. Prevádzka slúži na výrobu oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
Projektová dokumentácia:	Vypracovaná v apríli 2018 a v januári 2020 spoločnosťami BBF elektro s. r. o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves a JPS s. r. o, Letná 40, 040 01 Košice, zodpovední projektanti Ing. Anton Javorský (č. oprávnenia : 5124*Z* A2), Ing. Štefan Házy (č. oprávnenia : 5671* A2) a Ing. Juraj Paňko (č. oprávnenia: 2731*A*2-3,4 od SKSI a č. oprávnenia: 693-2595/2008 od Obvodného banského úradu v Košiciach).
Stavebné povolenie:	Nie
Vydané:	Inšpekcia nevydala stavebné povolenie pre predmetnú stavbu
Číslo:	-
Dňa:	-
Právoplatné:	-
Zrušené:	-
Dňa:	-
Právoplatné:	-

E. Časová os

Začatie SSD:	12.8.2020
Prvé miestne zisťovanie:	12.8.2020
Vypracovanie záznamu:	20.8.2020
Doručenie záznamu:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 17
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Iné: Áno, splnomocnenie pre technického riaditeľa Ing. Jána Chlebuša a dátumový postup zabezpečenia projektovej dokumentácie a realizácie stavby.

G. Zameranie ŠSD – opis

Na základe žiadosti stavebníka vo veci dodatočného povolenia predmetnej stavby doručenej inšpekcii dňa 29.7.2020 bol vykonaný ŠSD. Bol zameraný na preverenie rozsahu vykonaných stavebných prác bez stavebného povolenia na stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavebníkom. Zároveň inšpekcia zisťovala, či došlo aj k užívaniu stavby bez kolaudačného rozhodnutia.

H. Rozsah stavby – opis

Podľa PD je stavba delená na stavebný objekt SO 1 Základové konštrukcie a prevádzkové súbory: PS 1 Výrobné zariadenia, PS 2 Zásobníky slinkov, PS 3 Oceľová konštrukcia, PS 4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu. Realizáciou stavby už vznikol nový objekt s novou technológiou. Jedná sa o šesť podlažný objekt s nosnou oceľovou konštrukciou opláštenou trapézovým plechom. Oceľový skelet je osadený na dilatovanej po obvode monolitckej základovej doske podopretej pilótami. Technologická linka je osadená v oceľovom skelete a pozostáva z nasledovných technologických zariadení: pásové dopravníky, oceľové zásobníky, ručné šupátkové uzávery, čeriacie, miešacie a plniace zariadenia, turniketový podávač, vibračné rúrové a závitové trubkové dopravníky, tenzometrické dávkovacie váhy, elektrické kladkostroje, odprašovacie zariadenie so vzduchotechnickým odsávacím potrubím, prívod a rozvod stlačeného vzduchu a oceľové sklzy.

I. Rozostavanosť stavby – opis

Vizuálnym porovnaním reality na stavbe s PD stavby bol inšpekciou zistený rozsah vykonaných stavebných prác. Na predmetnej stavbe boli zrealizované stavebné práce v plnom rozsahu podľa predloženej PD a to nasledovne:

- vybúranie otvoru v stene medzi veľínom ZMŽH č. 3 a novou linkou pre osadenie nových dverí,
- demontáž existujúcej zdvíhacej plošiny a demontáž dvoch polí baliacej a expedičnej haly pre osadenie nových zásobníkov,
- vyčistenie stropov betónových síl,
- úprava poháňacej stanice a OK pod ňou,
- úprava pod existujúcim šikmým pásovým dopravníkom B 800 s prispôbením sa novým dopravným pásom,
- demontáž výsypaného sklzu na existujúcom šikmom pásovom dopravníku B 800,
- demontáž existujúceho reverzného dopravného pásu B 650,
- úpravy ostatných pomocných konštrukcií súvisiacich s novými zásobníkmi a ich zavázaním,
- vybúranie päty existujúceho oporného múra v časti stretu s realizovaním pilót,

- výkop jamy pre základovú dosku s naložením a odvozom zeminy,
- realizácia železobetónových pilôt,
- zhutnenie zeminy a zhotovenie podkladového betónu pod základovú dosku,
- základová železobetónová doska s kotvami pre OK a po obvodu dilatovaná styrodurou,
- prívod vody a prívod stlačeného vzduchu z existujúceho rozvodu ocelovým potrubím s osadením T odbočiek a redukcí a ukončením odbočiek guľovými kohútmi,
- zhotovenie nosnej ocelevej konštrukcie kotvenej do základovej dosky so šiestimi podlažiami pre umiestnenie piatich zásobníkov a potrebnej technológie,
- dodanie a montáž nového a dlhšieho dopravného pásu pre dopravu slinku do druhého betónového sila cez systém zavážania nových zásobníkov, ktorý pozostáva z vibračného sklzu a otočného reverzného pásu,
- dodanie a montáž štyroch ocelových zásobníkov pre skladovanie slinkov o skladovacej kapacite pre jeden zásobník 40 m³ a jedného ocelového zásobníka pre skladovanie OS múčky so skladovacím objemom 20 m³. Zásobníky sú uložené na štvrtom až piatom podlaží v novej ocelevej konštrukcii v priestore vedľa existujúcich betónových síl a to v mieste pod otočným dopravným pásom, ktorý slúži na ich plnenie,
- opláštenie celej ocelevej konštrukcie od druhého podlažia trapézovým plechom,
- na podlažiach druhé, tretie a šieste osadenie dodanie a montáž vrat,
- dodanie dvoch IBC 1 000 l kontajnerov na olej,
- osadenie kladkostroja s elektrickým pojazdom a zdvihom o nosnosť 1 1,6 t,

J. Stavebný denník

Nie

Prvý záznam:

-

Číslo listu:

-

Obsah záznamu:

-

Predposledný záznam:

-

Číslo listu:

-

Obsah záznamu:

-

Posledný záznam:

-

Číslo listu:

-

Obsah záznamu:

Inšpekcia nemohla vykonať Zápis z výkonu ŠSD v stavebnom denníku, v ktorom by uviedla, že stavebník a zhotoviteľ sa dopustili správneho deliktu porušením § 54 stavebného zákona.

K. Použité podklady

1. Žiadosť prevádzkovateľa o dodatočné stavebné povolenie
2. Projektová dokumentácia stavby
3. Plné znenie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“

L. Kontrolné zistenia

Stavebník a zhotoviteľ realizoval stavbu bez stavebného povolenia v celom rozsahu PD. Podľa predloženého postupu realizácie stavby od stavebníka bolo začatie stavby dodaním zariadení dňa 24.5.2018 a ukončenie stavby spustením novej váhy dňa 27.6.2019.

Na dokončenej stavbe vykonal individuálne skúšky technologických a odprašovacích zariadení, čiže komplexné vyskúšanie v trvaní cca 72 hodín. Prehlásil, že dokončenú stavbu neužíval a po komplexnom vyskúšaní požiadal inšpekciu o dodatočné povolenie stavby. Pri výkone ŠSD bolo zistené inšpekciou, že stavebník pri uskutočňovaní stavby neplnil základné podmienky pri realizácii stavby. Konkrétne nepísal stavebný denník, nevedel preukázať kto bol stavbyvedúci, kto bol stavebný dozor, kto bol zhotoviteľom stavby a ako nakladal so stavebným odpadom. Stavba v čase výkonu ŠSD nebola označená s uvedením základných údajov o stavbe. Doručená žiadosť o dodatočné povolenie stavby nespĺňala náležitosti § 6 a § 7 zákona o IPKZ, § 58, § 88a ods. 1 a § 140c stavebného zákona a § 8, § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

M. Prílohy záznamu Áno

1. Fotodokumentácia
2. Splnomocnenie a postup zabezpečenia PD a realizácie stavby od stavebníka.

N. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že stavebník realizoval stavbu v rozpore so stavebným zákonom a následne bude konať podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stavebník sa dopustil správneho deliktu porušením § 54 stavebného zákona, podľa ktorého sa stavby a ich zmeny môžu uskutočniť iba podľa stavebného povolenia.

O. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ján Kurillo

 Ing. Mária Petrová

Príloha č. 1
Fotodokumentácia







