


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 578-3460/2015/Kas/470640105/Z5

Banská Bystrica 04. 02. 2015



Rozhodnutie - 27.06.2015
dňom

Dňa 27.6.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3104/373/OIPK/470640105/2005/Ka zo dňa 05. 12. 2005, zmeneného rozhodnutiami č. 3525/481/OIPK/470640105/Z1-Ú/2006/Ka zo dňa 27. 10. 2006, č. 3910-6974/2010/Kas/470640105/Z2 zo dňa 22. 03. 2010, č. 7551-34008/2011/Kas/470640105/Z3 zo dňa 29. 11. 2011 a č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny“
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
okres Prievidza
(ďalej len „skládka“)

prevádzkovateľa :

Obchodné meno: **TEZAS, spol. s r.o.**

Sídlo: **Nábr. sv. Metoda 125/19**

971 01 Prievidza

IČO: **36 011 185**

ktorou

- vydáva povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred dokončením (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno: **TEZAS, spol. s r.o.**

Sídlo: **Nábr. sv. Metoda 125/19**

971 01 Prievidza

IČO: **36 011 185**

Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jozef Breznický, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0839* Z * 2-2.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr do **30. 11. 2015**.
2. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení vzťahu, pokiaľ dôjde k zmene zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín pokračovania realizácie stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej pokračovania.
4. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2013 zostávajú nezmenené.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie v nasledovne:

V časti „**Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**“

- ruší text v bode 3. a **nahrádza ho** nasledovným textom:

3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzkovania skládky skládky **1 krát za týždeň** sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať do evidencie o skládke. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť 1,0 m (maximálna hladina) pod najnižšou úrovňou koruny obvodového

múra akumuláčnej nádrže. V prípade dosiahnutia tejto úrovne priesakových kvapalín je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odvoz priesakových kvapalín na zneškodnenie k oprávnenej osobe.

Údaje o odvoze a zneškodnení zapísať do evidencie o skládke.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Prievidza - Ploštiny“, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka TEZAS, spol. s r.o., Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza zo dňa 03. 12. 2015, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ predložil výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1.

Požadovaná zmena sa týka lehoty ukončenia realizácie stavebného objektu „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorá bola stanovená v podmienkach pre uskutočnenie stavby v stavebnom povolení na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 t.j. do 27. 12. 2014. Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby do 27. 12. 2015 z dôvodu zastavenia stavebných prác, nakoľko zhotoviteľ stavby nedodrжал pri realizácii technickej rekultivácie postup podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Inšpekcia oznámila listom č. 8080-35616/47/2014/Kas zo dňa 10. 12. 2014 začatie konania, určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila údaje a informácie podľa § 11 zákona o IPKZ, vrátane výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania zmeny integrovaného

povolenia podľa zákona o IPKZ na internetovej stránke inšpekcie dňa 12. 12. 2014, na úradnej tabuli inšpekcie od 11. 12. 2014 do 07. 01. 2015 a na úradnej tabuli Mesta Prievidza od 16. 12. 2014 do 31. 12. 2014 podľa písomného oznámenia Mestského úradu v Prievidzi.

V stanovenej 15 dňovej lehote k žiadosti zasial súhlasné stanovisko bez pripomienok Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH.

Mesto Prievidza ako účastník konania, listom doručeným inšpekcii dňa 07. 01. 2015 podalo námietku proti žiadosti o predĺženie lehoty na ukončenie realizácie predmetnej stavby do 27. 12. 2015 z dôvodu predchádzania ďalšieho znečisťovania životného prostredia a zabezpečenia ochrany životného prostredia, následne požiadalo, aby k dokončeniu stavby došlo v čo najkratšom termíne, a aby vo veci bolo nariadené ústne konanie.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Inšpekcia podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadila ústne pojednávanie na 28. január 2015 o 10⁰⁰ hod. so stretnutím v zasadacej miestnosti SIŽP, IŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29B, Banská Bystrica.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila zástupcov stavebníka, účastníka konania Mesto Prievidza a dotknutého orgánu Mesto Prievidza, stavebný úrad, o obsahu žiadosti, písomných stanovísk Mesta Prievidza a Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza a o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov a iných požadovaných dokladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti.

Stavebník doložil inšpekcii pre ďalšie objasnenie svojej žiadosti nasledovné doklady:

- 1) Výzva na odstránenie nedostatkov v rámci realizácie prác na stavbe „Rozšírenie skládky Prievidza – Ploštiny - uzatvorenie, rekultivácie skládky“ zo dňa 15. 08. 2014 zaslaná zhotoviteľovi stavby TMG, a.s., Prievidza (ďalej len „zhotoviteľ stavby“).
- 2) Odstúpenie od zmluvy zo dňa 07. 11. 2014.

Mesto Prievidza, ako účastník konania, si uplatnil v 15-dňovej lehote vo vyjadrení č. 1.2-8554-2014/132546 zo dňa 29.12. 2014 nasledovné námietky:

- 1) podávame námietku proti žiadosti o predĺženie lehoty na ukončenie realizácie stavby do 27. 12. 2015 t.j. o 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu predchádzania ďalšieho znečisťovania životného prostredia a zabezpečenia ochrany životného prostredia.

Mesto Prievidza námietku odôvodňuje nasledovne:

- domnievame sa, že zo strany stavebníka ide o účelovú obštrukciu v konaní, ktorá nemá objektívne opodstatnenie a keby riadne realizoval úkony smerujúce k rekultivácii skládky od doby, kedy bolo nariadené zastaviť činnosť v prevádzke skládky a zabezpečiť povinnosti, ktoré prevádzkovateľovi skládky vyplývajú z uzatvorenia a rekultivácie, nebolo by potrebné žiadať o zmenu termínu.

Stanovisko inšpekcie k uvedenému:

Nakoľko mesto Prievidza uviedlo len domnienky o účelovej obštrukcii bez doloženia dôkazových materiálov o hore uvedených nedostatkoch, inšpekcia uvedenú domnienku nemôže považovať za opodstatnenú.

- odôvodnenie žiadosti o predĺženie lehoty z dôvodu zastavenia stavebných prác v dôsledku vykonania týchto prác v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou nie je podľa nás dostatočné, prevádzkovateľ skládky má ako objednávateľ prác oprávnenie kontrolovať vykonávanie diela, zistené vady riadne evidovať v stavebnom denníku a ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore, so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak dodávateľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup dodávateľa vedie nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Prevádzkovateľ skládky mal podľa nášho názoru náležite kontrolovať vykonávanie prác realizovaných v súvislosti s rekultiváciou skládky, čím by predišiel priesťahom v realizácii diela.

Stanovisko inšpekcie k uvedenému:

Stavebník predložil inšpekcii na ústnom pojednávaní hore uvedené doklady, ktorými preukázal, že už v júni 2014 bolo zistené, že práce na predmetnej stavbe boli vykonané v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou, na čo bol písomne upozornený aj zhotoviteľ stavby listom zo dňa 26. 06. 2014. Z listu vyplýva, že stavebník vyzval zhotoviteľa stavby, aby zastavil práce do dňa, kedy dôjde k dohode o ďalšom postupe na realizácii stavby.

Kontrolný deň bol zvolaný na 07. 08. 2014 stavebným dozorom, ktorý zabezpečoval stavebný dozor na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so stavebníkom.

Stavebník listom zo dňa 15. 08. 2014 vyzval zhotoviteľa stavby na odstránenie nedostatkov v rámci realizácie stavby, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou, čo by malo za následok, že stavba nebude povolená na užívanie. Zhotoviteľ stavby listom zo dňa 22. 08. 2014 oznámil, že vykonané práce sú uskutočnené v súlade s projektovou dokumentáciou, zmenil niektoré určené materiály za iné s lepšími parametrami a vytýkané nedostatky považuje za neopodstatnené. Súčasne oznámil, že prerušuje práce na stavbe.

Stavebník na základe hore uvedených skutočností listom zo dňa 07. 11. 2014 odstúpil od „Zmluvy o dielo“.

Inšpekcia zistila, že z uvedených dokladov vyplýva, že stavebník počas realizácie stavby zistil, že namiesto minerálneho tesnenia bola uložená geosyntetická ílovitá rohož, čo je v rozpore s projektovou dokumentáciou a s § 37 vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Inšpekcia považuje za opodstatnené, že stavebník vyzval zhotoviteľa stavby, aby odstránil nedostatky a predložil požadované doklady od použitých materiálov, nakoľko bez nápravy uvedených nedostatkov, by nedošlo k povoleniu na užívanie stavby. Inšpekcia má zato, že stavebník vykonal kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu v čase realizácie stavby.

- domnievame sa, že predlžovanie doby dokončenia rekultivácie skládky o 12 mesiacov bude mať bezpochyby negatívny dopad na životné prostredie z dôvodu, že zo strany prevádzkovateľa už v minulosti došlo k porušeniam povinností vyplývajúcich z prevádzkovania skládky.

Stanovisko inšpekcie k uvedenému:

Na etape skládky, pre ktorú bolo vydané právoplatné integrované povolenie, inšpekcia rozhodnutím č. 49995-21762/47/2013Kas zo dňa 16. 08. 2013 zastavila činnosť z dôvodu, že prevádzkovateľ opakovane porušil podmienky integrovaného povolenia počas

prevádzkovania skládky a uložila mu povinnosť vykonať uzatvorenie a rekultiváciu etapy skládky podľa platnej legislatívy.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa zmenou integrovaného povolenia č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2013 vydala stavebné povolenie na uskutočnenie stavebného objektu „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ a súčasne udelila súhlas na uzatvorenie skládky, vykonanie rekultivácie a následné monitorovanie.

Inšpekcia nemá vedomosť, že realizovaním stavebných prác na rekultivácii skládky došlo k negatívnym vplyvom na životnom prostredí a nevidí súvislosť medzi predĺžením lehoty na dokončenie rekultivácie skládky a porušením povinností vyplývajúcich z integrovaného povolenia prevádzkovateľom v čase prevádzkovania skládky.

- považujeme za potrebné, aby k dokončeniu stavby došlo v čo najkratšom termíne.

Stanovisko inšpekcie k uvedenému:

Nakoľko Mesto Prievidza presne nestanovilo najkratší termín, ktorý považuje za jemu prijateľný, inšpekcia nevie tejto požiadavke vyhovieť.

Inšpekcia skrátila lehotu na dokončenie stavby o jeden mesiac oproti požiadavke stavebníka z dôvodu, že stavebné práce na rekultivácii skládky je sťažené uskutočňovať v zimných mesiacoch.

- žiadame, aby bolo vo veci nariadené ústne pojednávanie

Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie na základe požiadania účastníka konania.

Vyjadrenie Mesta Prievidza uplatnené na ústnom pojednávaní:

Mesto Prievidza trvá na svojom vyjadrení zo dňa 29. 12. 2014 a naďalej trvá na urýchlennom ukončení stavby v čo najkratšej lehote. Na dnešnom rokovaní nevedel zástupca stavebníka TEZAS s.r.o., Prievidza uviesť ani rozsah prác potrebných na dokončenie stavby, ani kto ju dokončí, ani kedy bude pokračovať v prácach. Nevedel uviesť, či je stavba zabezpečená, aby neohrozovala životné prostredie. Došlo k zmene stavby – rozpor so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou. Na konaní nebola predložená nová dokumentácia. Žiadame, aby práce pokračovali čo najskôr a stavba bola ukončená v lehote kratšej ako do 27. 12. 2015.

Vyjadrenie stavebníka TEZAS s.r.o., Prievidza uplatnené na ústnom pojednávaní:

Námietka zo strany Mesta Prievidza nie je ničím podložená a preukázaná, t.j. nie dôvodná. Z tohto dôvodu ju navrhujeme zamietnuť. Navyše Mesto Prievidza si vo svojom vyjadrení protirečí: na jednej strane navrhuje našu žiadosť zamietnuť a na druhej strane žiada dokončenie stavby, čo najskôr. Dôvody žiadosti o predĺženie sme dnes podľa nášho názoru dostatočne a preukázateľne predložili, o čom svedčia a predložené kópie listinných dôkazov.

Nakoľko ďalšie a to najmä otázky Mesta Prievidza nesmerovalo k predmetu tohto konania nie je potrebné sa aj k tomuto písomne vyjadriť.

Na základe vyššie uvedených ako aj ústne prednesených skutočností si dovoľujeme zdvorilo navrhnúť, aby správny orgán našej žiadosti vyhovel. V prípade potreby sme pripravení toto písomné vyjadrenie na požiadanie poplniť.

Stanovisko inšpekcie k uvedeným vyjadreniam:

Inšpekcia na základe vykonaného konania konštatuje, že stavebník dostatočne preukázal dôvod zmeny termínu dokončenia stavby. Vykonal opatrenia, aby zosúladiť postup prác na stavbe v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. V konaní neboli preukázané

skutočnosti, že vykonaním prác na stavebnom objekte „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vznikli škody na životnom prostredí. Inšpekcia zohľadnila aj skutočnosť, že je možné stavbu uskutočňovať len v mesiacoch, kedy sú priaznivé poveternostné podmienky.

Ďalšie námietky Mesta Prievidza, ktoré nesmerovali k predmetu konania, resp. nie sú pre konanie relevantné, inšpekcia neakceptovala.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Inšpekcia v podmienkach integrovaného povolenia v časti „Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke,...“ zmenila na základe stanoviska projektanta Ing. Jozefa Breznického, maximálnu prevádzkovú hladinu v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín uvedenú v bode 3. z dôvodu zabránenia spätného vzdúvania priesakových kvapalín do drenážneho systému telesa starej skládky, čo by mohlo spôsobiť vznik priesakov do okolia akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza
2. Mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza
3. Ing. Jozef Breznický, H.E.E. CONSULT s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Prievidza, stavebný úrad, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza