


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 50-5602/2016/Kas/470640105/Z6

Banská Bystrica 18. 02. 2016



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 14-03-2016
Dňa 16.3.2016 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3104/373/OIPK/470640105/2005/Ka zo dňa 05. 12. 2005, zmeneného rozhodnutiami č. 3525/481/OIPK/470640105/Z1-Ú/2006/Ka zo dňa 27. 10. 2006, č. 3910-6974/2010/Kas/470640105/Z2 zo dňa 22. 03. 2010, č. 7551-34008/2011/Kas/470640105/Z3 zo dňa 29. 11. 2011, č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2015 a č. 578-3460/2015/Kas/470640105/Z5 zo dňa 04. 02. 2015 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny“
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
okres Prievidza
(ďalej len „skládka“)

prevádzkovateľa :

Obchodné meno: **TEZAS, spol. s r.o.**
Sídlo: **Nábr. sv. Metoda 125/19**
971 01 Prievidza
IČO: **36 011 185**

ktorou

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno: **TEZAS, spol. s r.o.**
Sídlo: **Nábr. sv. Metoda 125/19**
971 01 Prievidza
IČO: **36 011 185**

Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jozef Breznický, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0839* Z * 2-2.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr do **30. 08. 2016**.
2. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín pokračovania realizácie stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej pokračovania.
3. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2013 zostávajú nezmenené.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania:

Inšpekcia pripomienky účastníka konania Mesta Prievidza uvedené vo vyjadreniach, ktoré boli doručené inšpekcii dňa 28. 12. 2015 a 22. 01. 2016 **z a m i e t a** z dôvodov uvedených v časti „Odôvodnenie“ tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Prievidza - Ploštiny“, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka TEZAS, spol. s r.o., Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza doručenej inšpekcii dňa 26. 11. 2015, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ predložil výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1.

Požadovaná zmena sa týka lehoty ukončenia realizácie stavebného objektu „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorá bola stanovená v zmene integrovaného povolenia č. 578-3460/2015/Kas/470640105/Z5 zo dňa 04. 02. 2015, v podmienkach pre uskutočnenie zmeny stavby do 30. 11. 2015.

Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby do 30. 08. 2016.

Svoju žiadosť odôvodnil nasledovne:

1) Pôvodne zazmluvnený zhotoviteľ stavby vykonal určité práce v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou a tieto nedostatky neodstránil ani na výzvu stavebníka. Stavebník bol nútený riešiť túto situáciu odstúpením od zmluvy, žiaľ s nepriaznivým časovým dopadom na realizáciu stavby.

2) Po právnych a administratívnych úkonoch súvisiacich s týmto procesom, o ktorých bola inšpekcia priebežne oboznámená, stavebník vybral a zazmluvnil nového zhotoviteľa stavby, nový stavebný dozor a autorizovaného geotechnika k výberu vhodného minerálneho tesnenia i laboratórneho posudzovania zabudovaných vrstiev.

3) Stavebník prostredníctvom nového zhotoviteľa zabezpečil odstránenie nevhodných komponentov, úpravu svahov podľa pokynov projektanta, zabezpečenie materiálu v súlade s projektovou dokumentáciou na celú plochu skládky SO-09 a začal s ukladaním tesniacej minerálnej vrstvy podľa projektovej dokumentácie.

V záujme kvality nie je možné jednotlivé pracovné operácie urýchliť a zimné obdobie neumožňuje pokračovať s prácami. Ďalší postup prác je výrazne závislý od poveternostných podmienok a vlhkosti ukladaných ílov. Predpokladáme na ukončenie prác cca 2 mesiace, ale z uvedených dôvodov žiadame predĺženie lehoty do 30. 08. 2016.

Inšpekcia oznámila listom č. 8411-36776/47/2015/Kas zo dňa 08. 12. 2015 začatie konania, určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila

údaje a informácie podľa § 11 zákona o IPKZ, vrátane výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ na internetovej stránke inšpekcie dňa 08. 12. 2015, na úradnej tabuli inšpekcie od 08. 12. 2015 do 07. 01. 2016 a na úradnej tabuli Mesta Prievidza od 11. 12. 2015 do 28. 12. 2015 podľa písomného oznámenia Mestského úradu v Prievidzi zo dňa 29. 12. 2015.

V stanovenej 15 dňovej lehote k žiadosti zaslal súhlasné stanovisko bez pripomienok Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH.

Mesto Prievidza ako účastník konania, listom doručeným inšpekcii dňa 28. 12. 2015 poslalo vyjadrenie k upovedomeniu o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Vo vyjadrení je uvedené:

Mesto Prievidza sa domnieva, že predĺženie lehoty na ukončenie rekultivácie skládky môže mať škodlivý dopad na životné prostredie z dôvodu, že zo strany prevádzkovateľa už v minulosti došlo k porušeniam povinností vyplývajúcich z prevádzkovania skládky, ktoré mali za následok mimoriadne zhoršenie vodných tokov a pôdy. Zároveň uvádza, že Mestu Prievidza zo zaslanej žiadosti, nie je zrejmé, kto je novým zhotoviteľom diela, v akom štádiu sú práce na rekultiváciu skládky a teda či je možné očakávať dokončenie prác do dvoch mesiacov, ako uvádza stavebník. Pred podaním relevantného vyjadrenia je potrebné, aby mesto Prievidza disponovalo týmito informáciami, rovnako ako aj to, aby vykonalo prostredníctvom orgánu štátneho stavebného dohľadu obhliadku priamo na mieste.

Na základe uvedených skutočností Vás preto žiadame o predĺženie lehoty na podanie vyjadrenia k žiadosti o 20 kalendárnych dní a oznamujeme Vám, že Mesto Prievidza ako účastník konania žiada o nariadenie ústneho pojednávania.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4. zákona o IPKZ predĺžila lehotu na vyjadrenie do 18. 01. 2016 všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Inšpekcii dňa 22. 01. 2016 bola doručená listom č. 1.2-844-2016/2997 zo dňa 18. 01. 2016 odpoveď Mesta Prievidza na predĺženie lehoty. V odpovedi uvádza, že nakoľko sa na predmetnej skládke nepodarilo príslušnému stavebnému úradu vykonať štátny stavebný dohľad do termínu 18. 01. 2016, vyjadrí sa k predmetnej veci na ústnom konaní.

Inšpekcia na základe hore uvedených skutočností nariadila podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. 50-1808/47/2016/Kas zo dňa 22. 01. 2016 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09. február 2016 (utorok) o 10⁰⁰ hod., so stretnutím v spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila zástupcov stavebníka, účastníka konania Mesto Prievidza a dotknutého orgánu Mesto Prievidza, stavebný úrad a ostatných zúčastnených o obsahu žiadosti, písomných stanovísk Mesta Prievidza a Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH a o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov a iných požadovaných dokladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti.

Inšpekcia s ostatnými prítomnými vykonala miestne zisťovanie na predmetnej skládke. Pri ohliadke skládky odpadov bolo zistené, že stavebník vykonáva stavebné práce na telese skládky v rozsahu, ktorý je v súlade so stavom prác uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom je zmena termínu dokončenia stavby. V súčasnosti sú vzhľadom na klimatické podmienky práce prerušené.

Na ústnom pojednávaní boli predložené vyjadrenia účastníkov konania:

Vyjadrenie stavebníka TEZAS s.r.o., Prievidza, ktorého na ústnom konaní zastupoval Mgr. Milan Trylča, PhD., advokát.

Predmetnú žiadosť považujeme za dôvodnú. Dôvodnosť tejto žiadosti bola preukázaná a potvrdená nielen skutočnosťami nachádzajúcimi sa a vyplývajúcimi zo spisu ale aj pri miestnom zisťovaní. Z tohto dôvodu si dovoľujeme správnomu orgánu zdvorilo navrhnúť, aby tejto žiadosti vyhovel a teda vydal a povolil zmenu integrovaného povolenia v zmysle žiadosti.

Vyjadrenie Mesta Prievidza, ktoré na ústnom pojednávaní zastupovala JUDr. Veronika Láhká, splnomocnená konať v mene primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Poukazujeme na skutočnosť, že stavebník porušil podmienku určenú v rozhodnutí o zmene integrovaného povolenia, nakoľko zmenu zhotoviteľa stavby neoznámil v lehote do 15 dní od uzatvorenia zmluvného vzťahu s ním, tak ako ustanovuje rozhodnutie zo dňa 04. 02. 2015. Vzhľadom k stanovisku stavebníka, ako aj SIŽP, IŽP Banská Bystrica o nemožnosti pokračovať v stavebných prácach do mesiaca máj 2016 z dôvodu poveternostných podmienok Mesto Prievidza ako účastník konania súhlasí s predĺžením lehoty do 30. 08. 2016.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

Stanovisko inšpekcie k horeuvedeným vyjadreniam Mesta Prievidza v rámci konania o zmene integrovaného povolenia :

Inšpekcia nemá vedomosť, že realizovaním stavebných prác na rekultivácii skládky došlo k negatívnym vplyvom na životnom prostredí a nevidí súvislosť medzi predĺžením lehoty na dokončenie rekultivácie skládky a porušením povinností vyplývajúcich z integrovaného povolenia prevádzkovateľom v čase prevádzkovania skládky. Prevádzkovateľ skládky predložil v súlade so zmenou integrovaného povolenia č. 4 monitoring vplyvu skládky na podzemné vody za rok 2015 vypracovaný RNDr. Zdenkom Potyšom, oprávnenou osobou, ktorý konštatoval, že skládka v priebehu roka 2015 nemala negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd pod jej telesom.

Stavebníkovi nevyplýva zo znenia predmetného stavebného povolenia a ani zo stavebného zákona povinnosť oboznámiť účastníkov konania o tom, kto je zhotoviteľ stavby, termín skutočného začatia stavby a v akom štádiu sú prebiehajúce stavebné práce.

Stavebník predložil inšpekcii list zo dňa 29. 01. 2016, v ktorom informoval Mesto Prievidza o prebiehajúcich prácach na skládke.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa zákona o IPKZ je príslušná vykonávať štátny stavebný dohľad nad stavbami, ktoré boli ňou povolené. Preto považujeme stanovisko Mesta Prievidza zo dňa 18. 01. 2016 za mylné, nakoľko všeobecný stavebný úrad (Mesto Prievidza, stavebný úrad) nie je príslušný konať v danej veci.

Stavebník listom zo dňa 25. 08. 2015, inšpekcií doručený dňa 02. 09. 2015, oznámil, zmenu zhotoviteľa stavby AGS-STAV s.r.o., Prievdza, IČO: 47497726, s ktorým uzatvoril zmluvný vzťah 20. 07. 2015 a súčasne oznámenie o pokračovaní realizácie stavby dňom 12. 08. 2015. Tým stavebník splnil podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby určené v bodoch 2. a 3. rozhodnutia č. 578-3460/2015/Kas/470640105/Z5 zo dňa 04. 02. 2015. Inšpekcia porušenie stanovenej lehoty na oznámenie zhotoviteľa stavby nepovažuje za pochybenie, ktoré je podstatné pri rozhodovaní v danej veci.

Inšpekcia na základe vykonaného konania aj miestneho zisťovania konštatuje, že stavebník dostatočne preukázal dôvod zmeny termínu dokončenia stavby. Vykonal opatrenia, aby zosúladiť postup prác na stavbe podľa schválenej projektovej dokumentácie, o čom priebežne informoval aj inšpekciu. Inšpekcia zohľadnila skutočnosť, že je možné stavbu uskutočňovať len v mesiacoch, kedy sú priaznivé poveternostné podmienky. Ako špeciálny stavebný úrad považuje pokračovanie stavebných prác v mesiacoch, kedy sú nevyhovujúce poveternostné podmienky v rozpore so stavebnými postupmi, ktoré určujú stavebné normy a samotný schválený projekt rekultivácie skládky. Nedodržanie stanovených stavebnotechnických procesov by mohlo mať negatívny vplyv na kvalitu zhotovenia stavby a následne aj na životné prostredie.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. TEZAS, spol. s r.o., Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievdza
2. Mesto Prievdza, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievdza
3. Ing. Jozef Breznický, H.E.E. CONSULT s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Prievdza, stavebný úrad, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievdza
2. Okresný úrad Prievdza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievdza