



Číslo: 8498-33878/2019/Chy/770190103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 36/2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Rozália Kozáčková	Číslo preukazu: 521
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Obec Kysucký Lieskovec
Adresa sídla:	Kysucký Lieskovec č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec

IČO:	00314081	
Kontrola oznámená:	Milan Králik	Spôsob: telefonicky
Zástupca:	Milan Králik	Funkcia: starosta obce
Telefón:	0948 717 101, 041/4231121	
Elektronická adresa:	obecnyurad@kysuckylieskovec.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Kysucký Lieskovec
Adresa prevádzky:	Kysucký Lieskovec
Variabilný symbol:	770190103
Integrované povolenie:	1131/770190103/164-GI
Vydané:	19.5.2004
Právoplatné:	7.5.2004
Projektovaná kapacita:	60 000 ton

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	1.9.2017 – 31.10.2017
Posledná kontrola:	31.10.2017 – 8.11.2017
Kontrolované obdobie:	31.10.2017 – 17.9.2019
Začatie kontroly:	22.8.2019
Prvé miestne zisťovanie:	23.8.2019
Vypracovanie správy:	17.9.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	20
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	obhliadka		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017, súvisiacich s uzatváraním a rekultiváciou sklárky odpadov. Uvedeným rozhodnutím inšpekcia vydala povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri kontrole prevádzky dňa 23.08.2019, bola vykonaná obhliadka skládky odpadov, za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa a stavebníka – starostu obce Kysucký Lieskovec. V čase obhliadky bolo slnečné, bezveterné počasie, v ovzduší nebolo cítiť žiadne zápachy zo skládky odpadov. Priestor okolo telesa skládky odpadov, v areáli a aj za oplotením, bol čistý, bez úletov odpadov. Prevádzka bola zo strany vstupu a popri okolitej ceste oplotená, vstupná brána uzamknutá.

Čelná strana telesa skládky odpadov bola uzatvorená a zrekultivovaná, na povrchu bol súvislý trávnatý porast. Koruna a zadná časť telesa skládky odpadov bola prekrytá kamenivom, ktoré tu bolo navezené ako odplyňovacia vrstva, v rámci realizácie stavby uzatvorenia skládky odpadov. Na povrchu telesa neboli viditeľné žiadne nové uložené odpady. Skládka nie je prevádzkovaná. V čase obhliadky bolo pracovníkom obce vykonávané kosenie povrchu uzatvorenej časti skládkového telesa.

Rozhodnutím č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 31.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2010, inšpekcia vydala stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“. Účelom stavby bolo dotvarovanie 2. časti telesa I. kazety skládky odpadov a jej uzatvorenie vrátane technickej a biologickej rekultivácie.

Rozhodnutím č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.01.2018, inšpekcia vydala povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“.

Kontrolou bolo zistené, že stavba „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“ nebola ku dňu kontroly dokončená.

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“ 2. etapa, ktorý je platný na dobu do 31.12.2020. **Túto lehotu nie je možné predĺžiť, preto je prevádzkovateľ povinný do tohto dátumu skládku uzatvoriť a zrekultivovať.**

I. Použité podklady

1. Projektová dokumentácia „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“
2. Stavebný denník

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.e.1.

Prevádzkovanie skládky odpadov a preberanie odpadov do zariadenia, za účelom ich zneškodnenia skládkovaním, bolo ukončené dňa 15.07.2009. Do areálu prevádzky, ani na uzatvorený a zrekultivovaný povrch telesa skládky odpadov sa nesmú ukladať žiadne odpady.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skládka odpadov bola v čase kontroly mimo prevádzky. Vstupná brána bola uzamknutá. Predná časť telesa 1. kazety skládky odpadov je uzatvorená a zrekultivovaná. Povrch odpadov na korune a ostatných bočných svahoch telesa 1. kazety bol prekrytý kamenivom. Na povrchu skládky odpadov neboli viditeľné žiadne uložené odpady. Celý priestor okolo telesa skládky odpadov, v areáli a aj za oplotením, bol čistý, bez úletov odpadov. Nikde neboli viditeľné žiadne odpady, ktoré by svedčili o nedovolenom zneškodňovaní odpadov.

Kontrolou **nebolo** zistené porušenie podmienky č. **A.e.1.** integrovaného povolenia.

2. Podmienka č.1. rozhodnutia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, overenej v stavebnom konaní, číslo rozhodnutia 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 31.08.2010, ktorú vypracovala spoločnosť NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, projektant Ing. Miroslav Čunderlík, CSc., v auguste 2009 a súčasne zmena stavby sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“, overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť ADI PROJEKT Michal Harazín, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, Tr. Hradca Králové č. 14, 974 04 Banská Bystrica v apríli 2017, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka č.4. rozhodnutia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017

Stavba bude dokončená: do 12/2020.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na povrchu telesa skládky odpadov bola v čase kontroly uložená štrková vrstva z kameniva. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa – stavebníka, jedná sa o plynovú drenáž. Táto odplynovacia vrstva bola budovaná ešte za predchádzajúceho vedenia obce. Na rozhraní I. a II. etapy uzatvárania skládky odpadov sa nachádzala jedna nedokončená odplynovacia šachta, ktorá sa začala budovať ešte v čase I. etapy uzatvárania skládky odpadov. Šachta pozostávala z betónových skruží, vysypaných kamenivom. Na korune skládky odpadov boli na štrkovej vrstve osadené betónové skruže, ukončené betónovým kónusom, ktoré tvoria teleso dvoch nových odplynovacích šácht. Skruže boli zatiaľ prázdne, bez štrkovej výplne a odplynovacích drenážnych rúr. Všetky šachty budú dokončené v rámci stavby II. etapy uzatvárania skládky odpadov. Podľa údajov v stavebnom denníku, boli odplynovacie šachty budované v čase od 25.5.2016 do 31.5.2016. Štrková vrstva bola budovaná v čase od 31.5.2016 do 17.09.2018. Zostávajúce vrstvy neboli v čase obhliadky zrealizované. Rigol na odvedenie dažďových vôd z priestoru odčlenenej 2. kazety nebol taktiež zrealizovaný. V zadnej časti sa na voľnej ploche nachádzali voľne zložené betónové tvárnice, lichobežníkového tvaru, určené na vybudovanie odvodňovacieho rigola.

Kontrolou bolo zistené, že stavba „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“ nebola ku dňu kontroly dokončená. Lehota na dokončenie stavby, v stavebnom povolení určená do 12/2020, ešte neuplynula.

4. Podmienka č. 14. rozhodnutia č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 31.08.2010

Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ – stavebník, ku kontrole predložil stavebný denník stavby „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, investora Obec Kysucký Lieskovec. Prvý záznam o vykonaných stavebných prácach bol na strane č. 0023241, zo dňa 25.05.2016. Posledný záznam o vykonaných stavebných prácach bol na strane č. 0023244, zo dňa 03.10.2018.

Kontrolou bolo zistené, že stavebník vedie záznamy o stavbe v stavebnom denníku v súlade s podmienkou č. 4. stavebného povolenia.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 1 podmienka č. A.e.1., integrovaného povolenia
2. 2 podmienky č. 1. a č. 4. rozhodnutia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017
3. 1 podmienka č. 14 z rozhodnutia č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 31.08.2010

Nedodržané v časti

1. 0

Nedodržané

1. 0

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou v prevádzke „Skládku odpadov Kysucký Lieskovec“ bolo zistené, že prevádzkovateľ a stavebník Obec Kysucký Lieskovec realizuje stavbu „Skládka odpadov

Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“ v zmysle projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v stavebnom konaní č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2 zo dňa 31.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2010 a podľa projektovej dokumentácie ku zmene stavby „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“, overenej v stavebnom konaní č. rozhodnutia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017. Lehota na dokončenie stavby určená v stavebnom povolení ešte neuplynula. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o IPKZ, ani porušenie podmienok integrovaného povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

.....

Ing. Rozália Kozačková

.....