



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Číslo: 2886-11189/2014/Mar/70010103

Počet príloh: 1 / Počet strán: 16

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE por. č. 29/2014/Mar/P

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ).

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Marta Martinčeková		
Telefón (fax)	041/5075110		
E- mail	marta.martincekova@sizp.sk		
Dátum začatia kontroly	10.04.2014		
Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	podpis	odbor
	Ing. Marta Martinčeková		IŽP Žilina, OIPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov	ESI, s.r.o. , Istebné
Titul, meno, priezvisko konateľov	Ing. Daniel Laura Jaroslav Úradníček
Adresa sídla	č.233 Istebné 027 53
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	-
IČO	36 394 564

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká
Adresa prevádzky	Kňažia – Pod kaplicou, okres Dolný Kubín
Identifikácia prevádzky (VS)	770010103
Kategória činnosti	5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady
Integrované povolenie č. ... zo dňa právoplatné dňom	č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 právoplatné 07.05.2004
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	
Označenie zmeny IP č. zo dňa Právoplatnosť	žiadne zmeny
Popis zmeny	-
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Jaroslav Úradníček, konateľ spoločnosti

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Kontrolované obdobie od 22.06.2012 do 10.4.2014

Počas kontroly dňa 10.4.2014 inšpekcia zistila:

Skutočná kapacita prevádzky :

Zistené z evidenčných listov skládky odpadov:

rok	rozloha skládky odpadov (m ²)	celková kapacita SO k príslušnému roku (m ³)	množstvo odpadov uložených na SO (t / rok)	voľná kapacita (m ³)
2012	16 615	205 000	0	130 939,47
2013	16 615	205 000	0	130 939,47

Topografia skládky odpadov:

- z 30.03.2006 - výsledná kubatúra 122 808,6 m³ (Ing. Lev Švárny- autorizovaný geodet a kartograf),
- z 30.01.2008 - výsledná kubatúra 127 250,94 m³ (Ing. Tibor Preťo - autorizovaný geodet a kartograf),
- z 30.12.2010 - výsledná kubatúra 131 056,44 m³ (Ing. Tibor Preťo - autorizovaný geodet a kartograf),
- z 31.12.2012 - výsledná kubatúra 130 937,47 m³ (Ing. Tibor Preťo - autorizovaný geodet a kartograf).

V čase kontroly 10.04.2014 inšpekcia zistila:

- podľa evidencie skládky odpadov v rokoch 2012, 2013 a 2014 neboli na skládku privezené žiadne odpady,
- na vrchnej časti skládky odpadov je však viditeľné, že prevádzkovateľ uložený odpad presúval tak, že na jednom mieste v telese skládky odpadov vytvoril kopec; prevádzkovateľ to zdôvodnil tým, že chcel zabezpečiť dlhšiu dobu priesaku pri prečerpávaní priesakových kvapalín z nádrže (na priesakovú kvapalinu) späť na skládku,
- na skládku odpadov je v súčasnosti len jeden vstup pre vozidlá, ktorý bol v čase kontroly uzavretý a uzamknutý; druhý vstup je na ČOV, ktorý bol v čase kontroly otvorený, ale mimo prevádzky je uzavretý a uzamknutý;
- informačná tabuľa skládky odpadov je viditeľne umiestnená na stene kontajnera, ktorý slúži ako prevádzkový objekt pre obsluhu, hneď pri vstupe do objektu skládky odpadov (prevádzková doba od 6,00-do 18,00 hod., odpady 10 02 02, 10 09 03, 17 01 07, 19 01 99, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 09 02, zodpovedný pracovník: Jaroslav Úradníček),
- prevádzka „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ má byť je podľa integrovaného povolenia oplotená spoločne so starou skládkou odpadov; prevádzkovateľ doplnil nové oplotenie, ktorým rozdelil starú a novú skládku odpadov,
- v čase kontroly bolo oplotenie novej skládky celistvé, v niektorých úsekoch boli opravené diery kúsami nového pletiva, na jednom mieste boli opravené aj stĺpiky s pletivom,
- oplotenie, ktoré je v časti starej skládky odpadov prevádzkovateľ neopravil a je v rovnako zlom stave ako to bolo konštatované pri kontrole 13.03.2012 (protokol č. 09/2012; chýba oplotenie v celej dĺžke na začiatku starej skládky odpadov, druhá vstupná brána (vstup na severnej strane v pri halde) mala poškodené závesy a bola skorodovaná,...),
- na skládke odpadov nie je osadená váha na privezené odpady,

- zariadenie na čistenie vozidiel je vybudované tak, že vozidlo prichádzajúce na skládku odpadov, resp. odchádzajúce prechádza cez priečne uložené železné podvaly pripevnené k zemi,
- obtokový odvodňovací rigol bol v čase obhliadky na niektorých miestach zanesený nánosmi blata a trávy; prevádzkovateľ uviedol, že pravidelne čistenie po zime plánujú vykonať v najbližšom období,
- nádrž na priesakovú kvapalinu bola v čase kontroly plná, cca 40cm pod max. hladinou,
- ČPV v čase kontroly pracovala, od poslednej kontroly bol sprevádzkovaný pieskový filter a osadený nový polypropylénový odsávací digestor nad nádržami vstupných chemikálií ČPV.

I.

Kontrola plnenia opatrení na nápravu uložených inšpekcií rozhodnutím č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012.

1. Zabezpečiť, aby akumulčná nádrž priesakových kvapalín bola vždy vybavená na vnútornej strane zreteľným vizuálnym označením maximálnej dovolenej výšky hladiny kvapaliny v nádrži. Lehota: trvale

Zistené:

Na stene akumulčná nádrž priesakových kvapalín je červenou farbou vyznačená vodorovná čiara s nápisom max.; čiara je nakreslená cca 17cm pod hranou nádrže.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: opatrenie je splnené

2. Prevádzkové poriadky zariadenia (skládky odpadov, ČPV) doplniť o postup pri vzniku havarijných situácií (prípady výpadku el. energie, prípady poruchy ČPV, čerpadiel, prípady poškodenia tesnenia skládky odpadov, prívalových zrážok...) a po ukončení prevádzky skládky odpadov. Lehota: do 31.03.2013

Zistené:

Prevádzkovateľ inšpekcii predložil Pracovný postup číslo: ESI 1/2013, Pracovno-bezpečnostné pravidlá „Skládka odpadov, Čistiareň priesakových vôd, Akumulačná nádrž čerpacej stanice a plán havarijných opatrení“, schválený prevádzkovateľom (Ing.Laura) 1.1.2013.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: opatrenie je splnené

3. Zabezpečiť vykonanie kontroly funkčnosti systému SENZOR v tesnení skládky odpadov oprávnenou osobou za prítomnosti inšpekcie v termíne do mája 2013. Presný čas kontroly funkčnosti systému SENZOR oznámiť inšpekcii minimálne 7 dní vopred tak, aby sa ho inšpekcia mohla zúčastniť.

Zistené:

Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že meranie už nebolo vykonané, nakoľko zariadenie už bolo po životnosti. Prevádzkovateľ však túto informáciu nevedel potvrdiť stanoviskom oprávnenej osoby.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: opatrenie nebolo splnené

4. Zabezpečiť zamedzenie prítoku priesakových kvapalín a podzemných vôd do priestoru armatúrnych šachiet ČPV. Lehota: do 30.06.2013

Zistené:

Pri kontrole 10.04.2014 bolo zistené, že armatúrna šachta v priestore pred ČPV nebola zaplavená vodou (hladina vody bola pod potrubím, na dne šachty). Ostatné šachty v priestore medzi ČPV a nádržou na priesakové kvapaliny boli zaplavené vodou. Prevádzkovateľ ich v priebehu kontroly vyprázdnil - prečerpá do nádrže na priesakové kvapaliny.

Podľa informácie prevádzkovateľa nevykoná na armatúrnych šachtách žiadne stavebné resp. technické úpravy, ktorými by zabezpečil ich nepriepustnosť. V prípade potreby, obsah šacht prečerpá prenosným čerpadlom do nádrže na priesakové vody

Do armatúrnych šacht v tomto priestore sú zvedené podzemné vody spod telesa a bokov novej kazety skládky odpadov. Tieto vody by mali byť predčisťované v sedimentačnej šachte, ktorá sa však v čase kontroly nedala otvoriť a skontrolovať. Prevádzkovateľ uviedol, že 1 x ročne túto šachtu čistia, záznamy o čistení nevedú.

Priesakové kvapaliny zo starej skládky odpadov sú vedené samostatným potrubím, ktoré je zaústené do nádrže na priesakové kvapaliny pri dne nádrže. Keďže nádrž na priesakové kvapaliny je stále plná, prítok priesakových kvapalín zo starej skládky odpadov, ako aj ich množstvo, nie je možné vizuálne skontrolovať.

Priesakové kvapaliny z novej skládky odpadov sú vedené samostatným potrubím, ktoré je tiež zaústené do nádrže na priesakové kvapaliny pri dne nádrže. Prítok priesakových kvapalín z novej skládky odpadov (ako aj ich množstvo) je možné vizuálne skontrolovať v kontrolných šachtách, ktoré sú umiestnené vo svahu novej skládky odpadov.

V prevádzkovom a manipulačnom poriadku „Čistenie priesakových vôd zo skládky OFZ Istebné, a.s.“ (č.VP-67/2011 zo dňa 1.4.2011) nie sú armatúrne šachty osadené v priestore medzi ČPV a nádržou na priesakové kvapaliny popísané a nie je možné zistiť ich prevádzkovú funkciu.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: **opatrenie nebolo splnené**

5. Opraviť poškodené oplatenie skládky odpadov a zabezpečiť celistvosť a dobrý technický stav oplatenia skládky odpadov a obidvoch vstupných brán. Lehota: do 31.12.2012

Zistené:

Oplatenie novej skládky odpadov bolo opravené a v čase kontroly bolo celistvé. Oplatenie v časti starej skládky odpadov prevádzkovateľ neopravil a je v rovnako zlom stave ako to bolo konštatované pri kontrole 13.03.2012 (protokol č. 09/2012; chyba oplatenie v celej dĺžke na začiatku starej skládky odpadov, druhá vstupná brána má poškodené závesy a je skorodovaná,...).

Zhodnotenie plnenia opatrenia: **opatrenie nebolo splnené**

6. Preveriť technické možnosti objektívneho merania vyčistených priesakových kvapalín. O výsledku písomne informovať inšpekciu. Lehota: do 31.12.2012

Zistené:

Prevádzkovateľ nepredložil inšpekcii písomne oznámenie o spôsobe preverenia iných možností objektívneho merania vyčistených priesakových kvapalín.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: **opatrenie nebolo splnené**

7. V súvislosti so zmenou prevádzkovateľa prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ zabezpečiť vybudovanie váhy na

privezené odpady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch) a požiadať inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na túto stavbu v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Zistené:

Prevádzkovateľ nezabezpečil vybudovanie váhy na privezené odpady. Túto skutočnosť zdôvodnil nedostatkom finančných prostriedkov.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: **opatrenie nebolo splnené.**

8. V súvislosti so zmenou prevádzkovateľa prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ požiadať inšpekciu o zmenu podmienok A.1, A.8, A.15 1 a tabuľky č.1 integrovaného povolenia.

Lehota: do 31.12.2012

Zistené:

Prevádzkovateľ ESI, s.r.o., č.233 Istebné 027 53 podal dňa 09.01.2013 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004 a jeho zmien, pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že neobsahuje požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, preto podľa § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) rozhodnutím č. 1814-1849/2013/Mar/770010103/Z7 zo dňa 24.01.2013 konanie prerušila a zároveň podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 30.04.2013 do podanej žiadosti doplnil.

Keďže prevádzkovateľ v stanovenej lehote, ktorá uplynula 30.04.2013, svoje podanie nedoplnil o všetky požadované podklady (body 1., 3., 5. a 6.) uvedené v rozhodnutí o prerušení konania, inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia a konanie zastavila.

Zhodnotenie plnenia opatrenia:

K zmene podmienok A.1, A.8, A.15 1 a tabuľky č.1 integrovaného povolenia z dôvodu nedostatkov podania na strane prevádzkovateľa nedošlo.

Zhodnotenie plnenia opatrenia: **opatrenie nebolo splnené.**

II.

Kontrola plnenia podmienok integrovaného povolenia:

Podmienka A.15.:

Na skládke odpadov je možné ukladať len odpady z vlastnej produkcie, ktoré sú zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v kategórii ostatný odpad.

Zistené:

V rokoch 2012, 2013 a 2014 prevádzkovateľ, ESI, s.r.o., Istebné, na skládku odpadov neprevzal žiadny odpad.

Zhodnotenie: podmienka **je plnená**

Podmienka A.39.:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelové

finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. trvale

*Zistené:

Rok 2012: výpis z účtu 3029104026/1100 ku dňu 31.12.2012, Tatra Banka, a.s., Bratislava

Rok 2013: výpis z účtu 3029104026/1100 ku dňu 15.01.2014, Tatra Banka, a.s. Bratislava

rok	Množstvo (t)	Účelová finančná rezerva	Stav finančnej rezervy ku dňu 31.12.
2012	0	0	769 137,24 eur
2013	0	0	769 137,24 eur

Zhodnotenie: keďže v rokoch 2012, 2013 a 2014 prevádzkovateľ na skládku odpadov neprevzal žiadne odpady stav finančnej rezervy zostal nezmenený - podmienka **je plnená**

B.2 Emisie do vôd

Rozhodnutie č. 3836-15745/2012/Mar/770010103/Z6 zo dňa 4.6.2012, právoplatné od 22.06.2012

Podmienky B.2.1.3., B.2.1.4., B.2.1.5., B.2.1.6., B.2.1.7., B.2.1.13.:

B.2.1.3. Prípustné koncentračné hodnoty (c_p) pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, stanovované v kvalifikovaných bodových vzorkách pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok) sú uvedené v tabuľke č.6:

tabuľka č.6

Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd			
Ukazovateľ	Koncentrácia prípustná „ c_p “)	Bilančné hodnoty	
		hodnoty	
	mg/l	kg/deň	t/rok
pH	6,0 – 9	-	-
CHSK- _{Cr}	400	18,16	6,6284
BSK ₅ (ATM)	25	1,135	0,4143
NL	25	1,135	0,4143
N-NH ₄	15	0,681	0,2486
Hg	0,1	0,005	0,0017
Cd	0,15	0,007	0,0025
As	0,2	0,009	0,0031
Pb	0,5	0,023	0,0083
Cr celkový	0,5	0,023	0,0083
Cu	0,5	0,023	0,0083
Zn	2,0	0,091	0,0331
Ni	0,5	0,023	0,0083
AOX	1,0	0,046	0,0166

pH- reakcia vody; CHSK-_{Cr} - chemická spotreba kyslíka dichrómanom; BSK₅ – biologická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie; NL – nerozpustné látky; N-NH₄ – amoniakálny dusík; Hg – ortuť; Cd – kadmium; As- arzén; Pb – olovo; Cr celkový – chróm celkový; Cu – meď; Zn – zinok; Ni – nikel; AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény

Hg, Cd, As, Pb, Cr celkový, Cu, Zn, Ni – nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko

B.2.1.4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- pravý brehu rieky Orava, riečny km 26,2 ; kód vodného útvaru : SKV0020; názov vodného útvaru Orava, hydrologické číslo toku 4-21-04-046,
- diskontinuálne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (v čase činnosti ČPV), celoročne, s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, po chemickom predčistení, z prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“.

B.2.1.5. Podmienky odberu vzoriek:

- a) miesto odberu:
 - z ventilu na odoberanie vzoriek vyčistenej vody na odtokovom potrubí priemyselných odpadových vôd v ČPV,
- b) doba odberu vzoriek:
 - kvalifikovaná bodová vzorka, ktorá sa získa zlievaním 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (okrem ukazovateľa AOX),
 - bodová vzorka - v ukazovateli AOX,
- c) početnosť odberu vzoriek:
 - vzorky sa odoberajú 1 x mesačne - 12 krát ročne,
- d) spôsob odberu vzoriek : odber a analýzy vykoná akreditované laboratórium,
- e) spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov :
 - vo vzorkách sa kontroluje súlad so stanovenou prípustnou hodnotou „c_p“,
 - ustanovená prípustná hodnota „c_p“ ukazovateľov znečistenia nemôže byť prekročená v žiadnej kvalifikovanej bodovej vzorke.

B.2.1.6. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa prílohy č.3 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

B.2.1.7. Spôsob odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:

- záznamy z merania množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd (týždenné, mesačné a ročný sumár) a protokoly z analýzy vzoriek vypúšťaných odpadových vôd odobratých podľa B.2.1.5. a porovnanie skutočných hodnôt s povolenými limitnými a bilančnými hodnotami,
- písomnou formou na inšpekciu 1 x ročne - do 31. januára nasledujúceho roka.

B.2.1.13. Platnosť podmienok povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z ČPV sa určuje do 1.05.2016.

Zistené:

Výsledky rozborov vypúšťaných odpadových vôd od 22.06.2012 do 10.4.2014:

tabuľka a)

	Rok 2012							Rok 2013	Rok 2014	Počet prekročení	Nepredložene analýzy
	28.06.	25.7.	08.08.	09.	10.	15.11.	12.	január až december (12 analýz)	január až marec (3 analýzy)		
pH (6,0 – 9)	6,76	7,22	7,05	-	-	5,89	-	-	-	1/4	18/22
CHSK _{-Cr} (400)	315	192	221	-	-	116	-	-	-	-	18/22
BSK ₅ (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/22
NL (25)	696	107	248	-	-	153	-	-	-	4/4	18/22
N-NH ₄ (15)	0,05	0,68	0,26	-	-	1,1	-	-	-	-	18/22
Hg (0,1)	0,00031	0,00013	0,00023	-	-	<0,00005	-	-	-	-	18/22
Cd (0,15)	0,0009	<0,00075	<0,00075	-	-	0,00086	-	-	-	-	18/22
As (0,2)	0,0626	0,1405	0,21	-	-	0,0781	-	-	-	-	18/22
Pb (0,5)	0,0088	<0,0075	<0,0075	-	-	0,0084	-	-	-	-	18/22
Cr _{celk.} (0,5)	0,147	0,0296	0,0379	-	-	0,0398	-	-	-	-	18/22
Cu (0,5)	0,113	0,159	0,0961	-	-	0,116	-	-	-	-	18/22
Zn (2,0)	2,37	1,065	4,520	-	-	2,635	-	-	-	3/4	18/22
Ni (0,5)	0,0535	0,0493	0,0418	-	-	0,117	-	-	-	-	18/22
AOX (1,0)	0,992	0,934	0,697	-	-	0,691	-	-	-	-	18/22
Počet prekročení	2	2	2	-	-	3	-	-	-	-	

Z výsledkov rozborov vypúšťaných odpadových vôd od 22.06.2012 do 10.4.2014 - tabuľka

a) vyplýva:

- **prekročenie** stanovených limitných koncentračných hodnôt vo všetkých predložených rozboroch vypúšťaných odpadových vôd:

- v ukazovateli pH - **1 x** v mesiaci november 2012,
- v ukazovateli NL - **4 x** v mesiacoch jún, júl, august a november 2012,
- v ukazovateli Zn - **3 x** v mesiacoch jún, august a november 2012,

čo je v rozpore s podmienkou B.2.1.3. v znení podmienky B.2.1.5. e) integrovaného povolenia.

- pre stanovenie ukazovateľov pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk.}, Cu, Zn, Ni boli odoberané 2 – hodinové zlievané vzorky (kvalifikovaná bodová vzorka)

a pre stanovenie ukazovateľa AOX bola odobratá bodová vzorka – čo je **v súlade s podmienkou B.2.1.5. b)** integrovaného povolenia,

- prevádzkovateľ predložil výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd v roku 2012 za mesiace jún, júl, august a november; nepredložil výsledky za mesiace september, október a december v roku 2012, rovnako z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepredložil výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd v roku 2013 a 2014 – čo je **v rozpore s podmienkou B.2.1.5. c)** integrovaného povolenia,
- vzorky boli odobraté akreditovaným odberom a analýzy vykonalo akreditované laboratórium Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany - čo je **v súlade s podmienkou B.2.1.5. d)** integrovaného povolenia.

Zhodnotenie: **nesúladi s podmienkami B.2.1.3., B.2.1.5. c)** integrovaného povolenia.

Podmienka B.2.1.8.:

Zabezpečiť predčistenie odpadových vôd v pieskovom filtri pred vypúšťaním do recipientu.

Zistené: v čase kontroly boli odpadové vody predčisťované v pieskovom filtri.

Zhodnotenie: Podmienka B.2.1.8. je **plnená**.

Podmienka I.2.1.:

I.2.1.Podzemné vody

Realizovať monitoring podzemných vôd prostredníctvom troch pozorovacích vrtov indikačného systému skládky odpadov HV-1, HV-2 a HV-3 a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.12.

tabuľka č. 12

HV-1 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd nad skládkou odpadov – referenčný vrt) HV-2 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov – monitorovací vrt) HV-3 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov – monitorovací vrt)			
Parameter	Frekvencia	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny podzemnej vody	1 x za 3 mesiace	meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	pred odberom vzorky bude zmeraná úroveň hladiny vody v monitorovacích vrtoch od vrchu pažnice
Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch : pH, CHSK _{Cr} , NH ₄ ⁺ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F ⁻ , P _{celk.} , vodivosť, T _{vody} , obsah rozpusteného kyslíka, SO ₄ , Hg, Cu, Zn, AOX, NEL _{IR} ,	1 x za 3 mesiace	meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	teplota, pH, obsah rozpusteného kyslíka merané priamo na mieste odberu

Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch : pH, CHSK _{Cr} , NH ₄ ⁺ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F ⁻ , P _{celk.} , vodivosť, T _{vody} , obsah rozpusteného kyslíka, SO ₄ , Hg, Cu, Zn, AOX, NEL _{IR} , Ni, Pb, Cr _{celk.} ,	1 x ročne	meranie zabezpečené akreditovanou organizáciou	bude	teplota, obsah rozpusteného kyslíka merať priamo na mieste odberu
--	-----------	--	------	---

Zistené:

Prevádzkovateľ v roku 2012 a 2013 nevykonával monitoring podzemných vôd.

Zhodnotenie: podmienka I.2.1. integrovaného povolenia **nie je plnená**.

Podmienka I.8.1.:

Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa OFZ a.s. Istebné, prevádzka Široká a predkladané podľa tabuľky č. 18:

tabuľka č. 18

Polročne			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Výsledky z monitorovania podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd	do konca nasledujúceho mesiaca	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
		písomná	ObÚŽP, Dol. Kubín,
Výsledky monitoringu odpadových vôd a vyhodnotenie dosiahnutia súladu s ustanovenými hodnotami „p“, podľa podmienky č.B.2.6 (tabuľka č. 10)	do konca nasledujúceho mesiaca	písomná, elektronická	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
		písomná	ObÚŽP, Dolný Kubín,
Ročne			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Vypracované záverečné správy z monitoringu povrchových a podzemných vôd, priesakových kvapalín, monitoringu odpadov a všetkých ostatných sledovaných údajov	do 31.1. príslušného roka	písomná, elektronická	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
		písomná	ObÚŽP Dol. Kubín
Údaje pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy	do 30.1. príslušného roka	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
Súhrnnú správu dokladujúcu plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia.	do 31. marca nasledujúceho roka	písomná, elektronická	inšpekciu (odbor IPK Žilina)

Zistené:

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii súhrnnú správu dokladujúcu plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia za rok 2012 – 5.4.2013 a za rok 2013- 24.1.2014.

V súhrnných správach za rok 2012 a 2013 uvádza, že podmienky I.2.1., I.2.3. a I.6.12. prevádzkovateľ nevykonával, to znamená že nevykonával monitoring podzemných vôd, monitoring priesakových kvapalín a monitoring povrchových vôd.

Prevádzkovateľ v roku 2012 (od 06/2012) predložil len 4 analýzy zo 7 a za rok 2013 nepredložil žiadne výsledky monitoringu odpadových vôd zo stanovených 12 analýz a v roku 2014 nepredložil žiadne výsledky monitoringu odpadových vôd zo stanovených troch analýz (január až marec 2014).

V súhrnnej správe dokladujúcu plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia za rok 2012 a za rok 2013 predložil evidenčný list skládky odpadov, výpis o vklade (účelová finančná rezerva) a hlásenie o vzniku odpadu.

Zhodnotenie: podmienka I.8.1. integrovaného povolenia **nie je plnená** v celom rozsahu.

e) Zhrnutie zistení

Inšpekcia počas kontroly skontrolovala plnenie 8 opatrení na nápravu uložených rozhodnutí č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012 a 11 podmienok integrovaného povolenia. Kontrolou zistila, že 2 opatrenia na nápravu boli splnené a 6 opatrení na nápravu splnených nebolo. Z 11 kontrolovaných podmienok zistila, neplnenie 5 podmienok integrovaného povolenia.

1. Prevádzkovateľ nesplnil opatrenie č.3 stanovené inšpekciou v rozhodnutí č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012 tým, že nezabezpečil vykonanie kontroly funkčnosti systému SENZOR v tesnení skládky odpadov oprávnenou osobou za prítomnosti inšpekcie v termíne do mája 2013.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ, t.j. nevykonával dodatočne nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru.

2. Prevádzkovateľ nesplnil opatrenie č.4 stanovené inšpekciou v rozhodnutí č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012 tým, že nezabezpečil zamedzenie prítoku priesakových kvapalín a podzemných vôd do priestoru armatúrnych šachiet ČPV v termíne do 30.06.2013 a ani do začiatku kontroly.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ, t.j. nevykonával dodatočne nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru.

3. Prevádzkovateľ nesplnil opatrenie č.5 stanovené inšpekciou v rozhodnutí č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012 tým, že nezabezpečil opravu poškodeného oplatenia skládky odpadov v celom rozsahu (aj v časti starej skládky odpadov) v termíne do 31.12.2012 a ani do začiatku kontroly.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ, t.j. nevykonával dodatočne nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru.

4. Prevádzkovateľ nesplnil opatrenie č.6 stanovené inšpekciou v rozhodnutí č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012 tým, že nezaslal inšpekcii výsledok preverenia technických možností objektívneho merania vyčistených priesakových kvapalín v termíne do 31.12.2012.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ, t.j. nevykonával dodatočne nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru.

5. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období prekročil vo vypúšťaných odpadových vodách z prevádzky v roku 2012 stanovené limitné koncentračné hodnoty v 4 zo 4 predložených rozborov. V ukazovateli pH - **1 x** v mesiaci november 2012, v ukazovateli NL - **4 x** v mesiacoch jún, júl, august a november 2012 a v ukazovateli Zn - **3 x** v mesiacoch jún, august a november 2012.

Uvedené je porušením podmienky **B.2.1.3.** integrovaného povolenia tým, že v roku 2012 prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd z ČOV.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

6. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období nepredložil výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd za mesiace september, október a december v roku 2012 a výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd v roku 2013 a 2014.

Uvedené je porušením podmienky **B.2.1.5. c)** integrovaného povolenia tým, že nezabezpečil analýzy vypúšťaných odpadových vôd z prevádzky.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

7. Prevádzkovateľ v roku 2012 a 2013 nevykonával monitoring podzemných vôd.

Uvedené je porušením podmienky **I.2.1.** integrovaného povolenia tým, že v roku 2012 a 2013 nevykonával monitoring podzemných vôd.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

8. Prevádzkovateľ nevykonával v kontrolovanom období v rokoch 2012 a 2013 nevykonával monitoring podzemných vôd, monitoring priesakových kvapalín a monitoring povrchových vôd. V roku 2013 a 2014 nevykonával monitoring odpadových vôd vypúšťaných z ČPV do recipientu.

Uvedené je porušením podmienky **I.8.1.** integrovaného povolenia tým, že inšpekci nepredložil výsledky z monitorovania podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

1. Na prítoku priesakových kvapalín zo starej skládky odpadov do nádrže na priesakové kvapaliny vybudovať revíziu kanalizačnú šachtu tak, aby bolo možné vizuálne skontrolovať prítok týchto vôd do nádrže a vykonávať meranie množstva pritekajúcich odpadových vôd.
2. Zabezpečiť vybudovanie váhy na privezené odpady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch) a požiadať inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na túto stavbu v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neudržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Na základe zistených skutočností inšpekcia podľa § 35 ods.2 zákona o IPKZ:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
- b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

h) Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2012 a rok 2013:
2. Pracovný postup číslo: ESI 1/2013, Pracovno-bezpečnostné pravidlá „Skládka odpadov, Čistiareň priesakových vôd, Akumulačná nádrž čerpacej stanice a plán havarijných opatrení“
3. Topografia skládky odpadov zo rok 2012 (z 31.12.2012)
4. Kópie z prevádzkového denníka ČPV
5. e-mail zo dňa 23.5.2014 „Doplnenie podkladov ku kontrole“

i) Prílohy správy

1. e-mail zo dňa 23.5.2014 „Doplnenie podkladov ku kontrole“

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná dňa 03.06.2014.

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

S výsledkami kontroly bol štatutárny zástupca kontrolovanej prevádzky oboznámený dňa 04.06.2014, kedy mu bola Správa z environmentálnej kontroly č. 29/2014/Mar/P zaslaná e-mailovou poštou.

Štatutárny zástupca spoločnosti zaslal dňa 11.6.2014 e-mailovou poštou písomné stanovisko, v ktorom sa vyjadril k Správe z environmentálnej kontroly č. 29/2014/Mar/P a k zisteným nedostatkom z kontroly.

V stanovisku uvádza:

Z ôsmich opatrení na nápravu boli dve splnené a štyri opatrenia (č.4, 5, 6 a 8) sa týkajú „starej skládky“, kde ESI, s.r.o. nie je povinná osoba v súlade so zák. č. 409/2011 o environmentálnych záťažiach a opatrenie č.7 o nainštalovaní váhy bude zrealizované predtým, ako sa bude na skládku odpadov voziť odpad.

Stanovisko, že v kontrolovanom období prevádzkovateľ prekročil vo vypúšťaných odpadových vodách stanovené limity nie je objektívne, lebo prekročenie je spôsobené

odpadovými vodami zo „starej skládky“, kde ESI, s.r.o. nie je povinná osoba v súlade so zák. č. 409/2011 o environmentálnych záťažiach.

Zhrnutie:

Podľa nášho názoru ESI, s.r.o. nesplnilo dve opatrenia, a to nezabezpečilo vykonanie kontroly funkčnosti systému SENZOR a to nevykonalo monitoring podzemných vôd – z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Z uvedených dvoch nesplnených opatrení požadujeme predĺžiť termín do 31.05.2015.

Stanovisko inšpekcie k vyjadreniu prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ sa vo svojom stanovisku vyjadril k nedostatkom uvedeným v bodoch č.1. až 4. (neplnenie opatrení na nápravu) a k bodu č.5. K bodom č.6 až 8 sa nevyjadril.

Stanovisko inšpekcie k vyjadreniu prevádzkovateľa k bodom č.1. až 4.:

Inšpekcia vykonala kontrolu plnenia opatrení na nápravu uložených inšpekciu prevádzkovateľovi ESI, s.r.o., právoplatným rozhodnutím č. 7932-26726/77/2012/Mar/O2 zo dňa 15.10.2012 (právoplatnosť 02.11.2012) podľa zákona o IPKZ.

Zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1.1.2012), na ktorý sa prevádzkovateľ odvoláva, nezrušil platnosť vyššie uvedeného rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie k vyjadreniu prevádzkovateľa k bodu č.5.:

Inšpekcia vykonala kontrolu plnenia podmienok právoplatného integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 v znení neskorších zmien. V podmienkach integrovaného povolenia sú stanovené podmienky na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd z prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ cez čistiareň priemyselných odpadových vôd do recipientu Orava.

Pôvod pritekajúcich priesakových kvapalín je rovnaký ako v čase keď bola čistiareň priemyselných odpadových vôd projektovaná a povoľovaná. Preto sú stanovené podmienky na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd z prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ platné pre všetky priesakové odpadové vody, ktoré pritekajú do čistiarne priemyselných odpadových vôd.

Prevádzkovateľ pri prerokovaní Správy z environmentálnej kontroly č. 29/2014/Mar/P nepredložil nové informácie a dôkazy, ktoré by mali vplyv na zistené nedostatky.

Vyjadrenie prevádzkovateľa ku zisteniam z kontroly, pri prerokovaní správy z kontroly dňa 20.06.2014 :

Na prerokovaní správy z kontroly sa zúčastnili:

Jaroslav Úradníček, konateľ spoločnosti

Ing. Anton Sklárčik, kontulant

Trváme na písomnom stanovisku zo dňa 11.06.2014.

Navrhované opatrenie č.1 sa bude riešiť po určení povinnej osoby v zmysle zák. č. 409/2011 Z.z. o environmentálnych záťažiach.

Navrhované opatrenie č.2 zrealizujeme pred opätovným začatím skládkovania.

Meno a podpis:

Jaroslav Úradníček

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia o opatreniach na nápravu rozhodne po určení povinnej osoby v zmysle zák. č. 409/2011 Z.z. o environmentálnych záťažiach.

Vypracovala: Ing. Marta Martinčeková

Martincekova Marta

Od: "Ing. Janka Jančeková" <jana.jancekova@ofz.sk>
Odoslané: 23. mája 2014 11:23
Komu: marta.martincekova@sizp.sk; marta.martincekova@gmail.com
Predmet: doplnenie
Prílohy: ŽP.doc; PP-ČPV, skládka 3.1.13koneč .doc

V prílohe Vám posielam za p. Laurau resp. p. Úradníčka požadované podklady.
S pozdravom

--

OFZ, a.s.
Ing. Jančeková Jana
veduca OAS
mail: jana.jancekova@ofz.sk
mobil: 0908 703 345
tel.: 043 5804327

_____ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 9838 (20140523) _____

Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.sk>

_____ Informacia od ESET Endpoint Antivirus, verzia malverovej databazy 15193 (20170403)

Tuto spravu preveril ESET Endpoint Antivirus.

<http://www.eset.sk>