



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 3859-11915/37/2013/Zál

Počet príloh: 4

Protokol o výsledku vykonanej kontroly č. 2/2013

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia č. 5693-32575/37/2007/ Koč/370490104 zo dňa 08. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 10. 2007 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke „Cunín – skládka TKO“, prevádzkovateľa VPP Holíč, spol. s r.o., Svätovánska 8, 908 51 Holíč, IČO: 36 227 200.

Kontrola bola vykonaná v dňoch 25.01.2013 až 30.04.2013.

Kontrolu vykonali:

SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská - inšpektor

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Karol Čambal – konateľ spoločnosti

Predmetom

tohto protokolu je výsledok kontroly, ktorá bola podľa § 21 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia z dôvodu požiaru v areáli skládky odpadov vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“) rozhodnutím č. 5693-32575/37/2007/ Koč/370490104 zo dňa 08. 10. 2007, ktorým inšpektorát povolil vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.

Kontrola bola vykonaná na základe podnetu Mesta Gbely na prekročenie kapacity skládky a tvorby finančnej účelovej rezervy v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie a ktorým uplynula lehota plnenia. Inšpektorát vykonal kontrolu príslušných dokumentov, fyzickú kontrolu prevádzky (telesu skládky a areálu skládky).

Kontrola bola vykonaná za obdobie od 25.01.2013 do 30.04.2013.

Konateľ spoločnosti p. Karol Čambal bol dňa 25. 01. 2013 osobne pred začatím kontroly informovaný o účele kontroly.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

1. Presný názov kontrolovanej prevádzky: **Cunín – skládka TKO**
2. Presná adresa kontrolovanej prevádzky: -
3. Presný názov prevádzkovateľa: **VPP Holíč, spol. s r.o.**
4. Presná adresa prevádzkovateľa: **Svätojánska 1744/8, 90851 Holíč**
5. IČO: **36 227 200**
6. KPCČ: **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady**
7. NOSE - P: **109.06**

ROZSAH KONTROLY:

Predmetom kontroly boli podmienky integrovaného povolenia, ktoré vydala SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5693-32575/37/2007/ Koč/370490104 zo dňa 08. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 10. 2007. Týmto povolením Inšpektorát povolil vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ. Kontrola bola vykonaná za základe podnetu Mesta Gbely.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 25.01.2013:

1. Stanovenie výšky finančnej účelovej rezervy na tonu odpadu pre roky 2011, 2012, 2013.
2. Výpis z účtu finančnej účelovej rezervy k 31.12.2012.

Doklady predložené dňa 21.02.2013:

1. Technická správa – vyhodnotenie topografie skládky odpadov.
2. Výpis z účtu – stav finančnej účelovej rezervy k 31.12.2012.

III. Zistený stav

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia inšpekcia zistila nasledovné:

Podmienka II. A.1.1.8.

Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ na ústne vyžiadanie predložil inšpekcii stanovenie výšky finančnej účelovej rezervy na tonu odpadu pre roky 2011, 2012, 2013.

K 31.12.2012 bolo na účte finančnej účelovej rezervy klienta VPP Holíč, spol. s r.o. 233 009,60 €.

Výška finančných prostriedkov na účte finančnej účelovej rezervy nie je postačujúca na uzavretie a rekultiváciu celej skládky odpadov „Cunín – skládka TKO“. V súlade s v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je prevádzkovateľ povinný, aby k termínu uzavretia skládky bola zabezpečená finančná účelová rezerva v rozpočtovanej výške na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie tejto skládky v súčinnosti s § 22 ods. 6 zákona o odpadoch. Prevádzkovateľ je povinný predložiť doklad o uvedenom finančnom krytí k žiadosti o udelenie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

Podmienka II. A.5.1.4.

Topografia skládky odpadov:

- jedenkrát ročne vyhotoviť štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu.
- jedenkrát ročne vyhodnotiť sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav: Prevádzkovateľ predložil na inšpekciu „Technickú správu – vyhodnotenie topografie skládky odpadov“, ktorá bola vypracovaná k 31.12.2012 spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ing. Andreou Števkovou, PhD a Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, Holíčska 13, Bratislava dňa 14.01.2013.

Vyhodnotenie topografie skládky:

Celkové množstvo dovezených odpadov k 31.12.2012: 103 585,14 t

Zavezenosť skládky odpadov k 31.12.2012: 98,11 %

Voľná kapacita skládky v rozsahu I. etapy k 31.12.2012: 1 053 m³

Zavážanie telesa skládky k 12/2012 v porovnaní s povoleným zavázaním telesa skládky podľa PD „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky“ vypracovanej spracovateľom VHS-SK-PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina z 6/2012, arch.č. 1-632 (ďalej len „PD“):

- maximálna výška ukladania odpadov podľa PD – 183,50 m n.m.
- maximálna výška podľa topografie skládky – 182,88 m n.m.

Porovnanie výšky odpadov pri päte skládky v m n.m.:

Povolená výška podľa PD	výška uloženého odpadu podľa topografie skládky
174,40	175,60
174,00	175,78
174,30	175,80
174,00	173,44
175,40	174,87
180,10	179,77
180,70	180,39

Množstvo odpadu navezené mimo priestoru telesa skládky: 1176,30 m³

IV. Záver

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08.10.2007 v platnom znení bolo zistené, že:

- *Prevádzkovateľ má stanovenú tvorbu výšky finančnej účelovej rezervy pre roky 2011 – 2013 v súlade so zákonom o odpadoch.*
- *Prevádzkovateľ neprekročil maximálnu výšku telesa skládky schválenú v PD.*
- *Prevádzkovateľ ukladal odpad mimo priestoru telesa skládky (priečne rezy 1 – 9 topografie skládky).*
- *Prevádzkovateľ prekročil povolenú výšku odpadov pri päte skládky.*

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 20 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol mailom informovaný vedúci kontrolovaného subjektu Karol Čambal, konateľ VPP Holíč spol. s r.o. dňa 30.04.2013.

VI. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

1 Prevádzkovateľ ukladal odpad mimo priestor telesa skládky:

Pravidelným monitoringom skládky odpadu bolo zistené, že pravidelne v zimných a jarných mesiacoch dochádza k splachu dažďových vôd z povrchu skládky cez čelo skládky, ktoré bolo naprojektované s veľkým sklonom, do predpolia. Vo vrte K-13 bol registrovaný zvýšený obsah chloridov a najmä brómu. S ohľadom na to, že v projekte nebola táto skutočnosť riešená, bolo preto potrebné usmerniť tieto zrážkové vody do priestoru drenážnej nádrže. Optimálnym riešením bolo dočasné spevnenie čela skládky vhodným inertným materiálom.

Ďalším dôvodom spevnenia čela skládky bola nevyhnutnosť zmeniť technológiu ukladania skládkového materiálu a znížiť projektovaný sklon cesty a túto cestu spevniť inertným materiálom tak, aby bola zjazdná aj pri nepriaznivom počasí.

Žiaľ pri navážaní a spevňovaní tejto dočasnej prístupovej cesty došlo k zosúvaniu časti inertu a hliny až ku oploteniu, čím bol prekročený projektovaný priestor telesa skládky. Prekročenie okraja týmto spevneným materiálom nedošlo k zhoršeniu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, skôr naopak, podzemné vody neboli znečisťované stekajúcimi vodami. V súčasnosti je inertný materiál a hlina od oplotenia v požadovanej vzdialenosti 500 mm, odstránený a prevezený do telesa skládky na prevrstvenie.

2 Prevádzkovateľ prekročil povolenú výšku odpadov pri päte skládky:

V päte skládky je projektovaná plošina. Z dôvodov sfunkčnenia prístupovej cesty a zabráneniu stekania vôd do predpolia, ju bolo potrebné dočasne inertným materiálom zdvihnúť na vhodnú úroveň. Ak bude táto úroveň vhodne zhutneného inertného materiálu prekážať pri rekultivácii, materiál bude premiestnený do požadovanej úrovne.

Záverom chcem zdôrazniť, že nešlo o úmyselné prekročenie projektu, ale o riešenie zhoršenej nepredvídanej situácie.

Prílohou protokolu o výsledku kontroly sú nasledovné písomnosti:

1. Stanovenie výšky finančnej účelovej rezervy na tonu odpadu pre roky 2011, 2012, 2013.
2. Výpis z účtu finančnej účelovej rezervy k 31.12.2012
3. Technická správa – vyhodnotenie topografie skládky odpadov
4. Výpis z účtu – stav finančnej účelovej rezervy k 31.12.2012

V Bratislave, dňa 14.05.2013

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská – inšpektor

.....

podpis vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

Karol Čambal - konateľ

.....