



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 8962-24025/57/2016/Mil

30.11.2016

Počet strán: 8

Počet príloh: 0

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 42/2016/Z

vykonanej v prevádzke „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča“, prevádzkovateľa **Služba mestský podnik Stropkov**, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

Miesto a dátum vykonania kontroly:

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča“, 30.09.2016

Druh kontroly: bežná

Kontrolu za IŽP Košice vykonala:

Ing. Eva Milistenferová - inšpektorka

Ing. Katarína Hutňanová – inšpektorka

Kontroly za Služba mestský podnik Stropkov, Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča sa zúčastnil:

Ing. Michal Šandrik – riaditeľ spoločnosti

p. Šteger – vedúci skládky odpadov

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006 zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 5222-34881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008, č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 21.08.2009, č. 7417-27035/2010/Mer/571190106/Z4 zo dňa 13.09.2010 a č. 9049-35355/2010/Mil/571190106/Z5 zo dňa 09.12.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým IŽP Košice povolil vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča**“.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol telefonicky informovaný Ing. Šandrik, riaditeľ podniku kontrolovanej prevádzky.

Kontrola bola vykonaná za obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

1. Názov kontrolovanej prevádzky: **Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča**
2. Adresa kontrolovanej prevádzky: **0902 21 Chotča**
3. Názov prevádzkovateľa: **Služba, mestský podnik Stropkov**
4. Adresa prevádzkovateľa: **Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov**
5. IČO: **31 305 784**
6. KPCČ: **5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov**

ROZSAH KONTROLY:

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia, pričom súčasne bola vykonaná kontrola vedenia prevádzkovej evidencie na skládke odpadov, ktorými sú prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, evidencia odpadov, vrátane fyzickej ohliadky prevádzky.

II. Predložené doklady

Doklady predložené ku kontrole dňa 30.09.2016:

1. Prevádzkový denník skládky odpadov **Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča**
2. Technologický reglement **Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča**
3. Prevádzkový poriadok **Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča**
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015
6. Evidenčné listy odpadov za rok 2015
7. Vyhodnotenie monitoringu skládky za rok 2015, číslo akcie 24-15-09
8. Výpis z účtu ÚFR zo dňa 11.02.2016

III. Zistený stav

1) Kontrola podmienky č. A.1.8 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ označil skládku odpadov informačnou tabuľou v súlade s podmienkou A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, ktorá bola v čase kontroly umiestnená na prevádzkovej budove, čitateľná z verejného priestranstva.

Podmienka splnená.

2) Kontrola podmienky č. A.1.11 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením. Prevádzka bola ohradená pletivom a vstupnou uzamykateľnou bránou.

Podmienka splnená.

3) Kontrola podmienky č. A.21. časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkovej evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňoval na skládke odpadov ostatný odpad kat. č. 20 03 01 zmesový komunálny odpad v množstve 2 912,36 t, kat. č. 20 03 02 odpad z trhovísk v množstve 13,01 t, kat. č. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc v množstve 16,23 t, kat. č. 20 03 07 objemný odpad v množstve 1 136,20 t, kat. č. 19 08 01 zhrabky z hrabíc v množstve 18,45 t, kat. č. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, drobný stavebný odpad v množstve 200,23 t, kat. č. 08 03 18 odpadový toner v množstve 71,52 t, t. j. odpady, ktoré boli uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia. Celkové množstvo zneškodnených odpadov v roku 2015 bolo 4 318 t.

Podmienka splnená.

4) Kontrola podmienky č. A.1.24 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je

prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval škodlivé látky v zastrešenom uzamykatel'nom sklade o výmere 24 m², ktorý bol určený na skladovanie pohonných hmôt, mazacích a prevodových olejov a nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov používaných v prevádzke. Skladovacia plochu tvoril celistvý betón, na ktorom bol aplikovaný náter SIKASeal 200. V sklade sa nachádzali 2 záchytné vane s roštom o objeme 1200 l, na ktorých boli uložené škodlivé látky v pôvodných obaloch.

Podmienka splnená.

5) Kontrola podmienky č. B.2 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.“

Zistený stav:

V čase kontroly nebola priesaková kvapalina ani splaškové vody vypúšťané do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Podmienka splnená.

6) Kontrola podmienky č. C.1 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.“

Zistený stav:

V čase kontroly boli všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavané v dobrom prevádzkovom stave.

Podmienka splnená.

7) Kontrola podmienky č. C.4 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pričom pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Podmienka splnená.

8) Kontrola podmienky č. C.5 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ odpad, ktorý zodpovedal komunálnemu odpadu a obsahoval ľahké vetrom odviateľné zložky, po zhutnení prekryval prekryvkovým materiálom o hrúbke prekrytia cca 0,1 m.

Podmienka splnená.

9) Kontrola podmienky č. C.7 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo materiálu na prekryvanie telesa skládky odpadov.

Podmienka splnená.

10) Kontrola podmienky č. C.10 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny (nádrž A a nádrž B) späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

Podmienka splnená.

11) Kontrola podmienky č. C.13 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonáva opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov jej

pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne presypávané zeminou.

Podmienka splnená.

12) Kontrola podmienky č. C.14 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonáva činnosti na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov a to prašnosti v telese skládky odpadov jej pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne presypávané zeminou.

Podmienka splnená.

13) Kontrola podmienky č. C.19 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie vrátane odvodňovacích prekop a to podľa potreby, minimálne 12-krát ročne.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonáva čistenie odvodňovacieho povrchového systému, odvodňovacie kanály boli v čase kontroly funkčné – vyčistené, takisto boli vyčistené odvodňovacie priekopy a príjazdová komunikácia vedúca ku skládke odpadov.

Podmienka splnená.

14) Kontrola podmienky č. F.6 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívodových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.“

Zistený stav:

V čase kontroly bolo zistené, že hladina priesakovej kvapaliny bola udržiavaná na úrovni, kedy nebola prekročená maximálna hladina.

Podmienka splnená.

15) Kontrola podmienky č. F.9 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný riadiť priesakový režim skládky odpadov takým spôsobom, aby úroveň priesakových kvapalín v telese II. kazety skládky odpadov neprekročila hodnotu 1 m.“

Zistený stav:

V čase kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ mal uzatvorený ventil na prítoku do akumuláčnej nádrže, ale vizuálne nebola pozorovaná v telese II. kazety skládky odpadov hladina priesakovej kvapaliny. Z uvedeného dôvodu budú prevádzkovateľovi nariadené

opatrenia na nápravu, aby bolo zabránené akumulovaniu priesakovej kvapaliny v telese II. a I. kazety na skládke odpadov.

Podmienku je potrebné aktualizovať. „Prevádzkovateľ je povinný riadiť priesakový režim skládky odpadov takým spôsobom, aby úroveň priesakových kvapalín v telese II. kazety skládky odpadov neprekročila hodnotu 1 m. Prevádzkovateľ je povinný mať ventil na prítoku do akumuláčnej nádrže otvorený.“

16) Kontrola podmienky č. I.9.3 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal evidenčný list skládky odpadov za rok 2015 na IŽP Košice dňa 29.01.2016 a na okresný úrad Stropkov dňa 28.01.2016.

Podmienka splnená.

17) Kontrola podmienky č. I.9.4 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.7a) a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ohlásil dňa 27.01.2016 výsledky monitorovania stanovených ukazovateľov:

- skládkových plynov, vykonané v dňoch 20.05.2015, 04.12.2015,
- kvality podzemných vôd v stanovenom rozsahu vykonané v I., II. III. a IV. Q 2015 vrátane ich ročného vyhodnotenia,
- topografické zameranie priestoru skládky odpadov „Chotča“,
- zhrnutie výsledkov sledovania meteo-údajov na skládke.

Podmienka splnená.

18) Kontrola podmienky č. I.9.5 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. integrovaného povolenia tohto rozhodnutia predložiť:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 časť II. integrovaného povolenia v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. integrovaného povolenia,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. integrovaného povolenia, v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
- c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť II. integrovaného povolenia, porovnaním meraní na vstupe a výstupe z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok,

- d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v návaznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.25, A.1.27 a A.1.28 časť II. integrovaného povolenia.“

Zistený stav:

Zo zaslaných výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody aj povrchovej vody pod skládkou Choča (vrty MS-3 a MS-4) vyplýva, že nemerané hodnoty nevybočujú z doterajších meraní a neboli zistené žiadne prekročenia limitných hodnôt či výraznejšie zmeny v jej kvalite oproti predošlým rokom.

Podmienka splnená.

- 19) Kontrola podmienky č. I.9.6 časť II. integrovaného povolenia cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný každoročne za obdobie kalendárneho dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice dňa 11.02.2016 výpisu z účtu o odvedení ÚFR, čím dokladoval IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za kontrolované obdobie.

Podmienka splnená.

III. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 30.11.2016. Správu vypracovala Ing. Eva Milistenferová. O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol osobne oboznámený dňa 30.11.2016 Ing. Michal Šandrik - riaditeľ podniku kontrolovanej prevádzky, ktorý ju aj osobne prevzal, čo potvrdil svojim podpisom.

IV. Záver:

IŽP Košice, zastúpený Ing. Eva Milistenferovou pri kontrole nezistil porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia, čím potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu prevádzky s podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Košice 30.11.2016

Za SIŽP, IŽP Košice, OIPK:

Ing. Eva Milistenferová

Za Službu mestský podnik Stropkov:

Ing. Michal Šandrik