

Číslo: 8895-39225/2018/Koz/770800106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 50/2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521

Telefón: 041 507 51 20

Elektronická adresa: rozalia.kozackova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114

Telefón: 041 507 51 10

Elektronická adresa: marta.martincekova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -

Adresa: -

Zástupca: - Funkcia: -

Telefón: -

Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: RIBE Slovakia, k.s.

Adresa sídla: Sikárska 14, 949 05 Nitra

IČO: 36 315 451

Kontrola oznámená: Martin Kuruc

Spôsob: Telefonicky

Zástupca:	Martin Kuruc	Funkcia:	vedúci prevádzky PUK
Telefón:	0908 379376		
Elektronická adresa:	Martin.Kuruc@ribe.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Povrchová úprava kovov
Adresa prevádzky:	Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom 018 41
Variabilný symbol:	770800106
Integrované povolenie:	4927/770800106/1174-Ma
Vydané:	11.12.2006
Právoplatné:	17.1.2007
Projektovaná kapacita:	42 m ³ - funkčné kúpele
Kategória:	

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Rozhodnutie č.:	6785-30328/2016/Mar/770800106/O1.
Zo dňa:	29.9.2016
Opatrenia vyplynuli z EK č.:	20/2016
Ktorá sa konala v dňoch:	9.5.2016 – 22.6.2016
Kontrolované obdobie:	29.9.2016 – 7.11.2018
Začatie kontroly:	31.10.2018
Prvé miestne zisťovanie:	7.11.2018
Vypracovanie správy:	26.11.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	8
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	Nie		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola zameraná na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri kontrole dňa 07.11.2018 bola vykonaná fyzická obhliadka plnenia nápravných opatrení udelených rozhodnutím č. 6785-30328/2016/Mar/770800106/O1 zo dňa 29.09.2016. Bol skontrolovaný stav havarijnej nádrže a manipulačnej plochy pred linkou PUK.

I. Použité podklady

1. Rozhodnutie o nariadení vykonať opatrenia na nápravu č. 6785-30328/2016/Mar/770800106/O1 zo dňa 29.09.2016.

2. Protokol o vykonaní tesnostnej skúšky záchytnej vane linky PUK zo dňa 22.11.2018.
3. Protokoly o vykonaní tesnostnej skúšky prevádzkových nádrží technologickej linky PUK zo dňa 05.08.2016.
4. Žiadosť prevádzkovateľa zo dňa 21.12.2016 o predĺženie termínu na vykonanie opatrenia č. 2.
5. List inšpekcie č. 294-1463/2017/Mar/770800106 zo dňa 18.01.2017.
6. Projekt stavebných úprav „Technické riešenie izolácie podlahy“ vypracovaný Ing. Miloslavom Mihálom.
7. List inšpekcie č. 4356-18274/2017/Mar/770800106 zo dňa 05.06.2017.
8. List zo dňa 29.06.2017 o predĺženie lehoty na vykonanie opatrenia č. 3.
9. Preberací protokol zo dňa 13.08.2017 s fotodokumentáciou.
10. Sprievodný list nebezpečného odpadu katal. č. 11 01 98 vzniknutého pri realizácii stavebných úprav v celkovom množstve 1,82 t zo dňa 14.08.2017.
11. Čistiaci plán na linke PUK Zariadenie PUK 16 000 – rozpis pravidelného čistenia zariadenia zo strany obsluhy.
12. Fotodokumentácia zo dňa 07.11.2018.

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č. 1:

Zabezpečiť opravu poškodenia obvodovej steny havarijnej nádrže odbornou stavebnou firmou. Následne po zrealizovaní opravy zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti havarijnej nádrže odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne (NDT) skúšanie – v súlade s § 39 ods.7 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V lehote do 31.12.2016

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ začiatkom augusta 2016 zabezpečil opravu poškodenia obvodovej steny havarijnej nádrže odbornou stavebnou firmou DURPEG s.r.o., Terchová a následne po zrealizovaní opravy zabezpečil vykonanie skúšky tesnosti havarijnej nádrže odborne spôsobilou osobou Ing. František Rapavý, certifikovaný pracovník – skúšanie tesností LT/B 2. stupeň, certifikát č. 331/15/III. Prevádzkovateľ predložil inšpekcii Protokoly o vykonaní skúšky tesnosti záchytnej vane PUK a jednotlivých prevádzkových nádrží technologickej linky PUK. Termín ďalšej skúšky prevádzkových nádrží technologickej linky PUK je 05.08.2021.

2. Opatrenie č. 2:

Zabezpečiť vypracovanie návrhu stavebných úprav manipulačnej plochy pred linkou PUK, (v mieste nakladania výrobkov) oprávneným projektantom, s cieľom zabezpečiť nepriepustnosť tejto plochy proti ropným látkam (olejom) a zachytávať vznikajúce odkvapky do nepriepustnej záchytnej nádrže. Projektovú dokumentáciu (aj s certifikátmi navrhovaných izolácií) predložiť inšpekcii na posúdenie.

V lehote do 31.12.2016

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ listom zo dňa 21.12.2016 požiadal inšpekciu o predĺženie lehoty na vykonanie opatrenia č. 2 do 31.03.2017. Inšpekcia listom č. 294-1463/2017/Mar/770800106 zo dňa 18.01.2017 prevádzkovateľovi vyhovel. Prevádzkovateľ dňa 31.03.2017 predložil inšpekcii na schválenie projekt stavebných úprav „Technické riešenie izolácie podlahy“ vypracovaný Ing. Miloslavom Mihálom. Inšpekcia listom č. 4356-18274/2017/Mar/770800106 zo dňa 05.06.2017 predložený projekt stavebných úprav „Technické riešenie izolácie podlahy“ schválila a určila podmienky pre realizáciu stavebných úprav.

3. Opatrenie č. 3:

Zabezpečiť realizáciu stavebných úprav manipulačnej plochy pred linkou PUK tak, aby bola zabezpečená jej nepriepustnosť proti ropným látkam.

V lehote do 30.06.2017

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ požiadal inšpekciu listom zo dňa 29.06.2017 o predĺženie lehoty na vykonanie opatrenia č. 3 do 30.09.2017 z dôvodu nutnej odstávky výroby PUK počas vykonávania stavebných úprav. Prevádzkovateľ oznámil dňa 27.07.2017 e-mailom začatie stavebných prác podľa projektu stavebných úprav „Technické riešenie izolácie podlahy“ a následne dňa 18.08.2017 aj oznámenie o ukončení stavebných prác, ktorého prílohu tvorili nasledovné dokumenty ako preukázanie splnenia podmienok realizácie stavebných úprav určených inšpekciami:

- Preberací protokol zo dňa 13.08.2017 s fotodokumentáciou.
- Sprievodný list nebezpečného odpadu katal. č. 11 01 98 vzniknutého pri realizácii stavebných úprav v celkovom množstve 1,82 t zo dňa 14.08.2017.
- Čistiaci plán na linke PUK Zariadenie PUK 16 000 – rozpis pravidelného čistenia zariadenia zo strany obsluhy.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Prevádzkovateľ vykonal nápravné opatrenia uložené rozhodnutím o nariadení vykonať nápravné opatrenia č. 6785-30328/2016/Mar/770800106/O1 zo dňa 29.09.2016. v celom rozsahu.

M. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková

.....

Za SIŽP: Ing. Marta Martinčeková

.....