



Číslo: 8097-43547/47/2018/Kas

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 53/2018/Kas/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Anna Kassová Číslo preukazu: 72
Telefón: 048 471 96 53
Elektronická adresa: anna.kassova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Zuzana Križmová Číslo preukazu: 94
Telefón: 048 471 96 53
Elektronická adresa: zuzana.krizmova@sizp.sk

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: TEZAS, spol. s r.o.,
Adresa sídla: Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza
IČO: 36 011 185
Kontrola oznámená: 22.10.2018 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Eugen Chrenko, Funkcia: konateľ spoločnosti

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Prievidza - Ploštiny
Adresa prevádzky: -
Variabilný symbol: 470640105
Integrované povolenie: 3104/373/OIPK/470640105/2006/Kas
Vydané: 5.12.2005
Právoplatné: 16.1.2006
Projektovaná kapacita: I. etapa 68 000 m³, II. etapa 77 000 m³
Kategória:

5.4 Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 16.8.2013- zastavenie činnosti na skládke
Posledná kontrola: 24.3.2014 – podnet
Kontrolované obdobie: 2017 do 8.11.2018
Začatie kontroly: 8.11.2018
Prvé miestne zisťovanie: 8.11.2018
Vypracovanie správy: 5.12.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 28
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Inšpekcia rozhodnutím č. 6851-37562/2016/Kas/470640105/KR-Z4 zo dňa 29. 11. 2016 (ďalej len „povolenie na užívanie stavby“) povolila užívanie stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza, SO-09 Uzavretie skládky odpadov“ (ďalej len „stavba“). Inšpekcia v rozhodnutí na užívanie stavby určila podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona lehotu do 30. 07. 2017 na odstránenie zistených nedostatkov, t. j. doplniť už uloženú pokryvnú vrstvu (cca 0,3m) tak, aby celková pokryvná vrstva aj s humóznou vrstvou mala hrúbku 1,0 m

a následne vykonať osev trávnatou zmesou. Odstránenie uvedených nedostatkov bol stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii.

Inšpekcia pri stanovení lehoty na odstránenie nedostatkov zohľadnila skutočnosť, že všetky technické vrstvy, ktoré majú tesniacu funkciu boli zhotovené. Pokryvná vrstva sa ukladala ako posledná vrstva technickej rekultivácie na celkovej ploche 16 761,33 m². Navážanie pokryvnej vrstvy sa realizovalo postupne a bolo závislé od poveternostných podmienok. Zhoršené poveternostné podmienky počas letného a jesenného obdobia (dážď) neumožnili stavebníkovi dokončiť pokryvnú vrstvu v stanovenej hrúbke 1,0 m. Inšpekcia v rozhodnutí zohľadnila tiež aj nevhodnosť osevu trávovou zmesou pred začiatkom zimného obdobia.

Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok uvedených v rozhodnutí č. 3659-12996/2009/Kas/470750106/Z4 zo dňa 20. 04. 2009 (ďalej len „zmena integrovaného povolenia“), ktorým udelila súhlas na uzatvorenie, vykonanie rekultivácie a monitorovanie skládky v návaznosti na vydané rozhodnutie na užívanie stavby.

Inšpekcia vykonaním miestnej ohliadky skládky zisťovala, či prevádzkovateľ vykonal odstránenie zistených nedostatkov uvedených v povolení na užívanie stavby, nakoľko do dňa vykonania kontroly neoznámil túto skutočnosť.

Odstránenie uvedených nedostatkov je podmienkou pre vydanie „Potvrdenia o definitívnom uzatvorení predmetnej skládky“. Inšpekcia vydáva potvrdenie podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ pre každú definitívne zrekultivovanú skládku, čo overí jej ohliadkou. Po jeho vydaní sa považuje skládka za definitívne uzatvorenú.

Inšpekcia súčasne vykonala aj vizuálnu kontrolu objektov skládky, ktoré sú potrebné aj po ukončení prevádzkovania skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia listom č. 8097- 35974/47/2018/Kas zo dňa 22. 10. 2018 oznámila elektronickou poštou vykonanie plánovanej environmentálnej kontroly dňa 08. 11. 2018 o 9,30 hod. so stretnutím na „Skládke odpadov Prievidza – Ploštiny“. Prevádzkovateľ sa na plánovanú kontrolu nedostavil a nakoľko areál skládky nebol zabezpečený proti vstupu, inšpekcia vykonala miestnu ohliadku a zhotovila fotodokumentáciu o aktuálnom stave v areáli skládky, ktorý je opísaný v kapitole „J. Kontrolné zistenia“.

Prevádzkovateľovi bolo dňa 12. 11. 2018 písomne oznámené, že kontrola, resp. miestna ohliadka skládky bola vykonaná dňa 08. 11. 2018. Oznámenie mu bolo doručené elektronickou poštou dňa 13. 11. 2018. Prevádzkovateľ ani po tomto oznámení neprejavil záujem o spoluprácu a nekontaktoval inšpekciu.

I. Použité podklady

Správa o monitoringu skládky (skládkové plyny, podzemné vody a priesakové kvapaliny).

J. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vyhodnotila podmienky integrovaného povolenia, ku ktorým mala podklady a ktoré overila ohliadkou skládky.

Kontrola požiadaviek na spôsob a metódy monitorovania skládky po jej uzatvorení:

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii monitorovanie vplyvu skládky 20. 02. 2018.

1) Kontrola emisií do ovzdušia

Podmienka 1.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Monitoring emisie a zloženia skládkových plynov plynov za rok 2017“. Merané zložky skládkového plynu boli CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Emisia skládkového plynu z odplynovacích šácht z rekultivovaného telesa skládky má nízky obsah metánu a preto nie je možné ho ekonomicky využiť.

Zistený stav **Dodržaná**

2) Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd.

Podmienka 2.1, 2.2

Zhodnotenie monitoringu vypracoval RNDr. Zdeněk Potyš –HGS-Hydrogeoservis, Žilina. Parametre, ktoré boli analyzované v odobratých vzorkách priesakovej kvapaliny a podzemných vôd sú v súlade s integrovaným povolením.

Zhodnotením podľa limitných hodnôt nebol v roku 2017 preukázaný vplyv uzatvorenej skládky na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Podmienky monitorovania

Podmienka 2.3

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek.
- b) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Laboratórne rozborý vykonalo laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Žilina, SNAS Reg. No. 103/S-008.

3) Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“

Podmienka 1.

Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť a rekultivovať podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby a s podmienkami stavebného povolenia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia vykonaním miestneho zisťovania zistila skutočnosť, že prevádzkovateľ ako stavebník stavby neodstránil nedostatky uvedené v povolení na užívanie stavby. Pokryvná vrstva telesa skládky nebola doplnená tak, aby s humóznou vrstvou mala hrúbku 1,0 m a následne nebol vykonaný osev trávnatou zmesou. Uvedenú povinnosť mal stavebník vykonať do 30. 07. 2017.

Stavebník dňa 31. 07. 2017 oznámil listom inšpekcii, že vykonanie stavebných prác na ukončení ukladania pokryvnej vrstvy boli pozastavené od 15. 02. 2017 do 12. 06. 2017

z dôvodu nedodania banskej hlušiny pre odstávku prevádzky. Inšpekcia zobrala uvedenú skutočnosť na vedomie s tým, že stavebník prisľúbil pokračovanie v začatých prácach a dokončenie prác do konca roka 2017.

Na miestom zisťovaní bolo zistené, že stavebník už nepokračoval v prácach. Teleso skládky je zasypané len banskou hlušinou v nedostatočnej hrúbke, čo je preukázané tým, že svahy telesa zvažujúce sa k akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín nie sú zastabilizované a vplyvom poveternostných podmienok dochádza k zosuvu už uloženej pokryvnej vrstvy do takej miery, že sú vytvorené výmoly do hĺbky cca 0,2 až 1,0 m a tým dochádza k odkrytiu a miestami k narušeniu drenážnej tesniacej vrstvy – drenážneho geokompozitu.

Zosunutím pokryvnej banskej hlušiny na plochu medzi päťou svahu telesa a vonkajšou stenou akumuláčnej nádrže došlo k zasypaniu odvodňovacieho rigola na odvedenie vôd z povrchového odtoku, ktorý prestal plniť svoju funkciu.

Nakoľko nebolo dokončené uloženie pokryvnej vrstvy s humóznou vrstvou hrúbky 1,0 m a následný osev celej plochy telesa dochádza k porušeniu stability celého telesa a narušeniu vizuálneho vzhľadu skládky.

Na hornej plošine telesa skládky sa nachádza cca 20 kôp uloženej banskej hlušiny, ktorá nebola použitá na ďalšie stavebné práce. V areáli skládky neboli žiadne stavebné mechanizmy, čo by naznačovalo, že stavebník bude pokračovať v ukončení prác rekultivácie skládky. Táto skutočnosť bola v rozpore s oznámením, ktoré prevádzkovateľ zaslal inšpekcii dňa 31. 07. 2017.

Inšpekcia urobila fotodokumentáciu o aktuálnom stave telesa skládky.

Podmienka 2.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na uzatvorené teleso skládky.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Areál skládky je otvorený a prístupný. Oplotenie je nefunkčné.

Podmienka 7.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **1 krát za týždeň** pravidelnú kontrolu rigolov na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok, podľa potreby ich čistiť a udržiavať.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok boli zarastené a neudržiavané, časť odvodňovacieho rigola bola zasypaná banskou hlušinou.

Podmienka 9.

Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení a rekultivácii telesa skládky vykonávať starostlivosť (kosenie) o teleso skládky a celý areál skládky, aby skládka bola začlenená do okolitej krajiny.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v súčasnom období nevykonáva starostlivosť o areál skládky. Areál skládky bol nepokosený. Na telese skládky rástla náletová vegetácia a nie stanovený osev trávnatou zmesou.

K. **Prílohy správy** Áno
Fotodokumentácia

L. **Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nevykonával rekultiváciu skládky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Prievidza – Ploštiny“, nakoľko nevykonával odstránenie nedostatkov uvedených v povolení na užívanie stavby v stanovenej lehote. Vzhľadom na uvedené, inšpekcia nemôže vydať „Potvrdenia o definitívnom uzatvorení predmetnej skládky“. Súčasne prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny“ v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia, ktoré mu boli stanovené po ukončení prevádzkovania skládky.

Podmienky povolenia, ktoré prevádzkovateľ neplnil sú uvedené v tejto správe.

M. **Záver**

Nesplnením podmienok integrovaného povolenia uvedených v horeuvedených bodoch došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty podľa § 37 ods.1 písm. m) zákona o IPKZ.

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK na základe zistených skutočností bude postupovať:

- A. podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
- B. podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu a uloženia pokuty za zistený správny delikt.

Správa z mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 53/2018/Kas/P bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 05. 12. 2018.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ doručí „Správu o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 53/2018/Kas/P“ a oznámenie termínu jej prerokovania.

N. **Podpisy**

Za SIŽP: Ing. Anna Kassová

Ing. Zuzana Križmová