



Číslo: RZ 7753-31942/57/2018/Ber

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 52/2018/Ber/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Juraj Berák

Číslo preukazu: 462

Ing. Natália Antalíková

Číslo preukazu: 594

Telefón:

055 633 33 14

Elektronická adresa:

juraj.berak@sizp.sk

natalia.antalikova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Medzilaborce	
Adresa sídla:	Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce	
IČO:	00323233	
Kontrola oznámená:	17.09.2018	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Radoslav Šmiga	Funkcia: vedúci odboru ŽP
Telefón:	057/7460111	
Elektronická adresa:	radoslav.smiga@medzilaborce-urad.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka Monastyr
Adresa prevádzky:	okres Medzilaborce
Variabilný symbol:	571510113
Integrované povolenie:	3286-33283/2013/Hut/571510113
Vydané:	10.12.2013
Právoplatné:	02.01.2014
Projektovaná kapacita:	85 177 m ³ (I. etapa: 26 677 m ³ + II. etapa: 58 500 m ³)
Kategória:	

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	01.01.2015 – 09.06.2016
Posledná kontrola:	09.06.2016 – 30.06.2016
Kontrolované obdobie:	10.06.2016 – 19.09.2018
Začatie kontroly:	19.09.2018
Prvé miestne zisťovanie:	19.09.2018
Vypracovanie správy:	06.12.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 28
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	Nie	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná, súvisle oplotená s funkčnou uzamykateľnou bránou. Spevnené plochy boli udržiavané, upratané a čisté. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je podrobnejšie opísaný v časti „J. Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Správy z diskontinuálnych meraní emisií
2. Hlásenia prevádzkovateľa za rok 2016 vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia
3. Hlásenia prevádzkovateľa za rok 2017 vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia
4. Protokoly zo skúšok tesnosti
5. Výsledky monitoringu prevádzky
6. Prevádzkový poriadok skládky odpadov
7. Technologický reglement skládky odpadov
8. Integrované povolenie

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytol im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnili splniť svoje povinnosti, naposledy dňa 12.09.2017.

2. Podmienka č. A.1.6, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore a to Ing. Radoslavom Šmigom, vedúcim odboru ŽP mesta Medzilaborce.

3. Podmienka č. A.1.7, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.7 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov, ak je skládka odpadov vybavená nasledovnými stavebnotechnickými požiadavkami:

- informačnou tabuľou,
- príjazdovou komunikáciou ku skládke odpadov a spevnenými komunikáciami v areáli skládky odpadov,
- oplotením a uzamykateľnou bránou,
- váhou, prevádzkovým objektom s potrebným vybavením,
- tesniacim systémom skládky odpadov (podložie skládky odpadov a jej bočné steny musí tvoriť geologická bariéra hrúbky najmenej 1 m a s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$, ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám musí byť umelo doplnená tesniacou vrstvou s hrúbkou najmenej 0,5 m s koeficientom $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$ uložená v dvoch vrstvách po 0,25 m; geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva skládky odpadov musí byť doplnená vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu s hrúbkou 1,5 mm),
- drenážnym systémom so zbernou akumulácnou nádržou priesakových kvapalín (drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m a ako materiál na vybudovanie musí byť použitý štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímеси, drenážne potrubie musí mať priemer najmenej 200 mm a štrbinové otvory šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm,
- drenážnym systémom skládkových plynov a zariadením na ich využitie alebo zneškodnenie, to však neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
- monitorovacím systémom podzemných vôd, monitorovacím systémom skládkových plynov, to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
- odvodňovacím systémom pre povrchové vody,
- zariadením na čistenie dopravných prostriedkov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ prevádzkoval skládku odpadov v súlade podmienkou č. A.1.7, časť II. integrovaného povolenia.

4. Podmienka č. A.1.8, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ označil skládku odpadov informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej boli uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (prevádzkovateľa), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

5. Podmienka č. A.1.10, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzka skládky je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Cez deň osobou v pracovnoprávnom vzťahu (obsluha kompaktora) a v noci kamerovým systémom pozostávajúcim z dvoch kamier.

6. Podmienka č. A.1.11, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

7. Podmienka č. A.1.12, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.12 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej

po uzavretí skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržané.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov počas prevádzky skládky odpadov vytváral účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov.

8. Podmienka č. A.1.14, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.14 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre časti skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím vydaným do 31. decembra 2015. Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre kazetu č. II vypočítanú podľa ustanoveného spôsobu uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláske MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ odviezol ÚFR za kalendárne roky 2016 a 2017 v kontrolovanom období v nasledovných výškach:

a) ÚFR za rok 2016: **3 414,70 €**

(92 985,17 € stav ÚFR k 31.12.2016 – 89 570,47 € stav ÚFR k 31.12.2015),

b) ÚFR za rok 2017: **13 453,42 €**

(106 438,59 € stav ÚFR k 31.12.2017 – 92 985,17 € stav ÚFR k 31.12.2016),

pričom v sume 13 453,42 € je zahrnutý aj jednorazový vklad 10 907,72 €, t. j. 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, ktorý prevádzkovateľ zložil na vytvorený osobitný účet pred začatím prevádzkovania II. etapy skládky odpadov v zmysle podmienky č. A.1.16, časť II. integrovaného povolenia.

Za rok 2016:

CN = 281 321,08 € (72 600 € + 63 166,63 € + 145 554,45 €)

K = 85 177 m³ (26 677 m³ + 58 500 m³)

CPI = 1,000 (-0,5%)

Q = 4 671,60 m³

Výpočet:

$$A = CN : K$$

$$A = 281321,08 : 85177$$

$$A = 3,302$$

$$R = Q \times A \times CPI$$

$$R = 4671,60 \times 3,302 \times 1,000$$

$$R = 15425,62$$

$$R = 15\,425,62 \text{ €}$$

Za rok 2017

$$CN = 281\,321,08 \text{ €} (72\,600 \text{ €} + 63\,166,63 \text{ €} + 145\,554,45 \text{ €})$$

$$K = 85\,177 \text{ m}^3 (26\,677 \text{ m}^3 + 58\,500 \text{ m}^3)$$

$$CPI = 1,013 (+1,3\%)$$

$$Q = 986,50 \text{ m}^3$$

Výpočet:

$$A = CN : K$$

$$A = 281321,08 : 85177$$

$$A = 3,302$$

$$R = Q \times A \times CPI$$

$$R = 986,50 \times 3,302 \times 1,013$$

$$R = 3299,76$$

$$R = 3\,299,76 \text{ €}$$

Vysvetlivky ku skratkám:

R – odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy v eurách za rok,

Q – množstvo uložených odpadov za kalendárny rok v m³,

A – výška odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách vypočítaná jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona,

CN – projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov vo výške 281 321,08 € (72 600 € + 63 166,63 € + 145 554,45 €), z toho 72 600 € tvoria náklady na monitorovanie skládky na obdobie 30 rokov po jej uzatvorení, 63 166,63 € tvoria náklady na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky odpadov a 145 554,45 € tvoria náklady na uzatvorenie a rekultiváciu II. etapy skládky odpadov,

K – voľná kapacita skládky odpadov pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona v čase výpočtu v m³,

CPI – medziročná miera inflácie (index spotrebiteľských cien) uverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, v ktorom boli odpady na skládku odpadov uložené bola v jednotlivých rokoch (CPI):

a) v roku 2016: - 0,5 % (t. j. 0,0 %),

b) v roku 2017: + 1,3 %.

Prevádzkovateľ za kalendárny rok 2016 neodviedol na vytvorený osobitný účet ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v dostatočnej výške podľa výpočtu vykonaného v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, pretože namiesto vypočítaných **15 425,62 €** odviedol len **3 414,70 €**, čo je **v rozpore s podmienkou č. A.1.14, časť II. integrovaného povolenia.**

9. Podmienka č. A.1.16, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.16 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania skládky odpadov II. etapy jednorazovo zložiť časť ÚFR vo výške 10 907,72 eur, t. j. minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov na vytvorený osobitný účet.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov pred začatím prevádzkovania skládky odpadov II. etapy jednorazovo zložil časť ÚFR vo výške 10 907,72 eur, t. j. 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov na vytvorený osobitný účet. Uvedenú skutočnosť prevádzkovateľ predmetnej skládky odpadov dokladoval výpisom z účtu vo VÚB Banke.

10. Podmienka č. A.1.17, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.17 Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov nedisponoval s prostriedkami ÚFR, ktoré ním boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet.

11. Podmienka č. A.1.25, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.25 Prevádzkovateľ je povinný drenážne potrubie najmenej dvakrát do roka čistiť.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vyčistil drenážne potrubie dvakrát do roka v zmysle predmetnej podmienky integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ vyčistil drenážne potrubie v roku 2016 v dňoch 25.04.2016 a 24.10.2016.

Prevádzkovateľ vyčistil drenážne potrubie v roku 2017 v dňoch 10.04.2017 a 19.10.2017.

12. Podmienka č. A.2.2, časť II. integrovaného povolenia:

A.2.2 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonával činnosti v súlade podmienkou č. A.2.2, časť II. integrovaného povolenia.

13. Podmienka č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia:

A.4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený preberať odpad na skládku odpadov I. etapa do naplnenia jej kapacity, t. j. 26 677 m³ uložených odpadov a II. etapa do naplnenia jej kapacity, t. j. do 58 500 m³ uložených odpadov a za dodržania technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov stanovených v schválenej projektovej dokumentácii pre stavbu Skládky KO Monastyr, I. a II. etapa, SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej Ing. Katrenčíkom, archívne číslo 54-DSP-2015/D1 z júna 2016.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ preberal na skládku odpadov na I. etapu odpad len do naplnenia jej kapacity, t. j. 26 677 m³ uložených odpadov a II. etapu v čase kontroly len začínal naplňovať, v súlade s podmienkou č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia.

14. Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

A.4.2 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly prekrytú plochu I. etapy skládky odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie na 50 % z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ neprekryl úplne odpady na skládke odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie skládky odpadov, pričom uvedená povinnosť je určená v „Prevádzkovom poriadku skládky odpadov“, v „Technologickom reglemente skládky odpadov“ a v schválenej projektovej dokumentácii stavby, čo je **v rozpore s podmienkou č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia.**

15. Podmienka č. A.4.6, časť II. integrovaného povolenia:

A.4.6 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly prekrytú plochu I. etapy skládky odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie na 50 % z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ nezabezpečil úplné prekrytie odpadov, ktoré zodpovedajú komunálnemu odpadu, materiálmi na prekryvanie odpadov, čo je **v rozpore s podmienkou č. A.4.6, časť II. integrovaného povolenia.**

16. Podmienka č. A.4.8, časť II. integrovaného povolenia:

A.4.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nezabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov, t. j. nezabezpečil rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní, čo je **v rozpore s podmienkou č. A.4.8, časť II. integrovaného povolenia.**

17. Podmienka č. A.4.12, časť II. integrovaného povolenia:

A.4.12 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vykonával 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

V roku 2016 prevádzkovateľ vykonal deratizáciu v dňoch 05.04.2016 a 06.10.2016.

V roku 2017 prevádzkovateľ vykonal deratizáciu v dňoch 05.04.2017 a 09.10.2017.

V roku 2016 prevádzkovateľ vykonal preplach drenážneho potrubia v dňoch 25.04.2016 a 24.10.2016.

V roku 2017 prevádzkovateľ vykonal preplach drenážneho potrubia v dňoch 10.04.2017 a 20.10.2017.

18. Podmienka č. A.4.16, časť II. integrovaného povolenia:

A.4.16 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je max. 2 mesiace).

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne.

V roku 2016 prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov v dňoch 05.02.2016, 13.04.2016, 03.06.2016, 26.08.2016, 21.10.2016 a 09.12.2016.

V roku 2017 prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov v dňoch 10.02.2017, 10.04.2017, 15.06.2017, 22.08.2017, 20.10.2017 a 14.12.2017.

19. Podmienka č. A.5.7, časť II. integrovaného povolenia:

A.5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov odborne spôsobilou osobou. Doklady o predmetnej skúške vodotesnosti je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu z monitoringu tesnosti izolačnej fólie vykonanej v prevádzke na retenčnej nádrži v decembri 2013 s výsledkom: „Na základe výsledkov nedeštruktívneho merania vodotesnosti nádrže uskutočneného dňa 03.12.2013 možno konštatovať, že kontrolovaná nádrž je ku dňu vyhodnotenia merania 04.12.2013 vodotesná.“
Skúšky tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny vykonala a uvedenú správu vyhotovila spoločnosť Sensor s.r.o., Obchodná 8, 902 01 Pezinok, napísal Mgr. Michal Hoffman – technik, schválil Slavomír Špes, MSc. – projektový manažér.
2. Správu z monitoringu tesnosti izolačnej fólie vykonanej v prevádzke na retenčnej nádrži v októbri 2018 s výsledkom: „Na základe výsledkov nedeštruktívneho merania vodotesnosti nádrže uskutočneného dňa 08.10.2018 možno konštatovať, že kontrolovaná nádrž je ku dňu vyhodnotenia merania 09.10.2018 vodotesná.“
Skúšky tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny vykonala a uvedenú správu vyhotovila spoločnosť Sensor s.r.o., Obchodná 8, 902 01 Pezinok, SNAS Reg. No. 158/Q-044, napísal Ing. Peter Mikuš – technik, schválil Slavomír Špes, MSc. – projektový manažér.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov odborne spôsobilou osobou.

20. Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

B.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku, do podzemných vôd a do pôdy.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nevypúšťal priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku, do podzemných vôd a do pôdy.

21. Podmienka č. F.6, časť II. integrovaného povolenia:

F.6 Prevádzkovateľ je povinný:

- 2 krát denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín skládky odpadov (na začiatku a na konci prevádzkovej doby),
- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania, množstvo prečerpanej priesakovej kvapaliny na skrúpanie povrchu telesa skládky odpadov,
- zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zaznamenával do prevádzkového denníka údaje (informácie) v súlade s podmienkou č. F.6, časť II. integrovaného povolenia.

22. Podmienka č. I.3.1, časť II. integrovaného povolenia:

I.3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, ťažké kovy Pb, Hg, celkový organický uhlík	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1) 2)	Určené akreditovaným laboratóriom

1) Odbery vzoriek musia byť vykonávané oprávnenou osobou a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích miestach: vrt MV1 – nad skládkou odpadov, vrt MS1 a MS2 – pod skládkou odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. „Záverečnú správu o výsledkoch monitoringu vplyvu skládky odpadov Krásny Brod – Monastyr na kvalitu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2016“ vypracovanú spoločnosťou EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2017. Súčasťou tejto správy sú aj Protokoly o skúške kvality podzemných vôd odobratých z vrtov MV1, MS1 a MS2 č. 16/05605 (I.Q.2016), 16/12659 (II.Q.2016), 16/19285 (III.Q.2016) a 16/22898 (IV.Q.2016), ktoré sú vypracované v rozsahu a frekvencii zodpovedajúcej požiadavkám podmienky č. I.3.1, časť II. integrovaného povolenia.

Odbery vzoriek podzemnej vody a vypracovanie uvedených protokolov o skúške vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.

2. „Záverečnú správu o výsledkoch monitoringu vplyvu skládky odpadov Krásny Brod – Monastyr na kvalitu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2017“ vypracovanú spoločnosťou EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2018. Súčasťou tejto správy sú aj Protokoly o skúške kvality podzemných vôd odobratých z vrtov MV1, MS1 a MS2 č. 17/05090 (I.Q.2017), 17/11689 (II.Q.2017), 17/19211 (III.Q.2017) a 17/22035 (IV.Q.2017), ktoré sú vypracované v rozsahu a frekvencii zodpovedajúcej požiadavkám podmienky č. I.3.1, časť II. integrovaného povolenia.

Odbery vzoriek podzemnej vody a vypracovanie uvedených protokolov o skúške vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová

Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.

3. Protokoly o skúške kvality podzemných vôd odobratých z vrtov MV1, MS1 a MS2 č. 18/05121 (I.Q.2018), 18/11133 (II.Q.2018) a 18/17433 (III.Q.2018), ktoré sú vypracované v rozsahu a frekvencii zodpovedajúcej požiadavkám podmienky č. I.3.1, časť II. integrovaného povolenia.

Odbery vzoriek podzemnej vody a vypracovanie uvedených protokolov o skúške vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Monitorovanie kvality podzemných vôd bolo uskutočňované tak, ako je to uvedené v tabuľke podmienky č. I.3.1. časť II. integrovaného povolenia.

23. Podmienka č. I.4.1, časť II. integrovaného povolenia:

- I.4.1 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Farba, zápach, zákal, teplota, pH, elektrická vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, ťažké kovy Pb, Hg, celkový organický uhlík	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	Určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	denne	-	Vizuálne prevádzkovateľom skládky odpadov
Množstvo priesakových kvapalín	mesačne	-	-

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Diskontinuálne merania (odber a analýzy) budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. „Záverečnú správu o výsledkoch monitoringu vplyvu skládky odpadov Krásny Brod – Monastyr na kvalitu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2016“ vypracovanú spoločnosťou EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2017. Súčasťou tejto správy sú aj Protokoly o skúške kvality priesakovej kvapaliny č. 16/05606 (I.Q.2016), 16/12660 (II.Q.2016), 16/19299 (III.Q.2016) a 16/22899 (IV.Q.2016), ktoré sú vypracované v rozsahu a frekvencii zodpovedajúcej požiadavkám podmienky č. I.4.1, časť II. integrovaného povolenia.

Odbery vzoriek priesakovej kvapaliny a vypracovanie uvedených protokolov o skúške vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.

2. „Záverečnú správu o výsledkoch monitoringu vplyvu skládky odpadov Krásny Brod – Monastyr na kvalitu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2017“ vypracovanú spoločnosťou EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2018. Súčasťou tejto správy sú aj Protokoly o skúške kvality priesakovej kvapaliny č. 17/05092 (I.Q.2017), 17/11690 (II.Q.2017), 17/19228 (III.Q.2017) a 17/22036 (IV.Q.2017), ktoré sú vypracované v rozsahu a frekvencii zodpovedajúcej požiadavkám podmienky č. I.4.1, časť II. integrovaného povolenia.
- Odbery vzoriek priesakovej kvapaliny a vypracovanie uvedených protokolov o skúške vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.
3. Protokoly o skúške kvality priesakovej kvapaliny č. 18/05122 (I.Q.2018), 18/11134 (II.Q.2018) a 18/17434 (III.Q.2018), ktoré sú vypracované v rozsahu a frekvencii zodpovedajúcej požiadavkám podmienky č. I.3.1, časť II. integrovaného povolenia.
- Odbery vzoriek podzemnej vody a vypracovanie uvedených protokolov o skúške vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bolo uskutočňované tak, ako je to uvedené v tabuľke podmienky č. I.4.1. časť II. integrovaného povolenia.

24. Podmienka č. I.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

- I.4.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vydaného IŽP Košice.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nezabezpečil vykonanie kontroly tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vydaného IŽP Košice, pretože uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.7.2017 a kontrola tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom bola vykonaná dňa 21.11.2017 t. j. na 113 deň odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia, čo je **v rozpore s podmienkou** č. I.4.2, časť II. integrovaného povolenia.

25. Podmienka č. I.9.4, časť II. integrovaného povolenia:

- I.9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu

stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ uchovával záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasoval výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5, časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad.

Za rok 2016 prevádzkovateľ ohlásil výsledky monitoringu stanoveného v podmienke č. I.9.4, časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad dňa 30.01.2017.

Za rok 2017 prevádzkovateľ ohlásil výsledky monitoringu stanoveného v podmienke č. I.9.4, časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad dňa 26.01.2018.

26. Podmienka č. I.9.5, časť II. integrovaného povolenia:

I.9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4, časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu a súčasne aj s výsledkami priebežne vykonaného monitoringu kvality podzemných vôd od začatia prevádzkovania skládky odpadov,
- c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4, časť II. tohto rozhodnutia predložil aj vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2, vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 a vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	21/26
Nedodržané	5/26
Nie je možné vyhodnotiť	0/26

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Podmienka č. A.1.14, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre časť skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím vydaným do 31. decembra 2015. Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre kazetu č. II vypočítanú podľa ustanoveného spôsobu uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

tým, že prevádzkovateľ za kalendárny rok 2016 neodviedol na vytvorený osobitný účet ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v dostatočnej výške podľa výpočtu vykonaného v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, pretože namiesto vypočítaných **15 425,62 €** odviedol len **3 414,70 €**, čo je **v rozpore s podmienkou č. A.1.14, časť II. integrovaného povolenia.**

2) Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby

tým, že prevádzkovateľ mal v čase kontroly prekrytú plochu I. etapy skládky odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie na 50 % z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ neprekryl úplne odpady na skládke odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie skládky odpadov, pričom uvedená povinnosť je určená v „Prevádzkovom poriadku skládky odpadov“, v „Technologickom reglemente skládky odpadov“ a v schválenej projektovej dokumentácii stavby, čo je **v rozpore s podmienkou č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia.**

3) Podmienka č. A.4.6, časť II. integrovaného povolenia

Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m

tým, že prevádzkovateľ mal v čase kontroly prekrytú plochu I. etapy skládky odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie na 50 % z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ nezabezpečil úplné prekrytie odpadov, ktoré zodpovedajú komunálnemu odpadu, materiálmi na prekryvanie odpadov, čo je **v rozpore s podmienkou** č. A.4.6, časť II. integrovaného povolenia.

4) Podmienka č. A.4.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov, t. j. nezabezpečil rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní, čo je **v rozpore s podmienkou** č. A.4.8, časť II. integrovaného povolenia.

5) Podmienka č. I.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vydaného IŽP Košice

tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil vykonanie kontroly tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vydaného IŽP Košice, pretože uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.7.2017 a kontrola tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom bola vykonaná dňa 21.11.2017 t. j. na 113 deň odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia, čo je **v rozpore s podmienkou** č. I.4.2, časť II. integrovaného povolenia.

Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- uloží pokutu.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to konkrétne:

- prevádzkovateľ za kalendárny rok 2016 neodviedol na vytvorený osobitný účet ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v dostatočnej výške podľa výpočtu vykonaného v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, pretože namiesto

vypočítaných 15 425,62 € odviedol len 3 414,70 €, čo je v rozpore s podmienkou č. A.1.14, časť II. integrovaného povolenia,

- prevádzkovateľ mal v čase kontroly prekrytú plochu I. etapy skládky odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie na 50 % z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ neprekryl úplne odpady na skládke odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie skládky odpadov, pričom uvedená povinnosť je určená v „Prevádzkovom poriadku skládky odpadov“, v „Technologickom reglemente skládky odpadov“ a v schválenej projektovej dokumentácii stavby, čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia,

- prevádzkovateľ mal v čase kontroly prekrytú plochu I. etapy skládky odpadov materiálmi vhodnými na prekrytie na 50 % z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ nezabezpečil úplné prekrytie odpadov, ktoré zodpovedajú komunálnemu odpadu, materiálmi na prekryvanie odpadov, čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.6, časť II. integrovaného povolenia,

- prevádzkovateľ nezabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov, t. j. nezabezpečil rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní, čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.8, časť II. integrovaného povolenia,

- prevádzkovateľ nezabezpečil vykonanie kontroly tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vydaného IŽP Košice, pretože uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.7.2017 a kontrola tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom bola vykonaná dňa 21.11.2017 t. j. na 113 deň odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia, čo je v rozpore s podmienkou č. I.4.2, časť II. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:

- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou .

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák, inšpektor

.....

Ing. Natália Antalíková , inšpektor

.....