



Číslo: 873-10582/57/2019/Mer

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 75/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Merjavá	Číslo preukazu: 123
	Ing. Juraj Berák	Číslo preukazu: 462
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	eva.merjava@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	REMKO Sirmík, s.r.o.	
Adresa sídla:	Rastislavova 98, 043 46 Košice	
IČO:	36 573 345	
Kontrola oznámená:	19.12.2018	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Ján Kopernický	Funkcia: konateľ (do 31.01.2019)
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	info@kosit.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirmík
Adresa prevádzky: 076 03 Sirmík, okres Trebišov
Variabilný symbol: 570050207
Integrované povolenie: 1562-4950/2008/Mil/570050207
Vydané: 22.2.2008
Právoplatné: 07.03.2008
Projektovaná kapacita: 422 446 m³ k 16.01.2019
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 01.01.2015 – 01.12.2015
Posledná kontrola: 18.3.2016 – 21.4.2016
Kontrolované obdobie: 02.12.2015 – 28.02.2019
Začatie kontroly: 19.12.2018
Prvé miestne zisťovanie: 25.01.2019
Vypracovanie správy: 02.04.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	15
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.2.2008, zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008, č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo dňa 18.02.2009, č. 8810-37387/2011/Mil/570050207/Z3 zo dňa 27.12.2011, č. 4482-27921/2016/Val/570050207/Z4 zo dňa 07.09.2016, č. 7382-3771/2016/Val,Wit/570050207/Z5 zo dňa 19.12.2016, č. 6318-32612/2017/Bre/570050207/KR-Z5 zo dňa 19.10.2017, č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6 zo dňa 12.10.2017 a č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/5700500207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), v prevádzke Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirmík (ďalej len „skládky odpadov“), ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonávania miestneho zisťovania dňa 25.01.2019 nebol preberaný odpad na skládku odpadov. Opis prevádzky v čase miestneho zisťovania je uvedený v časti J. Kontrolné zistenia tejto správy o kontrole. IŽP Košice z oznámenia doručeného IŽP Košice dňa 28.06.2018 zistil, že dňa 01.07.2018 došlo k zmene prevádzkovateľa prevádzky „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“. Prevádzkovateľom skládky odpadov do 30.06.2018 bolo Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526 a od 01.07.2018 je prevádzkovateľom skládky odpadov spoločnosť REMKO Sirník, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345.

I. Použité podklady

1. Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním a Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním
2. Evidenčné listy skládky odpadov
3. Vybrané evidenčné listy vybraných odpadov
4. Výpisy z účtu ÚFR za roky 2015, 2016, 2017 a 2018
5. Vyhodnotenie výsledkov monitoringu vykonávaného v prevádzke v rokoch 2016, 2017 a 2018
6. Fotokópie vybraných vážnych lístkov odpadov prebratých do prevádzky
7. Oboznámenie zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia
8. Fotokópie vybraných strán z prevádzkového denníka
9. Protokoly z vykonaných monitoringov (podzemné vody, priesaková kvapalina a skládkový plyn) v prevádzke
10. Fotokópia Ohlásenia o nakladaní s odpadom za rok 2018 a Evidenčného listu skládky odpadov za rok 2018 doručený na Okresný úrad Trebišov
11. Topografia skládky odpadov za kalendárne roky 2015, 2016, 2017 a 2018
12. Zhodnotenie merania tesnosti izolačnej fólie HDPE za rok 2016 a 2017 pre skládku odpadov
13. Platné prevádzkové poriadky „Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník“ v kontrolovanom období
14. Oznámenie o zmene prevádzkovateľa vrátane dodatku č. 4 zmluvy o prechode práv
15. Certifikát o overení č. 0418/331.08/17 zo dňa 30.03.2017

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.1.1 časť III. integrovaného povolenia

- 1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Umiestnenie zariadení v prevádzke dňa 25.01.2019 bolo v súlade s platným integrovaným povolením a Prevádzkovým poriadkom „Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi

Sirník“ z 12/2018, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/5700500207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018. Dňa 25.01.2019 v čase vykonávania miestneho zisťovania neboli na skládku odpadov privezené odpady na zneškodnenie.

2. Podmienka A.1.3 časť III. integrovaného povolenia

1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonania kontroly dňa 25.01.2019 neboli v prevádzke vykonané žiadne zmeny umiestnenia ani rekonštrukcia zariadení v prevádzke, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

3. Podmienka A.1.4 časť III. integrovaného povolenia

1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ REMKO Sirník, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, ako nový prevádzkovateľ, listom zo dňa 29.06.2018 oznámil IŽP Košice, že od 1. júla 2018 sa stáva prevádzkovateľom prevádzky „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ na základe dodatku č. 4 zo dňa 21. júna 2018 k zmluve o výkone správy uzatvorenej podľa § 516 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa predloženého dodatku počnúc dňom 1. júl 2018 bude prevádzkovanie I. a II. etapy v zmysle zmluvy o výkone správy v rozsahu právoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy zabezpečovať a vykonávať výlučne REMKO Sirník, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, pričom ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy ostávajú zmluvným stranám zachované v doterajšom režime aj po 1.07.2018 s výnimkou vykonávania akýchkoľvek úkonov smerujúcich k uzatvoreniu a zrekultivovaniu I. etapy skládky odpadov, ktoré zabezpečí REMKO Sirník, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345.

4. Podmienka A.1.5 časť III. integrovaného povolenia

1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

5. Podmienka A.1.7 časť III. integrovaného povolenia

- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Dňa 25.01.2019 v čase vykonávania miestneho zisťovania bola v blízkosti vstupu do prevádzky umiestnená informačná tabuľa, ktorá obsahovala údaje v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia a všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva.

6. Podmienka A.1.8 časť III. integrovaného povolenia

- 1.8 Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky 24 hodín denne zamestnancami skládky odpadov.

7. Podmienka A.1.9 časť III. integrovaného povolenia

- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzka bola v čase miestneho zisťovania oplotená súvislým nepoškodeným oplotením a prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky 24 hodín denne zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu.

8. Podmienka A.1.10 časť III. integrovaného povolenia

Platná do 29.01.2017

1.10 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, pričom prevádzkovateľ je povinný ročnú výšku účelovej finančnej rezervy, vypočítanú v súlade s ustanovenia § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) vynásobiť indexom inflácie, určeným na základe priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a indexom zhutnenia odpadu na základe výsledkov merania topografie skládky odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Platná od 30.01.2017

1.10 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 24 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“). Uvedené prostriedky ÚFR sa môžu použiť na jej uzavretie, vykonanie rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ za kalendárne roky 2015, 2016, 2017 a 2018 vytváral účelovú finančnú rezervu, ktorú odviedol na osobitný účet. Podľa predložených výpisov z účtu bola na osobitný účet ÚFR za jednotlivé kalendárne roky ÚFR odvedená v nasledovných výškach:

- a) ÚFR za rok 2015: 92 486,10 eur
- b) ÚFR za rok 2016: 58 503,89 eur
- c) ÚFR za rok 2017: 35 424,70 eur
- d) ÚFR za rok 2018: 48 429, 88 eur

Prevádzkovateľ ku kontrole za kontrolované obdobie od 02.12.2015 do 31.12.2018 t. j. za kalendárne roky 2015, 2016, 2017 a 2018 nepredložil výpočet výšky odvedenej ÚFR v súlade s vyššie uvedenými platnými podmienkami integrovaného povolenia. V priebehu prevádzkovania skládky odpadov došlo k navýšeniu jej celkovej kapacity, ako aj k zmene projektu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov. Jednotlivé etapy skládky odpadov boli uvádzané do prevádzky postupne (I. etapa skládky odpadov bola uvedená do užívania v roku 2009 a II. a III. etapa skládky odpadov bola uvedená do užívania v roku 2017). Zmenou projektu rekultivácie a uzatvorenia skládky odpadov došlo aj k zmene celkových rozpočtových nákladov určených na rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov. Prevádzkovateľ je preto povinný vypočítať výšku ÚFR k 31.12.2018 podľa platnej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ časť Skládky

pre odpad, ktorý nie je nebezpečný – SO 019 Rekultivácia, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, ktorého súčasťou je aj prepočet nákladov ÚFR, a ktorá bola schválená rozhodnutím IŽP Košice č. 2700-440003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018, so zohľadnením celkovej a voľnej kapacity skládky odpadov k 31.12.2018. Výšku ÚFR je prevádzkovateľ povinný vypočítať podľa ustanovenia § 24 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a má byť uložená na osobitnom účte.

9. Podmienka A.11 časť III. integrovaného povolenia

11. Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

Zistený stav	Nedodržaná
Opis	Áno

Pri vykonávaní kontrole IŽP Košice z výpisov z účtu ÚFR predložených prevádzkovateľom a doručených na IŽP Košice zistil, že na osobitnom účte ÚFR boli v kalendárnych rokoch 2017 a 2018 vykonané debetné operácie. Uvedená skutočnosť vyplýva z účtovných zostatkov na účte za kalendárne roky 2016, 2017 a 2018 a zo zrealizovaného prevodu prevádzkovateľa Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526 na účet nového prevádzkovateľa REMKO Sirmík, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, ktorý bol vykonaný dňa 28.06.2018.

Účtovné zostatky na účte ÚFR:

- a) k 31.12.2016: 495 803,78 eur
- b) k 31.01.2017: 554 302,67 eur
- c) k 31.12.2017: 464 237,35 eur
- d) k 31.01.2018: 499 656,05 eur
- e) k 28.06.2018: 449 714,99 eur
- f) k 31.12.2018: 449 785,45 eur
- g) k 30.01.2019: 498 115,13 eur

Prevádzkovateľ Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526 dňa 28.06.2018 previedol na osobitný účet nového prevádzkovateľa REMKO Sirmík, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 ÚFR vo výške 449 614,99 eur. Z vyššie uvedených účtovných zostatkov vyplýva, že na účte ÚFR v kalendárnom roku 2017 a v kalendárnom roku 2018 do 28.06.2018 boli na osobitnom účte ÚFR určenom na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie vykonané debetné operácie za kalendárny rok 2017 vo výške 90 065,32 eur a za kalendárny rok 2018 do 28.06.2018 vo výške 49 870,60 eur, t. j. v kontrolovanom období boli vykonané debetné operácie v celkovej výške 139 935,92 eur v rozpore s podmienkou A. 1.11 časť III. integrovaného povolenia. Zo stavu zisteného v rámci vykonávanej kontroly vyplýva, že vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia nedodržal pôvodný prevádzkovateľ Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526. Nový prevádzkovateľ

REMKO Sírnik, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice bude povinný doplatiť ÚFR do výšky určenej v súlade s podmienkami uvedenými v bode 8. tejto správy o kontrole.

10. Podmienka A.14 časť III. integrovaného povolenia

14. Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzkovania II. a III. etapy skládky odpadov jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov. Prevádzkovateľ je povinný uvedenú čiastku vypočítať a zložiť na účet, kde odvádza prostriedky ÚFR do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Doklad o tom doložiť neodkladne na IŽP Košice.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov, IČO:31 257 526, ktorý vykonával činnosť v prevádzke skládka odpadov do 30.06.2018, podľa topografie skládky odpadov za rok 2017, vypracovanej v januári 2018 a doručenej na IŽP Košice dňa 31.01.2018, začal II. etapu skládky odpadov prevádzkovať v roku 2017 a do 31.12.2017 bolo v II. etape skládky odpadov uložených 786,47 m³ odpadu. Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie skládky odpadov aj v rozsahu II. a III. etapy nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2017. Z predložených výpisov z účtu ÚFR za rok 2017 a 2018 vyplýva, že pôvodný prevádzkovateľ Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526 pred začatím prevádzkovania II. etapy skládky odpadov (t. j. november príp. december roka 2017) jednorazovo nezložil časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov vo výške 26 037,11 eur, ktorá mala byť vypočítaná z prepočtu nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí vypracovaného dňa 07.09.2017 Ing. Katrenčíkom, schváleného rozhodnutím IŽP Košice 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6 zo dňa 12.10.2017. V predmetnom prepočte sú určené celkové náklady na uzatvorenie a rekultiváciu II. a III. etapy skládky odpadov podľa prepočtu prevádzkovateľa k 01.2017. Ako to vyplýva z vyhodnotenia podmienky A. 1.13 časť III. integrovaného povolenia prevádzkovateľ Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov, IČO: 31 257 526 v roku 2017 na účte ÚFR vykonal debetné operácie.

11. Podmienka A.2 časť III. integrovaného povolenia

2. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
 - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - váženie množstva dodaných odpadov,
 - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v čase vykonávania miestneho zisťovania dňa 25.01.2019 nepreberal odpad na skládku odpadov. Podľa predložených dokladov bolo zistené, že prevádzkovateľ pri preberaní odpadu na skládku dodržiava vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ váženie odpadov zabezpečuje váhou s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti o čom predložil Certifikát o overení č. 0418/331.08/17 zo dňa 30.03.2017, vedie evidenciu prevzatých odpadov a držiteľom odpadu vystavuje potvrdenie o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času (vážne listky).

12. Podmienka A.3.2 časť III. integrovaného povolenia

- 3.2 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksylichujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonanou kontrolou nebolo zistené, že by prevádzkovateľ v kontrolovanom období preberal alebo zneškodňoval v prevádzke vyššie uvedené nepovolené odpady.

13. Podmienka A.3.3 časť III. integrovaného povolenia

- 3.3 Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

14. Podmienka A.4.1 časť III. Integrovaného povolenia

Platná do 06.10.2016

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, pre časť Skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný z 12/2008“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,

- s „Technologickým reglementom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirmík, pre časť Skládku pre odpad, ktorý nie je nebezpečný z 12/2008“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

Platná od 07.10.2016 do 17.10.2017

4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirmík“ z 05/2016, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom, Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirmík“, ktorý je vypracovaný v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a prepracovaný podľa Prevádzkového poriadku Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirmík z 05/2016, vydaného zmenou integrovaného povolenia IŽP Košice rozhodnutím č. 4482-27921/2016/Val/570050207/ Z4 zo dňa 07.09.2016,
- s projektom stavby.

Platná od 18.10.2017 do 15.01.2019

4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirmík“ z 09/2017, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6 zo dňa 12.09.2016,
- s „Technologickým reglementom, Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirmík“, ktorý je vypracovaný v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri vykonávanej kontrole boli prevádzkovateľom predložené vážne lístky, zápisy z prevádzkového denníka a evidenčné listy odpadov v náhodne vybrané dni. Podľa vyššie uvedených predložených dokladov, ohlásení o vzniku odpadov a nakladaní s ním a evidenčných listov skládky odpadov predložených za rok 2016 a 2018 IŽP Košice zistil, že prevádzkovateľ zneškodnil na skládke odpadov:

v roku 2016:

odpady kategórie O - ostatný, katalógové číslo 20 03 01, 17 02 03, 17 05 04, 20 02 02, 19 12 12, 17 09 04, 20 03 07, 17 06 04, 08 03 18, 15 01 06 19 08 01, 20 03 06, 17 02 02, 10 01 01, 19 01 12, 17 05 06, 17 03 02, 02 01 09, 17 05 06 a 16 01 19,

od 01.07.2018 do 31.12.2018:

odpady kategórie O - ostatný, katalógové číslo 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08, 20 02 03, 20 02 02, 19 12 12, 19 08 01, 19 01 12, 17 09 04, 17 06 04, 17 02 03, 17 01 07, 15 01 06, 10 01 01, 08 04 10, 02 03 04 a 02 01 09.

na skládkovanie, ktorých bol oprávnený podľa prílohy č. 1 platného prevádzkového poriadku. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil za kalendárny rok 2018 Evidenčný list skládky odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním obsahujúci údaje iba za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 od kedy vykonáva činnosť v prevádzke.

15. Podmienka A.4.2 časť III. integrovaného povolenia

Platná do 12.11.2017

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, do naplnenia kapacity I. etapy, t. j. do 205 987,2 m³, za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov:

Tabuľka č. 1

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky			
	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Výškové rozpätie telesa skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. etapa	123,49 m n. m. - 123,99 m n. m.	125,00 m n. m. - 125,50 m n. m.	14 142,8 m ²	205 987,2 m ³

Platná od 13.11.2017 do 15.01.2019

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov:

Tabuľka č. 1

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky			
	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Výškové rozpätie telesa skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. etapa	123,49 m n. m. - 123,99 m n. m.	125,00 m n. m. - 125,50 m n. m.	14 142,8 m ²	205 987,00 m ³
II. etapa	123,49 m n. m. - 123,99 m n. m.	125,00 m n. m. - 125,50 m n. m.	9 210 m ²	92 300,00 m ³

Pokračovanie Tabuľka č. 1

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky			
	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Výškové rozpätie telesa skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
III. etapa	123,49 m n. m. - 123,99 m n. m.	125,00 m n. m. - 125,50 m n. m.	8 810 m ²	75 550,00 m ³

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že:

- a) v roku 2016 bola prevádzkovaná iba I. etapa skládky odpadov a k 31.12.2016 bola vyčíslená jej voľná kapacita na 20 614,93 m³,
- b) v roku 2017 bola podľa topografie skládky odpadov za rok 2017, vypracovanej v januári 2017, prevádzkovaná I. a II. etapa skládky odpadov a k 31.12.2017 bola vyčíslená voľná kapacita I. etapy na 5 303,49 m³ a voľná kapacita II. etapy na 91 513,53 m³,
- c) v roku 2018 bola podľa technickej správy vyhodnotenia topografie skládky odpadov prevádzkovaná I., II. a III. etapa skládky odpadov a k 31.12.2018 bola vyčíslená voľná kapacita I. etapy na 0,0 m³ a voľná kapacita II. a III. etapy na 145 087,50 m³.

16. Podmienka A.4.7 časť III. integrovaného povolenia

4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Nie****17. Podmienka A.4.11 časť III. integrovaného povolenia**

4.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Prevádzkovateľ od 01.07.2018 t. j. od začatia vykonávania činnosti v prevádzke zabezpečil vykonanie deratizácie a preplach drenážneho potrubia v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia. Deratizácia bola vykonaná dňa 06.11.2018 a preplach drenážneho potrubia bol vykonaný dňa 27.10.2018. O vykonaní deratizácie a preplachu drenážneho potrubia boli vykonané zápisy v prevádzkovom denníku.

18. Podmienka A.5.2 časť III. integrovaného povolenia

- 5.2 Všetky nádrže, obaly a rezervoáre znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

19. Podmienka D.5 časť III. integrovaného povolenia

5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase miestneho zisťovania dňa 25.01.2019 boli nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke zhromaždené v sklade olejov a PHM s roštovou pozinkovanou podlahou, opatrenou 2 x záchytnou vaňou o celkovom objeme 0,576 m³. Nebezpečné odpady boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva.

20. Podmienka F.2 časť III. integrovaného povolenia

2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použitie sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase miestneho zisťovania mal prevádzkovateľ v sklade olejov a PHM uložené prostriedky na likvidáciu prípadných únikov znečisťujúcich látok.

21. Podmienka F.10 časť III. integrovaného povolenia

10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

22. Podmienky I.2.1, I.2.2 a I.2.3 časť III. integrovaného povolenia

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať zloženie skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť III. integrovaného povolenia.
- 2.2 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musí byť vykonávané 2-krát ročne, v jarom a jesennom období, pričom prvé meranie musí byť vykonané v roku 2012, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok integrovaného povolenia.
- 2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, H₂ CO₂ a O₂. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov, musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H₂S.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V kontrolovanom období v rokoch 2016 a 2017 bolo v prevádzke, I. etape skládky odpadov, vykonané monitorovanie skládkového plynu na troch kontrolných bodoch (KB1 až KB3) osadených na zberom potrubí pred zaústením do biofiltra. Monitorovanie skládkového plynu bolo vykonané v rozsahu CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂, CO a teploty plynu dvakrát ročne a to 14.05.2016, 13.08.2016, 20.05.2017 a 02.09.2017. Nový prevádzkovateľ REMKO Sirmík, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345 vykonal monitorovanie skládkového plynu v určenom rozsahu dňa 25.08.2018.

23. Podmienka I.3.1 časť III. integrovaného povolenia

Platná do 12.11.2017

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL ₅₅₀ , CHSK _{Cr} , N-NH ₄ , BSK ₅ , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Zn, Ni, Cu	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	3)
NEL, TOX _{lim} , AOX, TOC, FN	2 x ročne, perióda 6 mesiacov	1), 2)	3)

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania budú vykonávané v miestach merania: nad skládkou vo vrte H₁, pod skládkou vo vrtoch H₂ a H₃.
- 3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Z podkladov doručených IŽP Košice a predložených prevádzkovateľom v rámci vykonávanej kontroly bolo zistené, že monitorovanie kvality podzemných vôd bolo vykonané:

a) v roku 2016:

- 1) v I. a III. štvrtroku roka 2016 zo vzoriek odobratých dňa 27.02.2016 a 13.08.2016 vo vrtoch H₂ a H₃ pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim}, AOX, TOC a FN,
- 2) v II. a IV. štvrtroku roka 2016 zo vzoriek odobratých dňa 15.05.2016 a 05.11.2016 vo vrtoch H₂ a H₃ pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni a Cu.

Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrte H₁ nad skládkou v roku 2016 nebolo vykonané, pretože vrt H₁ nad skládkou bol v dňoch odberu vzoriek bez vody (suchý). Vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim}, AOX, TOC a FN vykonalo akreditované laboratórium INGEO – ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008.

b) v roku 2017:

- 1) v I. a III. štvrtroku roka 2017 zo vzoriek odobratých dňa 25.02.2017 a 02.09.2017 vo vrtoch H₂ a H₃ pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim}, AOX, TOC a FN,
- 2) v II. štvrtroku roka 2017 zo vzoriek odobratej dňa 20.05.2017 vo vrtoch H₂ a H₃ pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni a Cu,
- 3) v II. štvrtroku roka 2017 bolo monitorovanie podzemných vôd vykonané aj vo vrte H₄, ktorým bol nahradený vrt H₁ (referenčný vrt nad skládkou odpadov) pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni a Cu.

Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrte H₁ nad skládkou v I., II. a III. štvrtroku roka 2017 nebolo vykonané, pretože Vrt H₁ nad skládkou bol v dňoch odberu vzoriek bez vody (suchý). Vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim}, AOX, TOC a FN vykonalo akreditované laboratórium INGEO – ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008. Dodržanie vyššie uvedenej podmienky platnej do 12.11.2017 nie je možné vyhodnotiť, pretože zo znenia podmienky jednoznačne nevyplýva podmienka merania

určená v bode 1) tabuľky č. 2. Monitorovanie podzemných vôd v IV. štvrtroku roka 2017 bolo vykonané zo vzorky odobratej dňa 25.11.2017 v čase platnosti podmienky I.3.1 časť III. integrovaného povolenia, uvedenej v bode 25. tejto správy o environmentálnej kontrole.

24. Podmienka I.3.1 časť III. integrovaného povolenia platná od 13.11.2017

3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, $N-NH_4$, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	3)
NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC, FN	2 x ročne, perióda 6 mesiacov	1), 2)	3)

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Merania budú vykonávané v miestach merania: nad skládkou vo vrte H_5 , pod skládkou vo vrtoch H_2 , H_3 a H_4 .

3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Monitorovanie kvality podzemných vôd v prevádzke bolo vykonané:

a) v IV. štvrtroku roka 2017 zo vzorky odobratej dňa 25.11.2017 vo vrtoch H_2 , H_3 , H_4 a H_5 pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni a Cu.

Vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s.r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, N a Cu, vykonalo akreditované laboratórium INGEO – ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008.

b) v roku 2018 prevádzkovateľ ku vykonávanej kontrole predložil iba výsledky monitorovania kvality podzemných vôd za 3. a 4. štvrtrok. Monitorovanie bolo vykonané v nasledovnom rozsahu:

1) v III. štvrtroku roka 2018 zo vzoriek odobratých dňa 25.08.2018 vo vrtoch H_2 a H_3 pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN.

Vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s.r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL_{550} ,

CHSK_{Cr}, Amoniakálne ióny, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim}, AOX, TOC a FN vykonalo akreditované laboratórium INGEO – ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008.

2) v IV. štvrtroku 2018 zo vzoriek odobratých dňa 19.12.2018 vo vrtoch H₂ a H₄ pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL₅₅₀, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺, BSK₅, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Zn, Ni a Cu.

Monitorovanie kvality podzemných vôd v IV. štvrtroku 2018 vo vrte H₁ (nad skládkou odpadov) a vo vrte H₃ (pod telesom I. etapy skládky odpadov) nebolo vykonané, pretože vrty H₁ a H₃ boli v dňoch odberu vzoriek suché. Vzorky odobralo a analýzu pre vyššie uvedené ukazovatele znečistenia vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB s.r.o., SNAS, reg. č. 423/S-307.

Zo zhodnotenia monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd za III. štvrtrok roka 2018 vypracovaného v septembri 2018 vyplýva, že prevádzkovateľ REMKO Sirmík, s.r.o. od 01.07.2018 nevykonával monitorovanie kvality podzemných vôd v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože v III. štvrtroku roka 2018 nevykonával monitorovanie kvality podzemných vôd pre určené ukazovatele znečistenia vo vrte H₅ (nad skládkou) a vo vrte H₄ (pod skládkou). Z vyhodnotenia výsledku monitoringu vôd za 4.Q 2018 vypracovaného dňa 07.01.2019 vyplýva, že odber vzoriek vody bol vykonaný len vo vrtoch H₂ (pod telesom I. etapy skládky odpadov) a H₄ (pod telesom II. a III. etapy skládky odpadov). Vrty H₁ (nad skládkou) a H₃ (pod telesom I. etapy skládky odpadov) boli v čase odberu vzorky suché. Označenie vrtu nad skládkou v podmienke integrovaného povolenia a predloženom vyhodnotení za 4. Q2018 nie je totožné, preto nie je možné jednoznačne posúdiť, či sa jedná o vrt H₅ alebo pôvodný vrt H₁, ktorý bol dlhodobo suchý od roku 2016.

25. Podmienka I.4.1 časť III. integrovaného povolenia

4.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL ₅₅₀ , CHSK _{Cr} , N-NH ₄ , BSK ₅ , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Zn, Ni, Cu	4×ročne, perióda 3 mesiace	1), 4)	3)
NEL, TOX _{lim} , AOX, TOC, FN	2 x ročne, perióda 6 mesiacov	1), 2)	3)
množstvo priesakových kvapalín odvázaných na ČOV	vždy pri odvoze	-	-
úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín	denne – vizuálne	5)	vizuálne

4) Miesto odberu vzorky: nádrž priesakovej kvapaliny.

5) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Vykonanou kontrolou a zhodnotením a vyhodnotením monitoringu priesakovej kvapaliny za rok 2016, 2017 a 2018 doručeným na IŽP Košice, bolo zistené, že v prevádzke bolo vykonané monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny nasledovne:

a) v roku 2016:

1) v I. a III. štvrtroku roka 2016 zo vzoriek odobratých dňa 27.02.2016 a 13.08.2016 pre nasledovné ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN,

2) v II. a IV. štvrtroku roka 2016 zo vzoriek odobratých dňa 15.05.2016 a 05.11.2016 pre nasledovné ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni a Cu.

Vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s.r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN vykonalo akreditované laboratórium INGEO – ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008.

b) v roku 2017:

1) v I. a III. štvrtroku roka 2017 zo vzoriek odobratých dňa 25.02.2016 a 02.09.2017 pre nasledovné ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN,

2) v II. a IV. štvrtroku roka 2017 zo vzoriek odobratých dňa 20.05.2016 a 25.11.2017 pre nasledovné ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni a Cu.

Vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s.r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN vykonalo akreditované laboratórium INGEO – ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008.

c) v roku 2018:

1) III. štvrtroku roka 2018 zo vzorky odobratej dňa 25.08.2018 pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN,

2) IV. štvrtroku roka 2018 zo vzorky odobratej dňa 19.12.2018 pre ukazovatele znečistenia zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, $N-NH_4^+$, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni a Cu.

V III. štvrtroku vzorky odobral a analýzu pre ukazovatele znečistenia zápach, teplota, pH a vodivosť vykonal RNDr. Ján Čapo, NMC spol. s.r.o. Analýzu pre ukazovatele znečistenia zákal, farba, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, Amoniakálne ióny, BSK_5 , NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk} , Zn, Ni, Cu, NEL, TOX_{lim} , AOX, TOC a FN vykonalo akreditované laboratórium INGEO –

ENVILAB, s.r.o., SNAS, reg. č. 103/S-008. V IV. štvrťroku odbery a analýzy vzoriek vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB s.r.o., SNAS, reg. č. 423/S-307.

Pri kontrole bolo zistené, že úroveň hladiny priesakovej kvapaliny je zaznamenávaná v prevádzkovom denníku a od 01.07.2018 do 25.01.2019 nebolo potrebné zabezpečiť odvoz priesakovej kvapaliny na ČOV.

Dodržanie vyššie uvedenej podmienky nie je možné vyhodnotiť, pretože zo znenia podmienky jednoznačne nevyplývajú podmienky merania a metódy a analýzy uvedené v bodoch 1), 2) a 3) tabuľky č. 3.

26. Podmienka I.5.1 časť III. integrovaného povolenia

5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem (polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov), metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ za roky 2015, 2016 a 2017 ku kontrole predložil a na IŽP Košice doručil Topografiu skládky odpadov vypracovanú RNDr. Jánom Čapom, ktorá obsahuje vyššie uvedené požadované údaje. Za kalendárny rok 2018 prevádzkovateľ na IŽP Košice doručil Technickú správu vyhodnotenia topografie skládky odpadov, vypracovanú v januári 2019 Ing. Bohuslavom Katrenčíkom., ktorá neobsahuje údaje o sadaní skládky, pretože prevádzkovateľ REMKO Simík, s.r.o. nemá k dispozícii geodetické zameranie od prevádzkovateľa, ktorý vykonával činnosť v prevádzke do 30.06.2018.

27. Podmienka I.6.1 časť III. integrovaného povolenia

6.1 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie skládky odpadov a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín monitorovacím systémom SENZOR DDS s frekvenciou 1 x ročne. Prvé meranie bude vykonané po prvom hutnení 2 m vrstvy uloženého odpadu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ za rok 2015, 2016 a 2017 predložil a doručil na IŽP Košice Merania tesnosti izolačnej HDPE fólie za rok 2015, 2016 a 2017 vypracované RNDr. Jánom Čapom, ktoré obsahujú údaje o tesnosti HDP fólie v ploche skládky odpadov I. etapy a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín. Z vykonaných meraní tesnosti vyplýva, že umelá tesniaca bariéra z HDPE fólie na báze a svahoch telesa skládky odpadov a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín je tesná. Prevádzkovateľ v rámci vykonanej kontroly nepreukázal, že za rok 2018

vykonával kontrolu tesnenia skládky odpadov (minimálne I. etapy) a akumulácie nádrže priesakových kvapalín monitorovacím systémom SENZOR DDS.

28. Podmienka I.10.1 časť III. integrovaného povolenia

10.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonanou kontrolou a doručenými a predloženými dokladmi bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

29. Podmienka I.10.2 časť III. integrovaného povolenia

10.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonanou kontrolou a doručenými a predloženými dokladmi bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

30. Podmienka I.10.4 časť III. integrovaného povolenia

10.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ elektronickou poštou a listom zo dňa 06.11.2018, doručeným na IŽP Košice dňa 08.11.2018, oznámil vznik mimoriadnej udalosti na skládke odpadov, ku ktorej došlo dňa 03.11.2018. O mimoriadnej udalosti bol vykonaný záznam v prevádzkovom denníku skládky odpadov.

31. Podmienka I.11.2 časť III. integrovaného povolenia

11.2 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dňa 28.02.2019 doručil na IŽP Košice a na Okresný úrad Trebišov Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, iba za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018, keď vykonával činnosť v prevádzke. Dňa 01.04.2019 prevádzkovateľ doručil IŽP Košice opravné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018.

32. Podmienka I.11.3 časť III. integrovaného povolenia

11.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ Evidenčný list skládky odpadov za kalendárny rok 2018 doručil na IŽP Košice a na Okresný úrad Trebišov dňa 28.02.2019. Prevádzkovateľ v predloženom Evidenčnom liste skládky odpadov uviedol iba množstvá odpadov za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018, t. j. za obdobie keď vykonával činnosť v prevádzke, a nie za celý kalendárny rok 2018. Dňa 01.04.2019 prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice opravený Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018, v ktorom doplnil údaje o celkovej rozlohe skládky, celkovej kapacite skládky a voľnej kapacite skládky k 31.12.2018. V predloženom Evidenčnom liste skládky odpadov prevádzkovateľ neuviedol údaje od 01.01.2018 do 30.06.2018, keď činnosť v prevádzke vykonával pôvodný prevádzkovateľ Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526.

33. Podmienka I.11.6 časť III. integrovaného povolenia

11.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorým dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ dňa 08.02.2019 doručil na IŽP Košice v určenej lehote výpisy z účtu ÚFR zo dňa 28.06.2018, 31.12.2018 a 30.01.2019.

K. Prílohy správy Áno

1. Zhodnotenie monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd za 3.1/4 rok 2018 (strany 0-4)
2. Výpisy z účtu ÚFR zo dňa 31.01.2017, 31.01.2018 a 28.06.2018

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky č. A.1.1, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.7, A.1.8, A.1.9, A.2, A.3.2, A.3.3, A.4.1, A.4.2, A.4.7, A.4.11, A.5.2, D.5, F.2, F.10, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.10.1, I.10.2, I.10.4, I.11.2 a I.11.6 časť III. integrovaného povolenia

Nedodržané

Podmienky A.1.11 a A.1.14 pôvodným prevádzkovateľom Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526

Podmienky č. I.3.1 (platná od 13.11.2017) a I.6.1 časť III. integrovaného povolenia prevádzkovateľom REMKO Sirmík, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345

Nie je možné vyhodnotiť

Podmienky A.1.10, I.3.1 (platná do 12.11.2017), I.4.1, I.5.1 a I.11.3 časť III. integrovaného povolenia

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe kontroly vybraných podmienok integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke IŽP Košice konštatuje, že na základe zistení vykonanou kontrolou vykoná kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia aj u prevádzkovateľa Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526, ktorý vykonával činnosť v prevádzke v čase kontrolovaného obdobia od 02.12.2015 do 30.06.2018. IŽP Košice v rámci vykonanej kontroly vyhodnotil aj podmienky integrovaného povolenia A.1.11 a A.14, časť III. integrovaného povolenia, ktorých nedodržanie má vplyv na nového prevádzkovateľa REMKO Sirmík, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, pretože podľa podmienky č. A.1.4 časť III. integrovaného povolenia a ustanovenia § 26 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Kontrolou vybraných podmienok integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirmík“ IŽP Košice zistil, že prevádzkovateľ REMKO Sirmík, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice,

IČO: 36 573 345 pri vykonávaní činnosti v prevádzke čiastočne nedodržiaval nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1. Podmienku č. I.3.1 (platnú od 13.11.2017) časť III. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť, RL_{550} , $CHSK_{Cr}$, $N-NH_4$, BSK_5 , NL , Hg , Cd , As , Pb , Cr_{celk} , Zn , Ni , Cu	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	3)
NEL , TOX_{lim} , AOX , TOC , FN	2 x ročne, perióda 6 mesiacov	1), 2)	3)

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Merania budú vykonávané v miestach merania: nad skládkou vo vrte H_5 pod skládkou vo vrtoch H_2 , H_3 a H_4 .

3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

pretože v III. štvrtroku roka 2018 nevykonával monitorovanie kvality podzemných vôd pre určené ukazovatele znečistenia vo vrte H_5 (nad skládkou) a vo vrte H_4 (pod skládkou). Uvedené vyplýva zo Zhodnotenia monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd za 3.1/4 rok 2018, vypracovaného v septembri 2018 spoločnosťou NMC spol. s r.o., RNDr. Jánom Čapom.

2. Podmienku č. I.6.1 časť III. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie skládky odpadov a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín monitorovacím systémom SENZOR DDS s frekvenciou 1 x ročne. Prvé meranie bude vykonané po prvom hutnení 2 m vrstvy uloženého odpadu.“

pretože prevádzkovateľ v kalendárnom roku 2018 nevykonával kontrolu tesnenia skládky odpadov (minimálne I. etapy) a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín monitorovacím systémom SENZOR DDS.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu doplatenia ÚFR k 31.12.2018 v súlade s platnou projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirmík“ časť Skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný – SO 019 Rekultivácia, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holičska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, ktorého súčasťou je aj prepočet nákladov ÚFR, a ktorá

bola schválená rozhodnutím IŽP Košice č. 2700-440003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2019 so zohľadnením celkovej a voľnej kapacity skládky odpadov k 31.12.2018,

- b) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt,
- c) vyzve prevádzkovateľa podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu zmeny podmienok I.3.1. a I.4.1 časť III. integrovaného povolenia, v ktorých budú jednoznačne určené podmienky merania, zmeny právnych predpisov a zosúladenia údajov o prevádzke v integrovanom povolení a platnom prevádzkovom poriadku.

Správu o environmentálnej kontrole č. 75/2018/P vypracovala Ing. Eva Merjavá dňa 02.04.2019 a s výsledkom kontroly a obsahom správy bude prevádzkovateľ oboznámený doručením Správy o environmentálnej kontrole.

M. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Eva Merjavá

.....

Ing. Juraj Berák

.....