



Číslo: 6428-21301/57/2019/Val

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 27/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Jana Valachovičová	Číslo preukazu: 187
Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 329
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	jana.valachovicova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.	
Adresa sídla:	Priemyselná 720, 072 22 Strážske	
IČO:	36 578 380	
Kontrola oznámená:	21.05.2019	Spôsob: Telefonicky

Zástupca: RNDr. Ľubomír Pančišin Funkcia: konateľ
Telefón: 056 / 687 12 12
Elektronická adresa: pancisin@diakol.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výrobňa formaldehydu IV
Adresa prevádzky: Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Variabilný symbol: 570190104
Integrované povolenie: 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04
Vydané: 27.12.2004
Právoplatné: 13.1.2005
Projektovaná kapacita:
Kategória:

4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 4.6.2015 – 4.6.2018
Posledná kontrola: 4.6.2018 – 3.8.2018
Kontrolované obdobie: 5.6.2018 – 24.5.2019
Začatie kontroly: 24.5.2019
Prvé miestne zisťovanie: 24.5.2019
Vypracovanie správy: 27.6.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok: 5
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná a čistá. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia
3. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku – schválený SIŽP, IŽP Košice, inšpektorátom ochrany vôd
4. Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a technického stavu zásobníkov, záchytných nádrží a potrubných rozvodov
5. Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
6. Oboznamovací list o preškolení zamestnancov
7. Evidenčné listy odpadov

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1.2.1, časť II. integrovaného povolenia

- 1.2.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je také ako je uvedené v integrovanom povolení.

2. Podmienka č. 1.2.2, časť II. integrovaného povolenia

- 1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave.

3. Podmienka č. 1.2.5, časť II. integrovaného povolenia

- 1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklad o zaškolení zamestnancov o integrovanom povolení.

4. Podmienka č. **1.2.6, časť II. integrovaného povolenia**

1.2.6 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

5. Podmienka č. **1.3.4, časť II. integrovaného povolenia**

1.3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, anexová voda, demineralizovaná voda, brýdové vody, zemný plyn, technologická para, stlačený vzduch, dusík z tlakových fliaš.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa iba povolené druhy energií a médií.

6. Podmienka č. **1.3.5, časť II. integrovaného povolenia**

1.3.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby spotreba metanolu v ročnom priemere neprekročila hodnotu 450 kg na 1 tonu vyrobeného 37 % formalínu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil, aby spotreba metanolu v ročnom priemere neprekročila hodnotu 450 kg na 1 tonu vyrobeného 37 % formalínu.

7. Podmienka č. **1.3.6, časť II. integrovaného povolenia**

1.3.6 Prevádzkovateľ musí na nástrek do hornej časti absorbčnej kolóny používať brýdové vody vznikajúce ako odpadové vody z Výrobne MF lepidiel, ak ich má k dispozícii a zodpovedajú predpísaným požiadavkám na kvalitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ na nástrek do hornej časti absorbčnej kolóny používa brýdové vody vznikajúce ako odpadové vody z Výrobne MF lepidiel.

8. Podmienka č. **1.4.1, časť II. integrovaného povolenia**

1.4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ev. č. 1/04/2016 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4633-19434/Hut/570190104/Z14 zo dňa 20.06.2016,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

Technicko- prevádzkové parametre (TPP)	Ustálený stav podľa STPP a TOO	Poruchový stav podľa STPP a TOO	Vyhodnotenie v čase kontroly dňa 24.5.2019 o 11:45 h
Linka chemických predúprav			
Teplota na Ag - katalyzátore	550 až 650 °C	> 650 650 až 700 °C	581,9 °C v súlade
Teplota plynov za chladičom E 310 (za reaktorom)	90 až 120 °C	> 120 °C	98,7 °C v súlade
Teplota plynov pred absorbciou	50 °C až 75°C	> 78 °C	65,2 °C v súlade
Teplota plynov za absorbciou	15 °C až 30°C	> 33 °C	21,6 °C v súlade
Obsah kyslíka v odplynch v potrubí pred spaľovňou	0 až 1,5% obj.	> 2% obj.	0,3 % obj. v súlade
Obsah CO v spalinách do komína	0 – 30 mg/m ³	> 30 mg/m ³	0,0 mg/m ³ v súlade
Tlak pary v kotle	0,8 – 1,2MPa	> 1,2 MPa	1,09 MPa v súlade

9. Podmienka č. 1.4.2, časť II. integrovaného povolenia

1.4.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby obsah kyslíka v plynch v potrubí pred spaľovňou neprekročil hodnotu 2 % obj. Ak sa táto hodnota prekročí, musí prevádzkovateľ zabezpečiť jej zníženie pod hodnotu 2 % obj. do 60 minút.

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

Dňa 24.05.2019 o 11:45 hod. bol počas kontroly odkontrolovaný obsah kyslíka v plynch v potrubí pred spaľovňou a predmetný obsah kyslíka neprekročil hodnotu 2 % obj.

10. Podmienka č. 1.4.3, časť II. integrovaného povolenia

1.4.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsah oxidu uhoľnatého (CO) v spalinách odvádzaných zo spaľovne odplynov do komína meraný inštalovaným automatickým kontinuálnym analyzátorom, neprekročil hodnotu 50 mg.m⁻³. Ak sa táto hodnota prekročí, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť jej zníženie pod hodnotu 50 mg.m⁻³ do 30 minút. Odlišne od tohto môže byť počas nábehu spaľovne odplynov hodnota 50 mg.m⁻³ prekročená po dobu až 90 minút.

Prevádzkovateľ môže zabezpečovať meranie oxidu uhoľnatého (CO) ako meranie technicko - prevádzkového parametra a na také meranie sa potom nevzťahujú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia na kontinuálne meranie automatizovanými meracími systémami.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 24.05.2018 o 11:45 hod. bol počas kontroly odkontrolovaný obsah oxidu uhoľnatého v spalínach odvádzaných zo spaľovne odplynov do komína meraný inštalovaným automatickým kontinuálnym analyzátorom, a predmetný obsah oxidu uhoľnatého neprekročil hodnotu 50 mg.m⁻³.

11. Podmienka č. 1.5.5, časť II. integrovaného povolenia

1.5.5 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať celý priestor stáčišťa, koľajiska a záchytnej nádrže čistý a prázdny.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiava celý priestor stáčišťa, koľajiska a záchytnej nádrže čistý a prázdny.

12. Podmienka č. 1.5.7, časť II. integrovaného povolenia

1.5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby upravené manipulačné plochy 4a., 5a a 6a slúžiace na stáčanie metanolu zo železničných cisterien s vrchným hrdlom boli celistvé a neboli na nich žiadne trhliny, ktoré by spôsobili únik nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Manipulačné plochy môžu byť používané iba na zabezpečenie prístupu obslužného personálu ku stáčaným cisternám.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil, aby upravené manipulačné plochy 4a., 5a a 6a slúžiace na stáčanie metanolu zo železničných cisterien s vrchným hrdlom boli celistvé a neboli na nich žiadne trhliny. Manipulačné plochy sú používané iba na zabezpečenie prístupu obslužného personálu ku stáčaným cisternám.

13. Podmienka č. 1.5.12, časť II. integrovaného povolenia

1.5.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

14. Podmienka č. 1.5.15, časť II. integrovaného povolenia

1.5.15 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu škodlivých látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky manipulačné a skladovacie plochy sú nepriepustné a odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.

15. Podmienka č. 1.5.16, časť II. integrovaného povolenia

1.5.16 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročnú odbornú prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročnú odbornú prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročnú odbornú prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ustanovil do funkcie vodohospodára Ing. Michala Juštíka, pracovníka spoločnosti Ekologické služby, a.s. Strážske.

16. Podmienka č. 2.2.1, časť II. integrovaného povolenia

2.2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a priemyselných odpadových vôd z HTO, laboratória a pracoviska regenerácie Ag - katalyzátora do chemickej kanalizácie cez ZC č. I. Vzhľadom na charakter vypúšťania opísaný v bode 1.1 tohto rozhodnutia sa emisné limity pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd nestanovujú. Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať odpadové vody v súlade s uzavretou zmluvou s prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil odvádzanie splaškových odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a priemyselných odpadových vôd z HTO, laboratória a pracoviska regenerácie Ag - katalyzátora do chemickej kanalizácie cez ZC č. I. Prevádzkovateľ vypúšťa odpadové vody v súlade s uzavretou zmluvou s prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV spoločnosťou Ekologické služby, a.s. Strážske.

17. Podmienka č. 6.1, časť II. integrovaného povolenia

6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil havarijný plán, ktorý bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č.: 7830-37590/52/2015/Var dňa 11.12.2015.

18. Podmienka č. 6.3, časť II. integrovaného povolenia

6.3 Všetky jednoplášťové nádrže a použité obaly škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký alebo väčší ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak (napr. STN 920 800). Záchytné vane musia byť bezodtokové.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky jednoplášťové nádrže a použité obaly znečisťujúcich látok sú umiestnené v záchytnej vani. Záchytné vane sú bezodtokové.

19. Podmienka č. 6.5, časť II. integrovaného povolenia

6.5 Priestory okolo havarijných nádrží musia byť udržiavané v čistote.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiava priestory okolo havarijných nádrží v čistote.

20. Podmienka 6.8, časť II. integrovaného povolenia

6.8 Prevádzkovateľ musí mať k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok.

21. Podmienka č. 6.16, časť II. integrovaného povolenia

6.16 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol č. 641/2018 zo dňa 25.04.2018 o skúške tesnosti zásobníka formalínu – H 0027.1 o objeme 486,0 m³ s dátumom trvania skúšky 23.04.- 24.04.2018.
2. Protokol č. 640/2018 zo dňa 27.04.2018 o skúške vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 583,0 m³ s dátumom trvania skúšky 23.04.- 26.04.2018.

3. Protokol č. 488/2016 zo dňa 21.03.2016 skúške vodotesnosti záchytnej nádrže pre zásobníky na adjustáciu formaldehydu o objeme 72,0 m³ s dátumom trvania skúšky 15.03.- 17.03.2016.
4. Protokol č. 389/2014 zo dňa 30.05.2014 o kontrole vodotesnosti záchytnej nádrže na stáčacej stanici cisterien metanolu o objeme 122,4 m³ s dátumom trvania skúšky 26.05.- 28.05.2014.
5. Protokol č. 390/2014 zo dňa 30.05.2014 o kontrole skúšky tesnosti nádrže zásobník metanolu H 201 o objeme 4370 m³ s dátumom trvania skúšky 28.05.2014.
6. Protokol č. 393/2014 zo dňa 05.06.2014 o kontrole vodotesnosti záchytnej nádrže skladového zásobníka metanolu H 201 o objeme 5600 m³ s dátumom trvania skúšky 02.06. - 04.06.2014.
7. Protokol č. 487/2016 zo dňa 15.03.2016 o kontrole skúšky tesnosti potrubná vetva formaldehydu z adjustačnej nádrže do nádrže H 025 o dĺžke 250 m a priemere 0,08 m s dátumom trvania skúšky 14.03. - 15.03.2016.
8. Protokol č. 394/2014 zo dňa 09.06.2014 o kontrole skúšky tesnosti potrubného rozvodu metanolu o dĺžke 600 m a priemere 0,25 m (do zásobníka H 201) s dátumom trvania skúšky 04.06 - 05.06.2014.
9. Protokol č. 395/2014 zo dňa 09.06.2014 o kontrole skúšky tesnosti potrubného rozvodu metanolu o dĺžke 650 m a priemere 0,08 m (zo zásobníka H 201 do výroby) s dátumom trvania skúšky 05.06 - 06.06.2014.
10. Protokol č. 382/2014 zo dňa 16.05.2014 o kontrole skúšky tesnosti potrubného rozvodu formaldehydu o dĺžke 600 m a priemere 0,08 m (z výroby do skladov a späť) s dátumom trvania skúšky 14.05.2014 – 15.5.2014.
11. Protokol č. 388/2014 zo dňa 26.05.2014 o kontrole skúšky tesnosti potrubného rozvodu na plnenie formalínu do autocisterien o dĺžke 20 m a priemere 0,08 m (z výtlaku čerpadla formaldehydu po plniace rameno) s dátumom trvania skúšky 22.05.-23.05.2014.
12. Protokol č. 643/2018 zo dňa 27.04.2018 o kontrole skúšky tesnosti potrubný rozvod - vetva č. 01-Fd-100-NEC-A o dĺžke 82 m a priemere 0,1 m s dátumom trvania skúšky 25.04-26.04.2018.
13. Protokol č. 644/2018 zo dňa 30.04.2018 o kontrole skúšky tesnosti potrubný rozvod - vetva č. 02-Fd-100-NEC-A o dĺžke 82 m a priemere 0,1 m s dátumom trvania skúšky 26.04-27.04.2018.

Skúšky vykonal a protokoly uvedené v bodoch 1 až 13 vypracoval Ing. Vladimír Mikitka, samostaný defektoskopický pracovník, číslo certifikátu: 275/12/II, 270/17/III (NDT LT/AB 2. Stupeň).

Výsledkom všetkých uvedených skúšok a meraní tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov je záver, že skúšané nádrže a záchytné vane vyhovujú podmienkam tesnosti.

22. Podmienka č. 6.18, časť II. integrovaného povolenia

6.18 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa

zaobchádza s nebezpečnými látkami. S prevádzkovým poriadkom musí byť pravidelne oboznámená obsluha stavieb a zariadení v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok.

23. Podmienka č. 9.1.3, časť II. integrovaného povolenia

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

24. Podmienka č. 9.1.5, časť II. integrovaného povolenia

9.1.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby metanolu a vypočítanej mernej spotreby metanolu na tonu formalínu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby metanolu a vypočítanej mernej spotreby metanolu na tonu formalínu.

25. Podmienka č. 9.3.4, časť II. integrovaného povolenia

9.3.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

26. Podmienka č. 9.5, časť II. integrovaného povolenia

9.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonáva priebežne.

27. Podmienka č. 9.6.3, časť II. integrovaného povolenia

9.6.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil za rok 2018 údaje do národného registra znečisťovania poverenej organizácii SHMÚ dňa 21.5.2018. Uvedená podmienka je neaktuálna z dôvodu zmeny legislatívy.

28. Podmienka č. 9.6.4, časť II. integrovaného povolenia

9.6.4 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Za rok 2018 spoločnosť DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. podala ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním a zaslala ho listom na SIŽP a Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 23.1.2019. Uvedená podmienka je neaktuálna z dôvodu zmeny legislatívy.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 28/28

Podmienky: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.5, 1.5.7, 1.5.12, 1.5.15, 1.5.16, 2.2.1, 6.1, 6.3, 6.5, 6.8, 6.16, 6.18, 9.1.3, 9.1.5, 9.3.4, 9.5, 9.6.3, 9.6.4

Nedodržané v časti

0/28

Nedodržané

0/28

Nie je možné vyhodnotiť

0/28

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s vybranými podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Jana Valachovičová

.....

Za SIŽP: Ing. Katarína Hutňanová

.....