



Číslo: 7255-29569/47/2019/Kur

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHLĎADU

č. 34/2019/Kur/Z

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného zákona.

A. ŠSD

Podnet:

Nie

Výsledok:

Súladi so stavebným zákonom.

Stavba nebude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ

Odstúpenie:

Nie

Komu:

-

B. Poverení zamestnanci

Inšpektor:

Ing. Ján Kurillo

Číslo preukazu: 535

Telefón:

048 471 96 56

Elektronická adresa:

jan.kurillo@sizp.sk

Inšpektor:

RNDr. Igor Jedlovský

Číslo preukazu: 339

Telefón:

048 471 96 54

Elektronická adresa:

igor.jedlovsky@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

FORTISCHEM a. s., Nováky -

Adresa:

M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky -

Zástupca: RNDr. Danišová- Funkcia: - vedúca oddelenia technicko – legislatívneho Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík
Telefón: 046/568 3220-
Elektronická adresa: maria.danisova@fortischem.sk

C. Stavebník

Názov podľa OR: FORTISCHEM a. s., Nováky
Adresa sídla: M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky
IČO: 46 693 874
ŠSD oznámený: 12. 7. 2019 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: p. Ľubomír Uhlár Funkcia: člen predstavenstva spoločnosti FORTISCHEM a. s., Nováky a riaditeľ technického úseku
Telefón: 046/568 4040
Elektronická adresa: lubomír.uhlár@fortischem.sk

D. Stavba

Názov: Odstránenie technologických zariadení a objektov odstavenej prevádzky ortuťovej elektrolýzy
K. ú.: Nováky
Pozemky p. č.: 390/501, 390/130, 390/142, 390/143, 390/501, 390/107, 390/126, 390/118, 390/116, 390/114, 390/27, 390/26 - odstránenie technológie
390/124 a 390/125 - odstránenie dvoch objektov - stavieb
Ulica, obec: M. R. Štefánika, č.1
Okres: Prievidza
Opis umiestnenia: Odstránenie zariadení technológie výroby ortuťovej elektrolýzy a odstránenie objektov Vodíková kompresorová stanica I a Vodíková kompresorová stanica II sa realizuje v prevádzke „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, ktorá je v areáli spoločnosti FORTISCHEM a. s., Nováky.
Projektová dokumentácia: Nie je, iba nákres, popis prác a technologické postupy. Nákres (situácia) zobrazuje umiestnenie objektov v prevádzke s označením číslami a popis prác uvádza v každom objekte rozsah odstraňovania zariadení technológie v odstavenej ortuťovej elektrolýze s odstránením dvoch objektov.
Búracie povolenie: Áno
Vydané: SIŽP, IŽP Banská Bystrica
Číslo: 6838-41825/2018/Kur/470100806/Z12-OdS
Dňa: 29.11.2018
Právoplatné: 3.1.2019
Zrušené: Nie
Dňa: -
Právoplatné: -

E. Časová os

Začatie ŠSD: 18.7.2019
Prvé miestne zisťovanie: 18.7.2019
Vypracovanie záznamu: 12.8.2019
Doručenie záznamu: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 8
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Iné: Áno Kópie denných záznamov zo stavebného denníka predmetnej stavby 3

G. Zameranie ŠSD – opis

ŠSD bol zameraný na preverenie, či sa odstraňovanie zariadení technológie odstavenej ortuťovej elektrolýzy uskutočňuje podľa schválenej dokumentácie a v súlade s podmienkami rozhodnutia určenými pre jej uskutočnenie.

H. Rozsah SO – opis

– zrealizovanie demontáže a následného odvozu technologických zariadení (vyčistené zariadenia od nebezpečných látok) a to nasledovne:

- transformátora v objekte **Meniareň 5x30 kA**
- čerpadiel, elektrolyzérov, chladiča, kompresora, kovových anód, mosta z pásoviny, odlučovača ortuti z lúhu, panelového rozvádzača, runerových anód, riadiaceho rozvodného panela, rozdeľovača soľanky, rozvádzača, usmerňovača galfont, ventilátora, výmenníka tepla, zásobníka hydroxidu sodného, zásobníka vzduchu a priemyselných potrubí v objekte **Hala elektrolýzy**
- zásobníka spätnej soľanky v objekte **Úprava soľanky**
- montážneho stola, medenej pásoviny a krátkospojovačov v objekte **Montážna hala**
- transformátora v objekte **Meniareň prúdu – Transformátory 5x30 kA**
- zariadenia kompenzácie v objekte **Meniareň prúdu**
- nádrže na rozpúšťanie soli v objekte **Rozpúšťacia nádrž soli**
- čerpadiel, dechlorátora, chladičov chlóru, soľanky a lúhu, filtrov, nádrže, rozvádzača, vývevy, zásobníkov a potrubia v objekte **Úprava soľanky**
- filtrov, chladiča, zariadenia na meranie a reguláciu, nádržky, vzdušníka a zmiešavacieho zásobníka v objekte **Výroba lúhu II, zásobníky**
- vodokružkovej vývevy v objekte **Vodíková kompresorová stanica I**
- piestového kompresora v objekte **Vodíková kompresorová stanica II**
- demolácia dvoch objektov bez použitia trhavín a to Vodíkovej kompresorovej stanice I a Vodíkovej kompresorovej stanice II.

I. Rozostavanosť stavby – opis

V jednotlivých objektoch predmetnej prevádzky boli vykonané práce odstraňovania zariadení technológie v odstavenej ortuťovej elektrolýze nasledovne:

- **Meniaren 5x30 kA objekt č. 2116** – vybratie oleja z dvoch transformátorov a ich následná demontáž,
- **Hala elektrolýzy objekt č. 2108** – vykonanie demontáže čerpadiel Hg, elektrolyzéro v UHDE 100kA, chladiča H₂, kompresorov vzduchu, mosta z pásoviny (Cu), odlučovača ortuti z lúhu (rozkladné veže), lúhových hrncov, runerových titánových anód, výmenníka tepla, kratkospojovačov a časti priemyselných potrubí v objekte, káblových rozvodov (elektro, MaR, ASRTP),
- **Montážna hala objekt č. 2115** – odstránenie montážneho stola, medenej pásoviny a kratkospojovačov,
- **Meniaren prúdu objekt č. 2106** – odstránenie zariadení sa nezačalo ešte realizovať,
- **Meniaren prúdu objekt č. 2201** – odstránenie zariadení kompenzácie sa nezačalo ešte realizovať,
- **Rozpúšťacia nádrž soli objekt č. 2301** – boli začaté práce na odstránení nádrže na rozpúšťanie soli a bude sa v nich pokračovať,
- **Úprava soľanky objekt č. 2302** – vykonaná demontáž čerpadiel, dechlorátora a časti potrubia v objekte
- **Výroba lúhu II, zásobníky objekt č. 2309** – zatiaľ sa nič nerealizovalo,
- **Vodíková kompresorová stanica I objekt č. 2310 , Vodíková kompresorová stanica II objekt č. 2311**– práce na odstránení vodokrúžkovej vývevy a piestových kompresorov (3ks) neboli začaté a demolácie týchto objektov sa vykonávajú až následne,
- **Úprava (soľankové) hospodárstvo objekt č. 2111** – neboli začaté práce na demontáži technológie a oceľovej konštrukcie.

Stavebník oznámil listom doručeným inšpekcii dňa 7.3.2019 začatie prác dňom 4.3.2019 a zhotoviteľom odstránenie zariadení technológie odstavenej výroby ortuťovej elektrolýzy a demolácií dvoch objektov je spoločnosť EUROSTEEL CAPITAL, s. r. o., Čaklov. Prepravu nebezpečných odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi bude realizovať RAMEKO, s. r. o., Čaklov.

J. <u>Stavebný denník</u>	Áno
Prvý záznam:	4.3.2019
Číslo listu:	0165081
Obsah záznamu:	Školenie pracovníkov s preskúšaním o BOZP a následne odovzdanie objednávateľom a prevzatie zhotoviteľom staveniska
Predposledný záznam:	13.7.2019Kliknutím zadáte dátum.
Číslo listu:	0057731
Obsah záznamu:	Očistenie podlahy tlakovou vodou a nakladanie odpadu do vriec Big - bag
Posledný záznam:	18.7.2019
Číslo listu:	0057732
Obsah záznamu:	Zápis z výkonu ŠSD dňa 18.7.2019

K. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Nákras, popis prác a technologické postupy
3. Stavebný denník

L. Kontrolné zistenia

Stavebník a zhotoviteľ uskutočňujú odstránenie zariadení technológie odstavenej výroby ortuťovej elektrolýzy podľa schválených dokumentov a dodržiavajú podmienky pre odstránenie zariadení určené v právoplatnom rozhodnutí vydanom inšpekciou.

M. Prílohy záznamu Áno

1. Fotodokumentácia
2. Kópie denných záznamov (listov) v stavebnom denníku predmetnej stavby.

N. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že stavebník odstraňuje zariadenia technológie odstavenej výroby ortuťovej elektrolýzy podľa schválených dokumentov a dodržiava podmienky pre odstránenie zariadení určené v právoplatnom rozhodnutí. Požadované doklady inšpekciou stavebník predloží v kolaudačnom konaní. Inšpekcia nezistila porušenie stavebného zákona.

O. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ján Kurillo

 RNDr. Igor Jedlovský