



Číslo: 6372-27785/57/2019/Mil/Z

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 31/2019/Mil/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 127
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Renáta Brezinová	Číslo preukazu: 560
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	renata.brezinova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: U.S.Steel Košice, s.r.o.
Adresa sídla: Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
Kontrola oznámená: 16.07.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Miroslav Krištofik Funkcia: Riaditeľ pre environmentálnu stratégiu
Ing. Peter Labaš Funkcia: Manažér pre odpady
Telefón: 055/ 673 4942
Elektronická adresa: plabas@sk.uss.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka nie nebezpečného odpadu
Adresa prevádzky: Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
Variabilný symbol: 570021608
Integrované povolenie: č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 v znení neskorších zmien
Vydané: 31.7.2008
Právoplatné: 13.8.2008
Projektovaná kapacita: 7 507 000 m³
Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 1.1.2014 – 12.5.2015
Posledná kontrola: 13.5.2015 – 10.6.2015
Kontrolované obdobie: 1.4.2019 – 15.5.2019
Začatie kontroly: 28.5.2019
Prvé miestne zisťovanie: 28.5.2019
Vypracovanie správy: 25.7.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: 11
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola bola vykonaná na základe podnetu týkajúceho sa znečisťovania ovzdušia „sivý závoj prachu“ v obci Veľká Ida, doručeného IŽP Košice dňa 17.04.2019, zaevidovaného pod č. P86/2019.

Predmetom kontroly je prevádzka „Skládka nie nebezpečného odpadu“ ako potencionálne možného zdroja nadmerného znečistenia ovzdušia v obci Veľká Ida, mesiacoch 02/2019 (18.02.2019 a 19.02.2019) a 04/2019 (01.04.2019 a 02.04.2019), počas ktorých bolo vyhlásené upozornenie na smogovú situáciu, a iné dni počas ktorých bola zvýšená koncentrácia imisií TZL (PM₁₀) v ovzduší zaznamenaná stanicou SHMU Veľká Ida. Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s podaným podnetom. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou bránou. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo sociálno-prevádzkovej budovy, na ktorých je osadená cestná váha s pokračovaním k vjazdu do skládky odpadov a k obsluhu nádrže priesakových kvapalín boli udržiavané v čistote. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Sociálno-prevádzková budova bola sprístupnená. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej váhe. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované elektronickým spôsobom. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je ďalej popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.7.2008 v znení neskorších zmien
2. Schválený prevádzkový poriadok PRP/AE/0008
3. Prevádzkový denník skládky odpadov

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1.1, bod 1. Všeobecné podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit:

„1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností prevádzkovateľ zabezpečil v súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým poriadkom

vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2. Podmienka č. 4.1, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit.:

„4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom PRP/AE/0008, Skládku nie nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 27.6.2017“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom pre skládku nie nebezpečných odpadov v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov PRP/AE/0008, Skládku nie nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 27.6.2017 (schválený rozhodnutím IŽP Košice č. 5733-25223/2017/Ant/570021608/Z11 zo dňa 10.08.2017) a kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov v dňoch 18.02.2019, 19.02.2019, 01.04.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 10.04.2019, 14.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019 a 13.05.2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkoval skládku odpadov s súladom so schváleným prevádzkovým poriadkom skládky odpadov.

3. Podmienka č. 4.4, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit.:

„4.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), ktorá bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola úmerná množstvu denne privezeného odpadu, nachádzala sa na najnižšej úrovni prevádzkovanej časti skládky odpadov. Okolo aktívnej prevádzkovanej časti odpadov prevádzkovateľ pripravoval spevnené valy z nespracovanej trosky za účelom zníženia prašnosti počas ukladania odpadov do telesa skládky odpadov a ďalšej manipulácie s ním.

4. Podmienka č. 4.7, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit.:

„4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii mal rezervu materiálu na 14 pracovných dní.

5. Podmienka č. 4.8, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia:

„4.8 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ umiestňoval odpady na skládke odpadov takým spôsobom, že zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

6. Podmienka č. 4.12, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia:

„4.12 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov v dňoch 18.02.2019, 19.02.2019, 01.04.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 10.04.2019, 14.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019 a 13.05.2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonával opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou 4 x denne a spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky 3 x denne, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

7. Podmienka č. 4.13, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit:

„4.13 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravoval svahy skládky odpadov prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania prevádzkovateľ udržiaval v okolí skládky odpadov poriadok a upravuje svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov. V čase kontroly bolo okolie skládky odpadov čisté, svahy skládky odpadov boli priebežne prekryvané materiálom určeným na prekrytie odpadov.

8. Podmienka č. 4.14, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit.:

„4.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky odpadov počas kontroly vizuálne kontroloval a priebežne zabezpečoval, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

8/8

Nedodržané v časti

0/8

Nedodržané

0/8

Nie je možné vyhodnotiť

0/8

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

.....

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová

.....

Prevzal osobne dňa 26.07.2019: Ing. Martoš