



Číslo: 6361-14800/2021/Šin/370370104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2021/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	ustanovenie § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	ustanovenie § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Juraj Šimon	Číslo preukazu: 621
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	juraj.simon@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.	
Adresa sídla:	Neded 844, 925 85 Neded	
IČO:	34 144 587	
Kontrola oznámená:	02.03.2021	Spôsob: Telefonicky
Zástupcovia:	Ing. Štefan Jancsó	Funkcia: predseda predstavenstva

Telefón: 031/77 94 133
Elektronická adresa: stko14@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: NEDED - Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Adresa prevádzky: lokalita „Csóványos“
Variabilný symbol: 370370104
Integrované povolenie: 1603-14300/2013/Poj/370370104
Vydané: 31.5.2013
Právoplatné: 27.6.2013
Projektovaná kapacita: 245 700 m³
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 6.10.2016 – 3.4.2018
Posledná kontrola: 27.3.2018 – 17.5.2018
Kontrolované obdobie: 4.4.2018 – 9.3.2021
Začatie kontroly: 9.3.2021
Prvé miestne zisťovanie: 9.3.2021
Vypracovanie správy: 3.5.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 45
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

V rámci kontroly bola dňa 09. 03. 2021 vykonaná SIŽP miestna obhliadka v prevádzke „NEDED - Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ (ďalej len „prevádzka“), prevádzkovateľa Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 844, 925 85 Neded (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného SIŽP rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 06. 2013 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestnej obhliadky na skládke odpadov prebiehalo ukladanie odpadu a zhutňovanie kompaktorom BOMAG. Na skládku odpadov bolo dovezených 23 100 kg odpadu, z čoho odpadu kat. číslo 20 03 07 – Objemný odpad bolo 12 130 kg, kat. č. 20 03 01 – Zmesový komunálny odpad bolo 10 400 kg a kat. č. 19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 bolo v množstve 570 kg.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013
2. Protokoly o vážení odpadu zo dňa 09. 03. 2021
3. Objednávka pre Duslo, a.s. na zneškodnenie odpadovej vody (19 07 03 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02)
4. Požiadavka pre Duslo, a.s. na uzatvorenie zmluvy o odbere odpadovej vody zo dňa 26. 10. 2020
5. Zmluva č. 63 21 08 0019 zo dňa 19. 03. 2021 o zneškodňovaní odpadových vôd a odpadov uzatvorená so spoločnosťou Duslo, a.s.
6. Zmluva č. P029/2011-F zo dňa 02. 01. 2011 o odovzdávaní odpadových vôd s ČOV Vlčany
7. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018, 2019 a 2020
8. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2018, 2019 a 2020
9. Záverečná správa z monitoringu skládky TKO Neded za rok 2018, 2019, 2020
10. Sumár vážení podľa druhu odpadu za celé kontrolované obdobie

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka III.A.1.10

Prevádzkovateľ je povinný umožniť Inšpektorátu kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka III.A.2.1

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je pod nepretržitou kontrolou v zabezpečených zmenách. Počas prevádzkových hodín, čo je od 7:00 do 15:00 kontrolu zabezpečuje obslužný personál prevádzkovateľa, mimo prevádzkových hodín a cez víkend je skládka zabezpečená kontrolou strážnika a strážneho psa. Prevádzka je zabezpečená aj kamerovým systémom pri bráne.

3. Podmienka III.A.2.9

Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykatelnou bránou. Brána pred vstupom do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknutá.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Do areálu prevádzky sa dá vstúpiť iba hlavnou bránou, ktorá je uzamykateľná a sledovaná kamerovým systémom. Areál prevádzky je zabezpečený súvislým a neporušeným oplatením – drôteným pletivom. Hlavná brána je odomknutá iba počas prevádzkovej doby od 7:00 do 15:00 hod..

4. Podmienka **III.A.2.16**

Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber znečistených vôd zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, splaškových vôd a priesakových kvapalín.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odovzdáva priesakovú kvapalinu a znečistené vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov spoločnosti Duslo, a.s. na základe objednávky. Za kontrolované obdobie bolo týchto kvapalín vyvezených 1 030,4 ton (priesaková kvapalina a znečistené vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov). Prevádzkovateľ podal Požiadavku na uzatvorenie zmluvy zo dňa 26. 10. 2020 spoločnosti Duslo, a.s. na zneškodnenie odpadov kat. číslo: 13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody, 13 05 07 – voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody, 19 07 03 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02. Prevádzkovateľ doposlal SIŽP dňa 28. 04. 2021 Zmluvu č. 63 21 08 0019 zo dňa 19. 03. 2021 o zneškodňovaní odpadových vôd a odpadov uzatvorenú so spoločnosťou Duslo, a.s.. Splaškové vody z prevádzky sa vyvážajú do čistiarne odpadových vôd Vlčany na základe zmluvy č. P029/2011-F zo dňa 02. 01. 2011. Za kontrolované obdobie bolo z prevádzky vyvezených 90 m³ splaškových vôd. Podmienka III.A.2.16 je **nedodržaná v časti zabezpečiť zmluvne odber znečistených vôd zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a priesakových kvapalín** počas celého kontrolovaného obdobia.

5. Podmienka **III.A.2.22**

Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie postupne dobudovávať vertikálne odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov z III. etapy – 1. časti skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Z fotodokumentácie vyhotovenej počas miestnej obhliadky je možno vidieť, že si prevádzkovateľ podmienku plní a postupne dobudováva odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva skládkových plynov podľa projektovej dokumentácie až na úroveň konečného zavážania skládkového telesa.

6. Podmienka **III.C.1**

Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na záveternej časti skládky odpadov má prevádzkovateľ vybudovanú záchytnú sieť na úlety zo skládky. V prípade, že úlety zo skládky skončia mimo areál prevádzky, sú vyzbierané obsluhou prevádzky. V čase miestnej obhliadky bola orná pôda okolo celej prevádzky čistá – bez úletov.

7. Podmienka **III.D.4**

Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu do skládkovacích priestorov (kaziet) je povolené len takým spôsobom, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Miestnou obhliadkou bolo zistené, že odpad sa v čase kontroly priebežne vozil nákladnými autami na skládku a ukladal na aktívnu III. etapu - 1. časť skládky. Umiestňovanie odpadu na skládku bolo vykonávané v zmysle kontrolovanej podmienky tak, že bola zabezpečená stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov s ohľadom na zabránenie zosuvov.

8. Podmienka **III.D.10**

V zariadení na zneškodňovanie odpadov je povolené skládkovanie odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Skládkovanie odpadov pre III. etapu 1. časť je povolené na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 10. 02. 2021.

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Na skládku odpadov 2. časť bol v čase od 04. 04. 2018 do 09. 03. 2021 privezený a zneškodnený odpad kat. č.:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
17 01 01	betón	O
17 01 02	tehly	O
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 02	sklo	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19 08 01	zhrabky z hrablic	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 05	sklo	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 03	odpady z čistenia ulíc	O
20 03 07	objemný odpad	O

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie prijal a zneškodnil len odpady, ktoré má povolené v tabuľke č. 1. integrovaného povolenia. Menované odpady sú zaradené do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním.

9. Podmienka **III.D.11**

V II. etape (v 2. kazete) je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity 2. kazety t.j. 82 400 m³, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, Deponia Systém, s.r.o. Bratislava, apríl 2005.

V III. etape – 1. časti je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity III. etapy – 1. časti t.j. 39 000 m³, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“ na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, Deponia Systém, s.r.o. Bratislava, v termíne august/2014, arch. č. 24-DSP-2014.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kapacita II. etapy je zaplnená a legislatívne pripravená na uzavretie a rekultiváciu. Súhlas na uzavretie časti II. etapy skládky odpadov a jej rekultiváciu spolu s povolením na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládky odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“ bol udelený SIŽP rozhodnutím č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 10. 02. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 03. 2021.

Aktuálne je prevádzkovaná III. etapa 1. časť skládky odpadov, kde bolo ku dňu 15. 02. 2021 uložených 22 963,78 m³ odpadu. Zaplnenie projektovanej kapacity III. etapy 1. časti skládky sa predpokladá na rok 2023.

10. Podmienka **III.D.14**

Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a

biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odpad privezený na skládku odpadov sa hneď po vysypaní a rozhrnutí na prevádzkovanú kazetu zhutňuje kompaktorom. Odpady boli prekryté vhodným inertným materiálom. Skutkový stav je podložený vyhotovenou fotodokumentáciou, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

11. Podmienka **III.I.7.2**

Počas prevádzky skládky odpadov a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov z každej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) v ktorej sú zachytávané skládkové plyny a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Meranie tvorby a zloženie skládkových plynov je spracované v Záverečnej správe z monitoringu skládky TKO Neded. Záverečnú správu z monitoringu skládky TKO Neded prevádzkovateľ zaslal Inšpekcii za rok 2018 dňa 26. 02. 2019, za rok 2019 dňa 28. 02. 2020 a za rok 2020 dňa 22. 02. 2021. Prevádzkovateľ sa s doručením Záverečnej správy z monitoringu skládky TKO Neded omeškal každý rok skoro o mesiac. Podmienka III.I.7.2 je **nedodržaná v časti predloženia posudku v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii tým, že za celého kontrolovaného obdobia bol posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov predložený po stanovenej lehote.**

12. Podmienka **III.I.7.4**

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať Inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadu a ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a Evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním musí uchovávať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov, Evidenčný list skládky odpadov musí uchovávať v elektronickej alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ doručil na Inšpekciu Evidenčné listy skládky odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 dňa 26. 02. 2019, za rok 2019 dňa 28. 02. 2020 a za rok 2020 dňa 22. 02. 2021. Evidenčné listy skládky odpadov a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním si prevádzkovateľ uchováva v elektronickej forme.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. III.A.1.10
2. III.A.2.1
3. III.A.2.9
4. III.A.2.22
5. III.C.1
6. III.D.4
7. III.D.10
8. III.D.11
9. III.D.14
10. III.I.7.4

Nedodržané v časti

1. III.A.2.16
2. III.I.7.2

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. v prevádzke „NEDED - Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ za kontrolované obdobie od 04. 04. 2018 do 09. 03. 2021 bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil podmienku **III.A.2.16** tým, že nemal zmluvne zabezpečeného odberateľa na priesakovú kvapalinu a znečistené vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov počas celého kontrolovaného obdobia a podmienku **III.I.7.2** tým, že za celé kontrolované obdobie bol posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov predložený po stanovenej lehote.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ust. § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ust. § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ust. § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa ust. § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s ust. § 37 ods. 4 zákona o IPKZ. O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 14/2021/P.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Šimon

.....

Ing. Martina Rumanovská

.....