



Číslo: 6087/77/2021-20114/2021/770210104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 13/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: **Áno**
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: **Nie**
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 534
Telefón: 041 507 51 14
Elektronická adresa: rozalia.kozackova@sizp.sk
Inšpektor: Ing. Jaroslava Žeriavová Číslo preukazu: 314
Telefón: 041 507 51 14
Elektronická adresa: jaroslava.zeriavova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: UNIKOMAS a.s.
Adresa sídla: Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 313 360
Kontrola oznámená: 03.03.2020 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Peter Antoš Funkcia: konateľ
Telefón: 0905625528

Elektronická adresa: unikomas@orangemail.sk, unikomas2@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládku odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom

Adresa prevádzky: Dubnica nad Váhom

Variabilný symbol: 770210104

Integrované povolenie: 3061/770210104/520-Chy

Vydané: 3.11.2004

Právoplatné: 2.12.2004

Projektovaná kapacita: celková projektovaná kapacita prevádzky: 287 700 m³

kapacita II. etapy skládky odpadov: 184 100 m³

Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

F. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 1.1.2019 – 15.7.2020

Posledná kontrola: 3.3.2020 – 15.7.2020

Kontrolované obdobie: 1.1.2020 – 11.06.2021

Začatie kontroly: 7.4.2021

Prvé miestne zisťovanie: 13.4.2021

Druhé miestne zisťovanie: 11.6.2021

Vypracovanie správy: 14.6.2021

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

G. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímkov: 50

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: Nie

C. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 5 zákona o IPKZ je zameraná na preskúmanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 3.11.2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré bolo vydané pre prevádzku „Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom“.

D. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prvá miestna obhliadka bola vykonaná dňa 13.04.2021 za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa. Pri obhliadke bolo hmlisté zamračené počasie, neskoršie prehánky s teplotou cca +5 °C. V čase obhliadky bola brána do prevádzky uzamknutá a označená oznamom „Skládka uzavretá, objekt monitorovaný kamerovým systémom, zákaz vstupu“. Skládkovacie priestory prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom“

(ďalej len „skládka odpadov“) sa skladajú z I. a II. etapy. Ukladanie do priestorov I. etapy bolo ukončené v roku 2009. Podľa prevádzkového denníka prevádzkovateľ ukončil ukladanie odpadov do telesa II. etapy k 31.03.2021. Prevádzkovateľ podal dňa 22.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie a rekultivácia skládky, Aktualizácia č. 3“. Stavebné konanie nebolo do ukončenia kontroly ukončené.

V areáli prevádzky, pri vstupe nebolo cítiť skládkový zápach. Mierny skládkový zápach bolo cítiť až pri telese II. etapy skládky odpadov. Prvá etapa skládky odpadov bola prekrytá zeminou zmiešanou s inertným materiálom a čiastočne zarastená náletovou zeleňou. V čase obhliadky boli teleso II. etapy a terén okolo telies I. a II. etapy značne premočené vzhľadom na predchádzajúce dlhodobé daždivé počasie. Na hranici II. etapy sa nachádzali priehlbiny vyplnené tekutinou javiacou znaky priesakovej kvapaliny. Nádrž na priesakové kvapaliny bola naplnená na cca 30 % jej objemu, nakoľko prevádzkovateľ vyviezol prebytočné priesakové kvapaliny do ČOV na zneškodnenie, o čom predložil doklady. V blízkosti II. etapy bol vo veľkom množstve uskladnený odpad podľa prehlásenia prevádzkovateľa pochádzajúci zo separačnej linky sklární (zmes skla, plastov, papiera, kovov a neidentifikovateľného anorganického materiálu), ktorý prevádzkovateľ mieni použiť na prekrytie odpadov. V čase obhliadky sa pri telese II. etapy nachádzal kompaktor, ktorý začal formovať teleso skládky presúvaním odpadu do konečného tvaru podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov. Podľa prehlásenia prevádzkovateľa museli pozastaviť práce na formovaní a prekryvaní telesa II. Etapy, z dôvodu podmočeného terénu a akonáhle sa zlepšia poveternostné podmienky, budú pokračovať v prácach na prekryvaní odpadov inertným materiálom na zabezpečenie stability telesa II. etapy a jeho svahov. Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky inšpekcia obhliadku prerušila a oznámila prevádzkovateľovi, že v obhliadke bude pokračovať v nasledujúcom období.

Druhá obhliadka skládky odpadov bola vykonaná dňa 11.06.2021. Pri obhliadke bolo polojasno s teplotou cca +22 °C. V čase obhliadky sa na ploche I. etapy skládky odpadov nachádzali mechanizmy (bagre, valec, nakladač), ktoré upravovali teleso I. etapy skládky odpadov do konečného tvaru. Teleso II. etapy skládky odpadov bolo vytvarované približne do tvaru podľa projektovej dokumentácie na uzatváranie skládky odpadov a prekryté inertným materiálom. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa bude musieť pred konečným uzatvorením skládky odpadov mierne upraviť tvarovanie telesa II. etapy, nakoľko v telese skládky nie je postačujúce množstvo odpadov - ostala nezaplnená voľná kapacita o objeme cca 9 500 m³. Odplynovacie šachty ešte neboli vybudované do konečného tvaru. Telesá skládky odpadov boli suché, bez známk podmäčania, alebo zhromaždenej priesakovej kvapaliny. Prístupová cesta a okolie skládky odpadov bolo čisté, bez známk rozfúkaného odpadu. Odvodňovací rigol pod skládkou odpadov bol čistý a funkčný. Pri obhliadke boli skontrolované záchytné odkaľovacie šachty priesakových vôd nachádzajúce sa pod skládkou odpadov a pod nádržou na priesakové kvapaliny. Obe šachty boli funkčné s viditeľným prítokom priesakových kvapalín. Nádrž na priesakové kvapaliny bola naplnená na cca 40 % jej objemu. Z obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia.

E. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 3.11.2004 v znení jeho neskorších zmien
2. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2020
3. Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaním s ním typ „D“ a „P“ za rok 2020
4. Evidenčné listy odpadov za rok 2020, 2021
5. Evidenčný list odovzdávania priesakovej kvapaliny za rok 2020, 2021
6. Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2020, 2021
7. Prevádzkový poriadok
8. Prevádzkový denník
9. Protokoly o vykonanej deratizácii v roku 2021

10. Záverečná správa – Monitorovanie skládky odpadov – plyny Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovaná LABEKO s.r.o., január 2021
11. Záverečná správa – Monitorovanie skládky odpadov – vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovaná LABEKO s.r.o., január 2021
12. Polohopisný a výškopisný plán Skládka odpadov Lieskovec, zameranie voľnej kapacity skládky, január 2021, vyhotovil Ing. Jozef Orság, autorizovaný geodet a kartograf, (osvedčenie č. 934 podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z.z.)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.1.**

A.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať II. etapu skládky odpadov na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý sa udeľuje na dobu najdlhšie do 31.03.2021, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity II. etapy skládky odpadov 184 100 m³.

Platnosť povolenia inšpekcia nepredĺži.

Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa prevádzkového denníka a evidenčných listov preberaných odpadov za rok 2021 prevádzkovateľ ukončil ukladanie odpadov do telesa II. etapy skládky odpadov k 31.03.2021. V roku 2020 bolo do telesa II. etapy skládky odpadov celkovo uložených 25 029,28 t odpadov. Voľná kapacita skládky odpadov bola k 31.12.2020 13 365,4 m³. V roku 2021 (do 31.03.2021) bolo do telesa II. etapy skládky odpadov uložených 4 426,59 t odpadov. Prevádzkovateľ do ukončenia prevádzkovania II. etapy skládky odpadov nenaplnil celkovú maximálnu kapacitu 184 100 m³.

Prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie (ukladanie odpadov) ku dňu 31.03.2021 **v súlade** s podmienkou **A.1.** integrovaného povolenia.

2. Podmienka **A.12.2.**

A.12.2. Povrch odpadov aktuálne nevyužívanej plochy telesa skládky odpadov má byť zhutnený a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly vykonával tvarovanie a zhutňovanie telesa do konečného tvaru a odpady prekryval inertným odpadom. Pri druhej obhliadke dňa 11.06.2021 bolo zistené, že celé telesá I. a II. etapy sú zhutnené a prekryté inertným odpadom **v súlade** s podmienkou **A.12.2.** integrovaného povolenia.

3. Podmienka č. **A.34.**

A.34. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch požiadať o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov najneskôr do 01.01.2021 a inšpekciu predložiť na schválenie prevádzkového poriadok, v ktorom budú zapracované povinnosti prevádzkovateľa súvisiace s vykonávaním uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a s následnou údržbou a monitorovaním skládky odpadov po dobu minimálne 30 rokov po jej definitívnom uzatvorení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podal dňa 22.12.2020 na inšpekciu žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie a rekultivácia skládky, Aktualizácia č. 3“. Stavebné konanie nebolo do ukončenia kontroly ukončené.

Prevádzkovateľ požiadal o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov v stanovenom termíne **v súlade** s podmienkou **A.34.** integrovaného povolenia.

4. Podmienka **I.1.**

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľke

Parameter	Podmienky merania	Frekvencia*	Metóda analýzy/Technika
obsah CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S, H ₂	Pri priemernom obsahu CH ₄ v odplyňovacích studniach do 25 %	2 x ročne*	Podľa schválených metodík. Meranie vykonávať zarážanými sondami, alebo v záchytných studniach skládkového plynu v kombinácii so zarážanými sondami.
obsah CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S, H ₂	Pri priemernom obsahu CH ₄ v odplyňovacích studniach od 25 % do 40 %	4x ročne	
obsah CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S, H ₂	Pri priemernom obsahu CH ₄ v odplyňovacích studniach nad 40 %	mesačne	

* Počas prevádzky v jarom a jesennom období, kedy vonkajšia teplota neklesne pod 5°C

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ predložil inšpekcií záverečnú ročnú správu z monitorovania tvorby a zloženia skládkových plynov za rok 2020, ktorú vypracovala spoločnosť LABEKO s.r.o., Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany v januári 2021. Zo správy vyplýva, že zloženie skládkových plynov bolo v roku 2020 zisťované odberom vzoriek zo sond – odplyňovacích šacht č. 1 – 4, dva krát a to dňa 23.06.2020 a 06.11.2020. Odber vzoriek a analýzy boli vykonané Akreditovaným skúšobným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č. 070/S-030). Z predložených protokolov vyplýva, že v odobratých vzorkách boli merané veličiny: metán CH₄ (maximálna hodnota 24,8 %), H₂, CO₂, O₂ a H₂S.

Pri kontrole bolo zistené, že tvorba a zloženie skládkových plynov zo skládky odpadov je sledovaná v odplyňovacích šachtách č. 1 – 4, dva krát ročne, v požadovaných parametroch **v súlade** s ustanovením podmienky č. **I.1.** integrovaného povolenia.

5. Podmienka **I.2.1.**

I.2.1. Podzemné vody

Odkaz na miesto merania: monitorovacie vrty nad skládkou a pod skládkou odpadov			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch: teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSK(Cr), BSK ₅ , celkový obsah organického uhlíka, amónne ióny, N-NH ₄ , NL, NEL-IR, bór	Štvrťročne*	Vzorky sa odoberú z vrto L6 nad skládkou, L3 až L5 pod skládkou odpadov	Podľa schválených metodík

aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX	1x ročne v letných mesiacoch	detto	Podľa schválených metodík
---	------------------------------	-------	---------------------------

* po uzatvorení skládky 2x ročne

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekciu záverečnú ročnú správu z monitorovania skládky odpadov – vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovanú LABEKO s.r.o., január 2021. V roku 2020 bol vykonaný monitoring podzemných vôd odberom vzoriek v dňoch 18.03., 23.06., 18.08. a 06.11.2020 z monitorovacích vrtov: L6 (referenčný vrt nad skládkou odpadov) a L3, L4 a L5 (indikačné vrty pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd). Z vrtu L2 neboli odoberané vzorky, nakoľko je suchý a to z dôvodu, že podzemná voda nedosahuje úroveň dna skládky odpadov. Odber vzoriek a analýzy boli vykonané Akreditovaným skúšobným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č. 070/S-030). Na základe výsledkov analýz možno konštatovať, že neboli prekročené žiadne ukazovatele medzných koncentrácií ukazovateľov znečistenia podzemných vôd skládkou odpadov kategórie B a C požiadaviek Pokynu MŽP SR 1617/97-min. Z porovnania výsledkov stanovenia parametrov podzemných vôd z referenčného vrtu a indikačných vrtov možno konštatovať, že teleso skládky odpadov v roku 2020 neovplyvnilo podzemné vody v okolí skládky odpadov.

Prevádzkovateľ vykonáva monitoring podzemných vôd 4x ročne v požadovanom rozsahu. V roku 2020 boli vzorky povrchových vôd odobraté v dňoch: 18.03.2020, 23.06.2020, 06.11.2020 (stanovené v ukazovateľoch teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, amónne ióny, CHSK_{Cr}, BSK₅, TOC, N-NH₄, NL, NEL-IR, B) a dňa 18.08.2020 v rozšírenom rozsahu (stanovené v ukazovateľoch aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX) v letných mesiacoch **v súlade** s podmienkou č. **I.2.1.** integrovaného povolenia.

6. Podmienka **I.2.2.**

I.2.2. Povrchové vody

Tabuľka č.14

Odkaz na miesto merania: Vodný tok Lieskovecký potok			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Kvalita povrchovej vody v ukazovateľoch: pH, CHSK(Cr), BSK ₅ , amónne ióny, N-NH ₄ , NL, NEL-IR, bór	Štvrťročne *	Vzorky sa odoberú z povrchového toku Lieskoveckého potoka v dvoch profiloch PT1 nad skládkou a PT2 pod skládkou v smere toku.	Podľa schválených metodík
Arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm	1x ročne v letných mesiacoch	detto	Podľa schválených metodík

* po uzatvorení skládky 2x ročne

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekciu záverečnú ročnú správu z monitorovania skládky odpadov – vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovanú LABEKO s.r.o., január 2021. Povrchová voda bola v roku 2020 monitorovaná z recipientu Lieskoveckého potoka, do

ktorého sú vedené dažďové vody zo spevnenej plochy komunikácií a zo striech pozemných objektov v areáli skládky odpadov odvodňovacím rigolom cez odkaľovaciu šachtu. Táto povrchová voda vznikajúca v areáli skládky odpadov neprichádza do styku s uloženým odpadom. Povrchová voda bola odoberaná a následne analyzovaná akreditovaným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č. 070/S-030) v profile PT1 nad skládkou odpadov a v PT2 pod skládkou odpadov. Z výsledkov nameraných hodnôt v roku 2020 vyplynulo, že povrchová voda z recipientu Lieskoveckého potoka nie je ovplyvnená súvisiacimi činnosťami na skládke odpadov, nakoľko neboli prekročené odporúčané hodnoty podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z. (ďalej len „nariadenie“). Veľmi mierne boli prekročené iba hodnoty BSK₅ v rozmedzí 5,6 mg/l – 10,5 mg/l (odporúčaná hodnota podľa nariadenia je 7 mg/l), ale tieto hodnoty boli zvýšené aj nad skládkou odpadov. Prevádzkovateľ vykonáva monitoring povrchových vôd 4x ročne v požadovanom rozsahu. V roku 2020 boli vzorky povrchových vôd odobraté v dňoch: 18.03.2020, 23.06.2020, 06.11.2020 (stanovené v ukazovateľoch pH, CHSK(Cr), BSK₅, amónne ióny, N-NH₄, NL, NEL-IR, bór) a dňa 18.08.2020 (stanovené v ukazovateľoch pH, CHSK(Cr), BSK₅, amónne ióny, N-NH₄, NL, NEL-IR, bór, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm) **v súlade** s podmienkou č. I.2.2. integrovaného povolenia.

7. Podmienka I.2.3., I.2.3.1.

I. 2.3. Priesakové kvapaliny

Tabuľka č. 15

Odkaz na miesto emisie: Akumulačná nádrž priesakových kvapalín			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Množstvo priesakových kvapalín	Mesačne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo odvázané na ČOV
Zloženie priesakových kvapalín v ukazovateľoch: teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSK(Cr), celkový obsah organického uhlíka, BSK ₅ , NL, NEL-IR, amónne ióny, N-NH ₄ , bór,	Štvrťročne *	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík
anionaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX,	Ročne v letných mesiacoch	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík

I.2.3.1. Ukazovatele teplota, pH, elektrická vodivosť budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekcií záverečnú ročnú správu z monitorovania skládky odpadov – vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovanú LABEKO s.r.o., január 2021. Priesakové kvapaliny boli v roku 2020 odoberané z akumuláčnej nádrže priesakových vôd a následne analyzované akreditovaným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č. 070/S-030). Stanovené hodnoty ukazovateľov CHSK(Cr), BSK₅ a amónne ióny

v priesakových vodách v roku 2020 prekročili odporúčané hodnoty ukazovateľov prílohy č. 6 nariadenia. Z uvedeného dôvodu sa musia priesakové kvapaliny zneškodňovať v ČOV a nesmú byť vypúšťané do povrchového toku. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období odovzdával prebytky priesakových vôd na zneškodnenie do ČOV Dubnica nad Váhom.

V roku 2020 boli vzorky priesakových vôd odobraté v dňoch: 18.03.2020, 23.06.2020, 06.11.2020 (stanovené v ukazovateľoch teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, amónne ióny, CHSK_{Cr}, BSK₅, TOC, N-NH₄, NL, NEL-IR, B) a dňa 18.08.2020 v rozšírenom rozsahu (stanovené v ukazovateľoch aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX) **v súlade** s podmienkou č. **I.2.3.** integrovaného povolenia.

Ukazovatele teplota, pH, elektrická vodivosť boli určované priamo na mieste odberu vzoriek **v súlade** s podmienkou č. **I.2.3.1.** integrovaného povolenia.

8. Podmienka **I.3.2.**

I. 3.2. Topografia skládky odpadov

Tabuľka č.18

Miesto merania : Skládka odpadov, štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov			
Parameter	Frekvencia počas prevádzky	Podmienky merania	Poznámka
Plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity	1 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov.
Sadanie úrovne telesa skládky odpadov	1 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii ako počas prevádzky.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ inšpekcii predložil Polohopisný a výškopisný plán Skládka odpadov Lieskovec, zameranie voľnej kapacity skládky, január 2021, vyhotovil Ing. Jozef Orság, autorizovaný geodet a kartograf (osvedčenie č. 934 podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z.z.). Z predloženej technickej správy k situácii - polohopisný a výškopisný plán vyplýva, že na skládke odpadov bola k 31.12.2020 voľná kapacita 13 365,4 m³. Meranie sadania úrovne telesa skládky odpadov prevádzkovateľ nebol povinný vykonávať, nakoľko v kontrolovanom období skládka odpadov ešte nebola uzatvorená.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva pravidelné ročné monitorovanie - topografiu skládky odpadov a zisťovanie voľnej kapacity skládky odpadov, **v súlade** s podmienkou č. **I.3.2.** integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

A.1., A.12.2., A.34., I.1., I.2.1., I.2.2., I.2.3., I.2.3.1., I.3.2.

Nedodržané v časti

0

Nedodržané

0

Nie je možné vyhodnotiť

0

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou vybraných podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

F. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Rozália Kozačková

.....

Ing. Jaroslava Žeriavová

.....