



Číslo: 6421/37/2022-11586/2022

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 2/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 702
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Adresa sídla:	916 13 Kostolné č. 390
IČO:	34 133 861

Kontrola oznámená:	29.03.2022	Spôsob:	Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Marek Dulák		splnomocnený na zastupovanie
	Ing. Eduard Fabo		splnomocnený na zastupovanie
Telefón:	0902 947 972		
Elektronická adresa:	fabo.e@mariuspetersen.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Kostolné
Adresa prevádzky:	Kostolné 390
Variabilný symbol:	370310104
Integrované povolenie:	2595/OIPK-163/04-Kč/370310104
Vydané:	24.9.2004
Právoplatné:	21.10.2004
Projektovaná kapacita:	I. etapa 1. a 2. časť 208 959 m ³ (zrekultivovaná v 2012)
	I. etapa 3. časť 132 830 m ³ (zrekultivovaná v 2015)
	II. etapa 1. časť skládky 230 257 m ³ (prevádzkovaná)
	II. etapa 2. časť skládky 218 000 m ³ (prevádzkovaná)

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Rozhodnutie č.:	10126/37/2021-43221/2021
Zo dňa:	16.11.2021
Opatrenia vyplývajú z EK č.:	28/2021/P
Ktorá sa konala v dňoch:	25.8.2021 – 4.10.2021
Kontrolované obdobie:	25.8.2021 – 29.3.2022
Začatie kontroly:	29.3.2022
Prvé miestne zisťovanie:	7.4.2022
Vypracovanie správy:	8.4.2022
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonalé úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	4
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola zameraná na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania SIŽP bola prevádzka pod kontrolou poverených pracovníkov a riaditeľa prevádzky, ktorí kontrolovali prevádzku z prevádzkového objektu pri vstupnej bráne prevádzky. V prevádzke prebiehalo skládkovanie odpadu. Monitorovacie vrty boli prístupné, funkčné. Odvodňovací terénny rigol na dažďové vody z okolitého terénu bol funkčný bez výrazných nánosov odpadu a zeminy. Zrekultivovaná I. etapa a časť II. etapy 1. časti skládky bola pokosená, odplyňovacie šachty boli bez známok poškodenia. Odplyňovací systém (kogeneračná jednotka) nebol v čase miestneho zisťovania v prevádzke z dôvodu nedostatočnej produkcie skládkového plynu. V čase miestneho zisťovania bol do prevádzky privezený na zneškodnenie odpad kat. č. 150106 – zmiešané odpady v množstve 1,18 t od fi. PROMOTOYS, s.r.o., Piešťany.

I. Použité podklady

1. Topografia telesa skládky odpadov Kostolné 2021
2. PD „Skládka Kostolné – II. Etapa“ SO 29/II Rekultivácia
3. Rozhodnutie o opatreniach na nápravu č. 10126/37/2021-43221/2021 zo dňa 16.11.2021
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2021
5. Vážny lístok č. 410720
6. Výpočet voľnej kapacity (VK) 2. časti II etapy k 31.12.2021

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č. 1: Prevádzkovateľ zabezpečí, aby v technickej správe príp. v grafickej časti topografie skládky za rok 2021 a nasledujúcich, ktorá je vypracovaná raz ročne, okrem údajov, ktoré už obsahuje, boli uvedené údaje/postup výpočtu objemu zneškodneného odpadu a voľnej kapacity skládky v príslušnom kalendárnom roku a aktuálny koeficient zhutnenia odpadu.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ zabezpečil doplnenie topografie skládky za rok 2021, ktorú doručil na SIŽP 02.02.2022 s podaním na pošte 31.01.2022, o údaje/postup výpočtu objemu zneškodneného odpadu a voľnej kapacity skládky v príslušnom kalendárnom roku 2021 a aktuálny koeficient zhutnenia odpadu. Pre II. etapu 1. časť bol za rok 2021 koeficient zhutnenia (K_z) $1,11 \text{ t/m}^3$, pre II. etapu 2. časť bol K_z $0,97 \text{ t/m}^3$.

Nakoľko zameranie skládky bolo zrealizované k 13.09.2021 a nezahŕňa celý kalendárny rok, ale 12 mesačné obdobie od 10.09.2020 do 13.09.2021, pri určení voľnej kapacity skládky za kalendárny rok 2021 pre II. etapu 2. časť prevádzkovateľ postupoval nasledovne:

218 000 m³ Celková kapacita (CK) 2. časti II. etapy skládky podľa PD

121 435,39 m³ Celkový objem odpadu (CO) uloženého do 2. časti II. etapy k 31.12.2021

109 445 m³ Celkový objem odpadu (COT) uloženého do 2. časti II. etapy ku dňu zamerania (13.9.2021)

108 555 m³ Voľná kapacita (VKT) 2. časti II. etapy skládky ku dňu zamerania (13.9.2021) (údaj získaný z Technickej správy Topografického zamerania)

- 11 630,78 t** Hmotnosť odpadu (HO2) uloženého do 2. časti II. etapy odo dňa zamerania (14.9.2021) do 31.12.2021 (údaj získaný z informačného systému váhy na Skládke v Kostolnom)
- 0,97** Koeficient zhutnenia (kfz) 2. časti II. etapy skládky ku dňu zamerania (13.9.2021)
- 106 312,081 t** Celková hmotnosť (HO1) odpadu uloženého do 2. časti II. etapy ku dňu zamerania (13.9.2021) (údaj získaný z informačného systému váhy na Skládke v Kostolnom)
- 96 564,51 m³** Voľná kapacita (VK) 2. časti II. etapy skládky k 31.12.2021

$$VK = CK - CO$$

$$VK = CK - [(CK - VKT) + (HO2/kfz)]$$

$$VK = 96\,564,51\,m^3$$

Voľná kapacita prevádzkovej časti telesa skládky (II. etapa 1. a 2. časť) je 130 147,51 m³.

2. Opatrenie č. 2: Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vo výkresoch grafickej časti topografie skládky bol zapracovaný schválený projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ doplnil do výkresovej časti topografie výšky a profily telesa skládky po ukončení rekultivácie z projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky.

K. Prílohy správy Nie

1. Vážny lístok č. 410720
2. Výpočet voľnej kapacity (VK) 2. časti II etapy k 31.12.2021
3. -

L. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou plnenia podmienok rozhodnutia o opatreniach na nápravu č. 10126/37/2021-43221/2021 zo dňa 16.11.2021, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly bolo zistené, že:

- prevádzkovateľ zabezpečil doplnenie topografie skládky za rok 2021 o údaje/postup výpočtu objemu zneškodneného odpadu a voľnej kapacity skládky v príslušnom kalendárnom roku 2021 a aktuálny koeficient zhutnenia odpadu,
- prevádzkovateľ zabezpečil doplnenie grafickej časti topografie skládky za rok 2021 o porovnanie skutočného množstva zneškodneného odpadu/skutočného tvaru telesa skládky k 13.09.2021 so schváleným projektom uzatvorenia a rekultivácie skládky.

Kontrolou SIŽP nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu s podmienkami rozhodnutia o opatreniach na nápravu č. 10126/37/2021-43221/2021 zo dňa 16.11.2021.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská

.....

Ing. Milan Sobolič

.....