



Číslo: 821/77/2022-7558/2022/770220204

PÍ SOMNY ZÁZNAM Z OBHLIADKY MIESTA č. 5/2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, doručenej SIŽP dňa 13.01.2022, vykonala obhliadku miesta prevádzky. Počas obhliadky a vypracovaní záznamu z obhliadky miesta sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Obhliadku vykonal

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Jaroslava Žeriavová	Číslo preukazu: 314
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	jaroslava.zeriavova@sizp.sk	

B. Prizvaná osoba

Organizácia:	Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva	
Adresa:	Nám. Ľ. Štúra 1., 812 35 Bratislava	
Zástupca:	JUDr. Mgr. Annamaria Oravkinová	Funkcia: -
Zástupca:	Mgr. Matej Močko, PhD.	Funkcia: -
Telefón:	+421 2 59562509	
Elektronická adresa:	annamaria.oravkinova@enviro.gov.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	T+T, a.s.	
Adresa sídla:	A. Kmeť 18, 010 01 Žilina	
IČO:	36 400 491	
Kontrola oznámená:	Ing. Miloš Ďurajka	Spôsob: telefonicky
Zástupca:	Ing. Miloš Ďurajka	Funkcia: člen predstavenstva
	Bc. Juraj Hollý	Funkcia: vedúci skládky
Telefón:	905596077	
Elektronická adresa:	durajka.m@t-t.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Skládka odpadov Bytča – Mikšová**
Adresa prevádzky: Bytča – Mikšová
Variabilný symbol: 770220204
Integrované povolenie: 775-20382/2007/Chy/770220204
Vydané: 23.07.2007
Právoplatné: 14.08.2007

Projektovaná kapacita

Plocha skládky odpadov : 38 901 m²

Projektovaná kapacita zariadenia celkom : **245 000 m³** (Z8-SP)

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Žiadosť: 13.1.2022
Obhliadka miesta: 28.1.2022
Vypracovanie záznamu: 28.2.2022

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 20
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: obhliadka stavby

G. Zameranie obhliadky – opis

Obhliadka bola vykonaná na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru odpadového hospodárstva č. 847/2022 zo dňa 10.01.2022, ktorá bola na inšpekciu doručená 13.01.2022, z dôvodu preverenia žiadosti prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina o vydanie potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča - Mikšová“.

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 28.01.2022 za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa a Ministerstva životného prostredia. Účelom obhliadky bolo preverenie skutočného stavu v prevádzke „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ a realizácie stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Na uzatváranie a rekultiváciu skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ boli vydané nasledovné povolenia:

- rozhodnutím č. 6021-31921/2013/Chy/770220204/Z6-SP3, zo dňa 02.12.2013 inšpekcia vydala stavebné povolenie na stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, ktorá sa mala realizovať v dvoch etapách, inšpekcia zároveň udelila súhlas na uzavretie časti „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ I. etapa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch,
- rozhodnutím č. 4652-19891/2017/Koz/770220204/Z8-SP zo dňa 19.06.2017 inšpekcia vydala povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ v časti SO Plynová drenáž,
- rozhodnutím č. 5481/77/2020-28029/2020/770220204/Z9-SP zo dňa 31.08.2020 inšpekcia vydala povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, ktorá spočívala v zmene skladby krycej a rekultivačnej vrstvy,
- rozhodnutím 10335/77/2020-6502/2021/770220204/Z10, zo dňa 26.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2021, inšpekcia udelila súhlas na uzavretie skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, ktorú je prevádzkovateľ povinný ukončiť najneskôr do 12/2022.

Prevádzkovateľ v zmysle podmienok stavebného povolenia listom „Oznámenie začatia stavby“ zo dňa 08.11.2021, ktorý bol na inšpekcii zaevidovaný dňa 11.11.2021, oznámil inšpekcii začatie stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“. Prevádzkovateľ inšpekcii zaslal aj fotodokumentáciu, ktorú priebežne vyhotovoval pri realizácii jednotlivých vrstiev uzatvárania skládky odpadov od začiatku stavby.

Obhliadkou prevádzky boli zistené nasledovné skutočnosti:

V čase obhliadky bolo zamračené počasie bez dažďa a sneženia. Okolité terén aj teleso skládky odpadov bolo pokryté tenkou nesúvislou vrstvou snehu. V čase obhliadky nebola v prevádzke vykonávaná žiadna činnosť ani stavebná.

Na prevádzkovom objekte bola umiestnená informačná tabuľa o realizovanej stavbe, ktorá obsahovala údaje ako: názov stavby, zhotoviteľ, investor, projektant, stavebný dozor, povoľujúci orgán, číslo stavebného povolenia, termín zahájenia stavby a predpokladaný termín ukončenia stavby.

Bočné svahy skládkového telesa, ktoré tvoria dve zemné terasy, ktoré boli vytvorené v prvej etape uzatvárania už počas prevádzkovania skládky odpadov, boli porastené trávnatým porastom. Na povrchu skládkového telesa bol položený drenážny geokompozit bielej farby. Drenážna vrstva bola na niekoľkých miestach zaťažená kopami zeminy. Koruna skládkového telesa bola vyspádovaná k jej západnému a severnému okraju, kde bol vytvarovaný rigol, ktorý bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd mimo skládkového telesa. Na západnej a severnej strane telesa boli na povrchu položené čierne perforované plastové rúry, ktoré budú pri ďalších prácach uložené do rigola a bude z nich vybudované potrubie na odvádzanie dažďových vôd.

Na korune boli cez uzatváraciu vrstvu vyvedené plastové rúry v počte 3 kusy, ktoré tvoria jadro odplyňovacích studní, ktoré budú postupne dobudované.

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bola na celom uzatváranom povrchu skládky odpadov položená

- odplyňovacia vrstva vytvorená drenážnym geokompozitom,
- tesniaca vrstva vytvorená z geosyntetickej minerálnej tesniacej bentonitovej rohože,
- drenážna odvodňovacia vrstva vytvorená drenážnym geokompozitom,

Pred vstupom do areálu má prevádzkovateľ vytvorený zemník, v ktorom má uloženú zásobu zeminy, ktorá bude použitá na vytvorenie pokryvnej rekultivačnej vrstvy.

Pri obhliadke bolo zistené, že stavba je v štádiu realizácie a ku jej dokončeniu treba ešte dobudovať:

- obvodový odvodňovací rigol,
- odplyňovacie studne v počte 3 kusy,
- pokryvnú vrstvu zeminy v hrúbke 1m,
- osiatie trávovým semenom.

Pri obhliadke neboli zistené žiadne odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré by bránili v pokračovaní stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“.

I. Použité podklady

1. Rozhodnutia inšpekcie
2. „Oznámenie začatia stavby“ zo dňa 08.11.2021
3. Fotodokumentácia predložená prevádzkovateľom
4. Fotodokumentácia vyhotovená počas obhliadky

J. Prílohy záznamu

Nie

K. Záver – celkové zhodnotenie

Obhliadkou bolo zistené, že stavba „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ je v štádiu realizácie v súlade s projektovou dokumentáciou.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

.....

Ing. Jaroslava Žeriavová

.....