



Č.j.: 9626/57/2022-32394/2022

Počet príloh: 3 / Počet strán: 10

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2022/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet: Áno, P-150/2022
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Juraj Berák Číslo preukazu: 462
Ing. Natália Nohavicová Číslo preukazu: 594
Telefón: 055 633 33 14
Elektronická adresa: juraj.berak@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: SARO Slovakia s.r.o.
Adresa sídla: Ventúrska 7, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto

IČO:	48 136 689	
Kontrola oznámená:	29.09.2022	Spôsob: Ústne pri začatí kontroly
Zástupca:	Mgr. PhDr. Matej Šarocký	Funkcia: konateľ
Telefón:	+421 905 523 724	
Elektronická adresa:	ekonom@uglex.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
Adresa prevádzky:	090 03 Šemetkovce, okres: Svidník
Variabilný symbol:	571280106
Integrované povolenie:	1725-25663/2008/Mil/571280106
Vydané:	30.07.2008
Právoplatné:	20.10.2011
Projektová kapacita:	290 000 m ³
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	18.02.2019 - 09.03.2022
Posledná kontrola:	09.03.2022 - 03.06.2022
Kontrolované obdobie:	10.03.2022 - 29.09.2022
Začatie kontroly:	29.09.2022
Prvé miestne zisťovanie:	29.09.2022
Vypracovanie správy:	08.11.2022
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 67
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	Nie	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na prešetrenie podnetu č. P-150/2022 zo dňa 09.08.2022, t. j. na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, ktoré súviseli s predmetom uvedeného podnetu. Predmetom podnetu č. P-150/2022 bola žiadosť o okamžité prešetrenie nelegálneho stavu pri prevádzke odpadov Šemetkovce, ktorý spočíval

v tom, že prevádzkovateľ skládky neukladal zväžaný odpad do kazety, ale mimo tejto kazety na voľnú plochu tesne pri kazete.

Z uvedených dôvodov SIŽP vykonal kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia v predmetnej prevádzke zameraných hlavne na ukladanie odpadu do telesa skládky odpadov v období od 10.03.2022 do 29.09.2022.

Správa o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je podrobnejšie opísaný v časti „J. Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový denník skládky odpadov
2. Prevádzkový poriadok skládky odpadov
3. Technologický reglement skládky odpadov
4. Integrované povolenie

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.9, časť III. integrovaného povolenia:

- A.1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečoval odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

2. Podmienka č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia:

- A.4.1 Prevádzkovateľ je povinný I. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:
- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/ Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
 - s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
 - s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ skládkoval odpady (vrátane komunálnych odpadov) na južnej hrane telesa skládky odpadov takým spôsobom, že odpady boli uložené tesne vedľa plota osadeného presne na južnom konci ukotvenia izolačnej fólie predmetného telesa skládky odpadov (viď príloha č. 1), a preto pri priesaku dažďovej vody cez uvedený odpad mohlo dochádzať k úniku vzniknutej priesakovej kvapaliny do okolia telesa skládky odpadov, odkiaľ sa priesaková kvapalina vplyvom dažďa mohla dostávať do povrchového toku a do podzemných vôd, čo je porušením spôsobu ukladania odpadu do telesa skládky odpadu, ktorý je opísaný v Prevádzkovom poriadku skládky odpadov a v Technologickom reglemente skládky odpadov, čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia.

3. Podmienka č. A.4.4, časť III. integrovaného povolenia:

A.4.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ uložený a zhutnený odpad neprekryval súvislou vrstvou krycieho materiálu a plocha otvorenej pracovnej vrstvy nebola ani minimálna a ani úmerná množstvu denne privezeného odpadu (viď príloha č. 2), čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.4, časť III. integrovaného povolenia.

4. Podmienka č. A.4.7, časť III. integrovaného povolenia:

A.4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii mal rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

5. Podmienka č. A.4.8, časť III. integrovaného povolenia:

A.4.8 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ umiestňoval odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

6. Podmienka č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

B.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľovi zo severovýchodného rohu telesa skládky odpadov vytekala ponad ukotvenie izolačnej fólie priesaková kvapalina do okolia telesa skládky odpadov (viď príloha č. 3), odkiaľ sa vplyvom dažďa mohla dostávať do povrchového toku a do podzemných vôd, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy

Áno

Fotodokumentácia:

3 fotografie zo dňa 29.09.2022

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané (č. A.1.9, A.4.7, A.4.8, časť III. integrovaného povolenia)	3/6
Nedodržané (č. A.4.1, A.4.4, B.2.1, časť III. integrovaného povolenia)	3/6
Nie je možné vyhodnotiť	0/6

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1. Podmienka č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný I. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného

- právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

tým, že prevádzkovateľ skládkoval odpady (vrátane komunálnych odpadov) na južnej hrane telesa skládky odpadov takým spôsobom, že odpady boli uložené tesne vedľa plotu osadeného presne na južnom konci ukotvenia izolačnej fólie predmetného telesa skládky odpadov (viď príloha č. 1), a preto pri priesaku dažďovej vody cez uvedený odpad mohlo dochádzať k úniku vzniknutej priesakovej kvapaliny do okolia telesa skládky odpadov, odkiaľ sa priesaková kvapalina vplyvom dažďa mohla dostávať do povrchového toku a do podzemných vôd, čo je porušením spôsobu ukladania odpadu do telesa skládky odpadu, ktorý je opísaný v Prevádzkovom poriadku skládky odpadov a v Technologickom reglemente skládky odpadov, čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia.

2. Podmienka č. A.4.4, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

tým, že prevádzkovateľ uložený a zhutnený odpad neprekrýval súvislou vrstvou krycieho materiálu a plocha otvorenej pracovnej vrstvy nebola ani minimálna a ani úmerná množstvu denne privezeného odpadu (viď príloha č. 2), čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.4, časť III. integrovaného povolenia.

3. Podmienka č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

tým, že prevádzkovateľovi zo severovýchodného rohu telesa skládky odpadov vytekala ponad ukotvenie izolačnej fólie priesaková kvapalina do okolia telesa skládky odpadov (viď príloha č. 3), odkiaľ sa vplyvom dažďa mohla dostávať do povrchového toku a do podzemných vôd, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia.

IŽP Košice na základe zistených skutočností bude postupovať v zmysle § 35 ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37

ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák, inšpektor

.....

Ing. Natália Nohavicová, inšpektor

.....

Príloha č. 1 k Správe o environmentálnej kontrole č. 14/2022/P
Fotografia južnej hrany telesa skládky odpadov zo dňa 29.09.2022



Príloha č. 2 k Správe o environmentálnej kontrole č. 14/2022/P

Fotografia telesa skládky odpadov zo západnej svetovej strany zo dňa 29.09.2022



Príloha č. 3 k Správe o environmentálnej kontrole č. 14/2022/P

Fotografia severovýchodného rohu telesa skládky odpadov zo dňa 29.09.2022

