



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Č.j.: 5454-16024/2014/Chy/770190103

Počet strán: 11

Počet príloh: 0

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 09/2014/Chy/Z

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole podľa § 34 ods. 9 vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o IPKZ“)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Eva Chytčáková		
Telefón (fax)	041/5075116		
E- mail	eva.chytcakova@sizp.sk		
Dátum začatia kontroly	20.06.2014		
Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	podpis	odbor
	Ing. Eva Chytčáková		IPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov	Obec Kysucký Lieskovec Ing. Štefan Mrenka starosta obce
Adresa sídla	Kysucký Lieskovec 29 023 34
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	Kysucký Lieskovec 29 023 34
IČO	00314081

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Skládka odpadov Kysucký Lieskovec
Adresa prevádzky	Kysucký Lieskovec
Identifikácia prevádzky (VS)	770190103
Kategória činnosti	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov
Integrované povolenie č. ... zo dňa právoplatné dňom	č. 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.05.2005 právoplatné 10.06.2004
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	
Označenie zmeny IP č., zo dňa, právoplatnosť	č. 6066-22716/2012/Chy/770190103/Z6-KRZ1, zo dňa 16.08.2012, právoplatné dňa 17.08.2012
Popis zmeny	kolaudácia 1. etapy uzatvorenia skládky odpadov
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Štefan Mrenka, starosta obce

Predmetom

správy z mimoriadnej environmentálnej kontroly je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR o stanovisko a bola zameraná na preverenie skutočností uvádzaných v Odbornom posudku vo veciach odpadov „Skládka TKO Kysucký Lieskovec Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorý vypracoval RNDr. Ján Antal, Stupavská č. 34, 831 06 Bratislava, v apríli 2014 (ďalej len „odborný posudok“), ktoré sa dotýkali vyhotovenia stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ (ďalej len „I. etapa uzatvorenia“). Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, pri ktorej vyhotovila fotodokumentáciu.

O predmete kontroly bol informovaný starosta Obce Kysucký Lieskovec Ing. Štefan Mrenka.

Kontrola bola vykonaná za obdobie od 20.06.2011 do 20.06.2014.

ZISTENÝ STAV:

1.)

Inšpekcia vykonala dňa 20.06.2014 kontrolu areálu skládky odpadov Kysucký Lieskovec. Vykonala obhliadku uzatvorenej časti skládky odpadov a objektov technického vybavenia skládky odpadov.

Pri príchode na miesto prevádzky bola skládka odpadov mimo prevádzky. Vstupné brány do areálu skládky odpadov boli uzamknuté. Po príchode starostu obce Ing. Mrenku, ktorý odomkol vstupnú bránu pri prevádzkovom objekte a umožnil inšpekcii vstup do areálu, bola spoločne vykonaná obhliadka prevádzky. Podľa vyjadrenia starostu obce, prevádzkovateľom skládky odpadov v súčasnosti už nie sú Služby kysucký Lieskovec, ale skládka je v správe vlastníka, t.j. Obce Kysucký Lieskovec.

Skládka odpadov je uzatvorená len čiastočne. Bola zrealizovaná len I. etapa uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov. II. etapa uzatvorenia (na ploche 1. kazety skládky odpadov), ktorú inšpekcia povolila rozhodnutím č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, dňa 31.08.2010 nebola k dnešnému dňu zrealizovaná. V 2. kazete skládky odpadov nie sú uložené odpady. Na povrchu je viditeľná štrková drenáž s porastom trávy, krovín a náletových drevín. Pri obhliadke dňa 20.06.2014 bolo zistené, že v telese skládky odpadov sa žiadne stromy nenachádzajú. Stromy sa nachádzali len na vonkajšej strane opornej hrádze telesa skládky odpadov. Ďalej bolo zistené, že tesniaca fólia bola vytiahnutá až na korunu skládky odpadov, t.j. na vrchnú hranu I. etapy uzatvorenia skládky odpadov. V tejto časti bol viditeľný okraj tesniacej fólie, ktorý sa nachádzal po celej šírke koruny skládky odpadov, ktorá je rozhraním medzi I. a II. etapou uzatvorenia skládky odpadov. Fólia bola vytiahnutá až k odplynvacej studni, ktorá je vybudovaná na korune skládky odpadov a na východnej strane bola vytiahnutá až k oploteniu skládky odpadov. Fólia bola položená na celej ploche I. etapy uzatvárania skládky odpadov.

Oporná stena z betónových dielcov je vybudovaná v severovýchodnej časti areálu skládky odpadov, v tesnej blízkosti preložky potoka. Stena z betónových dielcov je stále viditeľná.

Pri obhliadke celého telesa skládky odpadov nebolo zistené žiadne vytekanie vody, z telesa uzatvorenej časti skládky odpadov, ani spod opornej hrádze telesa skládky odpadov a ani z neuzatvorenej časti skládky odpadov. Na uzatvorenom povrchu neboli viditeľné žiadne stopy po prípadných výronoch vody z telesa skládky odpadov.

Pri obhliadke bolo zistené, že povrch uzatvoreného telesa skládky odpadov, ako aj okolie telesa v celom areáli prevádzky, je porastený vysokou nepokosenou trávou. Povrch odpadov v neuzatvorenej časti telesa skládky odpadov je len čiastočne prekrytý zeminou a porastený vysokou trávou. Skládka nie je udržiavaná a je zanedbaná.

Na východnej strane skládky odpadov je vybudovaná preložka potoka, z pôvodného koryta vpravo, v smere toku, t.j. na východný okraj telesa skládky odpadov, za oplotením areálu. V severnej časti, pod opornou hrádzou, sa potok postupne vracia do svojho pôvodného koryta. Do potoka je pod opornou hrádzou zaústnený aj rigol drénu na odvádzanie drenážnych vôd spod telesa skládky odpadov, ktorý bol vybudovaný v koryte pôvodného toku.

Odvodňovací rigol je vybudovaný na západnej strane telesa z betónových tvaroviek, uložených do štrkopiesku, ktorý v severnej časti, pod opornou hrádzou, ústi do potoka.

Pri kontrole bolo zistené, že nad telesom skládky odpadov sa na otvorenej časti drénu nachádzal drevený zastrešený objekt, ktorý je z čelnej strany otvorený a prístupný pre odber vzoriek drenážnej vody. Drevený objekt na odber vzoriek vody na výstupe drénu pod skládkou odpadov bol značne poškodený. Na otvore v krycej betónovej doske akumuláčnej nádrže sa tiež nachádzal drevený zastrešený objekt, ktorý je z čelnej strany otvorený a prístupný pre odber vzoriek priesakovej kvapaliny.

2)

Inšpekcia vykonala porovnanie kontroly uzatvorenej časti skládky odpadov a objektov technického vybavenia skládky odpadov podľa konštatovaní uvádzaných v jednotlivých bodoch v časti 10. „Výsledok hodnotenia“ odborného posudku. Starosta obce Ing. Mrenka pri kontrole inšpekcie predložil fotodokumentáciu, ktorá bola vyhotovená počas realizácie stavby 1. etapy uzatvorenia skládky odpadov. Inšpekcia pri kontrole vykonala porovnanie predloženej fotodokumentácie a fotografií, ktoré boli použité v odbornom posudku,

Pri kontrole bolo k jednotlivým bodom uvedeným v časti 10. „Výsledok hodnotenia“ odborného posudku zistené:

K bodu:

1. Tesniaca fólia nebola uložená v korune skládky – rastúce stromy.

Zistenie inšpekcie:

Pri obhliadke dňa 20.06.2014 bolo zistené, že v telese skládky odpadov sa žiadne stromy nenachádzajú. Stromy sa nachádzali len na vonkajšej strane opornej hrádze telesa skládky odpadov. Ďalej bolo zistené, že tesniaca fólia bola vytiahnutá až na korunu skládky odpadov, t.j. na vrchnú hranu I. etapy uzatvorenia skládky odpadov. V tejto časti bol viditeľný okraj tesniacej fólie, ktorý sa nachádzal po celej šírke koruny skládky odpadov, ktorá je rozhraním medzi I. a II etapou uzatvorenia skládky odpadov. Fólia bola vytiahnutá až k odplyňovacej studni, ktorá je vybudovaná na korune skládky odpadov.

Na strane 5 odborného posudku sú umiestnené štyri fotografie z pokládky tesniacej fólie. Na hornej ľavej fotografii je zachytené uloženie bielej geotextílie do kotviacej ryhy v hornej hrane I. etapy uzatvárania, ktorá je na korune telesa skládky odpadov. Na pravej hornej fotografii a tiež na ľavej dolnej fotografii je zachytené uloženie HDPE fólie do kotviacej ryhy na korune telesa skládky odpadov. Na pravej dolnej fotografii a tiež na ľavej dolnej fotografii je zachytený pohľad na fóliu, uloženú od koruny skládky odpadov až na opornú hrádz, za ktorou sú viditeľné vzrastlé stromy, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane opornej hrádze skládky odpadov. Na celom povrchu uzatvárajúcej časti skládky odpadov nie sú viditeľné žiadne rastúce stromy.

Na strane 6, na ľavej hornej fotografii, je zachytený drevený nadzemný objekt akumulácie nádrže priesakovej kvapaliny a v strede obrázku sú stromy, ktoré rastú na vonkajšej strane opornej hrádze s pôvodným trávnatým porastom. V pravej časti fotografie je viditeľná časť zrekultivovaného telesa skládky odpadov. Na pravej hornej fotografii je zachytený kamenný výtokový objekt drénu, ktorý je umiestnený v päte opornej hrádze. Z fotografie je zrejmé, že stromy rastú na vonkajšej strane opornej hrádze a nikde nezasahujú do telesa skládky odpadov. Stromy svojím koreňovým systémom spevňujú vonkajšiu stranu opornej hrádze a zvyšujú jej stabilitu. Tvrdenia posudzovateľa sú v rozpore s fotodokumentáciou, ktorú v posudku použil.

Skládka odpadov bola vybudovaná podľa projektovej dokumentácie „Kysucký Lieskovec skládka TKO“, ktorú vypracoval INGEO š.p., Žilina v roku 1992. Z výkresu „Pozdĺžny rez D-D“, príloha č. 1.4-2 pôvodnej projektovej dokumentácie na výstavbu skládky odpadov je zrejmé, že kamenný výtokový objekt drénu je umiestnený v päte vonkajšej strany opornej hrádze.

Pri kontrole bolo zistené, že tesniaca fólia bola položená od koruny opornej hrádze až po korunu skládky odpadov a v tele skládky nie sú žiadne rastúce stromy, **inšpekcia sa preto s týmto tvrdením posudzovateľa č.1 nestotožňuje.**

K bodu:

2. Tesniaca fólia nebola uložená v juhovýchodnom bloku skládky – ústne zdelenie starosta a stavebný dozor počas obhliadky – zdroj starosta a stavebný dozor. Dôvodom tohto nepoloženia bola nestabilita pokryvných vrstiev, ktoré sa na fólii zosúvali. S cieľom eliminácie nežiaducich zosuvov bola vykonaná zmena – na fóliu boli uložené staré pneumatiky, ktoré boli následne zasypané pokryvnou vrstvou. Táto skutočnosť bola zachytená aj vo vydanom kolaudačnom rozhodnutí (strana 2).

Zistenie inšpekcie:

V prvej etape uzatvárania skládky odpadov sa uzatvorenie realizovalo na čele skládky odpadov, od opornej hrádze, t.j. severná strana telesa a časť priľahlých bokov na východnej a západnej strane telesa 1. kazety skládky odpadov. Juhovýchodná časť skládky odpadov nebola predmetom I. etapy uzatvárania skládky odpadov.

Informáciu, že by tesniaca fólia nebola uložená v celom rozsahu kolaudovanej I. etapy uzatvárania skládky odpadov, nemala inšpekcia v čase kolaudácie k dispozícii. Túto informáciu starosta nepotvrdil ani pri kontrole, ktorú inšpekcia na skládke odpadov vykonala dňa 20.06.2014. Pri obhliadke dňa 20.06.2014 boli v severovýchodnej časti skládky odpadov identifikované konce fólie, ktoré sú zachytené aj na priložených fotografiách, ktoré inšpekcia vyhotovila pri obhliadke. Na bočnej východnej strane telesa 1. kazety bola fólia vytiahnutá až k oplateniu areálu skládky odpadov, čo je zrejme z fotografie č. P6200161.

Pri obhliadke dňa 20.06.2014 bolo zistené, že fólia bola položená na celej ploche I. etapy uzatvárania skládky odpadov a na východnej strane bola vytiahnutá až k oplateniu skládky odpadov.

Na základe uvedeného sa inšpekcia s tvrdením posudzovateľa č.2, že tesniaca fólia nebola uložená v juhovýchodnom bloku skládky, nestotožňuje.

Inšpekcia na strane 2. kolaudačného rozhodnutia uvádza: „- po celom obvode telesa skládky odpadov bola HDPE fólia priľázaná použitými pneumatikami, ako zábrana proti zosunutiu drenážnej štrkovej vrstvy.“ Skutočnosť, že pneumatiky boli použité na stabilizáciu štrkovej drenáže, je zrejme aj z fotografií č. 025 a 026 z realizácie stavby, na ktorých sú viditeľné pneumatiky, uložené na bielej ochrannnej geotextílii, presypávané štrkom, a nie pokryvnou vrstvou, ako to uvádza posudzovateľ.

Pri kontrole fotodokumentácie bolo zistené, že pneumatiky boli presypané drenážnym štrkom, inšpekcia preto tvrdenie posudzovateľa, že **na fóliu boli uložené staré pneumatiky**, ktoré boli následne zasypané pokryvnou vrstvou a že **táto skutočnosť bola zachytená aj vo vydanom kolaudačnom rozhodnutí, považuje za zavádzajúce.**

K bodu:

3. Časť päty svahu zo strany toku bola spevnená oporným múrom z betónových dielcov.

Zistenie inšpekcie:

Inšpekcia na strane 2. kolaudačného rozhodnutia uvádza: „úsek päty svahu v dĺžke 24 m bol opatrený z hľadiska zvýšenej stability oporným múrom z betónových dielcov, uložených do zeme v hĺbke 1 m a nadzemná časť je 2,3m,“. Vybudovanie oporného múru bola zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii, a táto zmena bola ako nepodstatná zmena schválená v kolaudačnom konaní. Vybudovaná oporná stena je zachytená aj na dolnej fotografii na strane 6. posudku.

Pri kontrole bolo zistené, že oporná stena z betónových dielcov je vybudovaná v severovýchodnej časti areálu skládky odpadov, v tesnej blízkosti preložky potoka. Stena z betónových dielcov je stále viditeľná.

K bodu:

4. Na čele koruny skládky vyteká voda, ktorá sa vlieva do potoka.

Zistenie inšpekcie:

Pri obhliadke celého telesa skládky odpadov nebolo zistené žiadne vytekajúce vody z telesa uzatvorenej časti skládky odpadov, ani spod opornej hrádze telesa skládky odpadov, a ani z neuzatvorenej časti skládky odpadov. Na uzatvorenom povrchu neboli viditeľné žiadne stopy po prípadných výronoch vody z telesa skládky odpadov.

Inšpekcia pri kolaudácii uzatvorenia I. etapy skládky odpadov nezistila žiadne vytekajúce vody z koruny skládky odpadov. Takýto stav nebol zistený ani pri kontrole dňa 20.06.20014. Z koruny skládky odpadov nevytekali žiadne vody!

Tak, ako už bolo vyššie uvedené k bodu 1., pri výstavbe skládky odpadov bol pod skládkovým telesom vybudovaný drén na zachytávanie a odvádzanie drenážnych vôd spod telesa skládky odpadov. Na konci drénu je vybudovaný kamenný výtokový objekt drénu, ktorý je umiestnený v päte vonkajšej strany opornej hrádze. Vody sú odvádzané povrchovým rigolom do povrchového toku.

Pri kontrole bolo zistené, že z celého telesa skládky odpadov nevyteká žiadna voda, inšpekcia preto tvrdenie posudzovateľa, že **na čele koruny skládky vyteká voda, ktorá sa vlieva do potoka, považuje za zavádzajúce.**

K bodu:

5. Časť pokryvných vrstiev telesa skládky boli plné odpadov.

Zistenie inšpekcie:

Skládka odpadov je uzatvorená len čiastočne. 2. etapa uzatvorenia, ktorú inšpekcia povolila rozhodnutím č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, dňa 31.08.2010 nebola k dnešnému dňu zrealizovaná. Pri obhliadke bolo zistené, že povrch uzatvoreného telesa skládky odpadov, ako aj okolie telesa v celom areáli prevádzky je porastený vysokou nepokosenou trávou. Povrch odpadov v neuzatvorenej časti telesa skládky odpadov je len čiastočne prekrytý zeminou a porastený vysokou trávou. Skládka nie je udržiavaná a je zanedbaná.

K bodu:

6. Časť pokryvných vrstiev telesa skládky bola v poriadku, no s výskytom nežiaduceho kameniva.

Zistenie inšpekcie:

Z ustanovenia § 34 ods. 1 písm. e) Vyhlášky MŽP SR č. 238/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktorá bola v tej dobe v platnosti (ďalej len

„vyhláška č. 283/2001 Z.z.“), nevyplývajú požiadavky na kvalitu povrchovej pokrývnej vrstvy, nakoľko povrch skládky odpadov nie je určený na poľnohospodársku činnosť.

Na vytvorenie rekultivačnej vrstvy bola použitá zemina z miestnych zdrojov. V oblasti Kysúc je bežné, že aj na poliach slúžiacich na poľnohospodársku činnosť je zemina, na povrchu ktorej je množstvo kamenia.

K bodu:

7. Teleso skládky hraničí zo severnej strany s povrchovým tokom.

Zistenie inšpekcie:

Súčasťou stavby „Kysucký Lieskovec skládka TKO“, budovanej v rokoch 1994 – 1997, bola aj preložka potoka, z pôvodného koryta vpravo v smere toku, t.j. na východný okraj telesa skládky odpadov, za oplotením areálu. V severnej časti, pod opornou hrádzou, sa potok postupne vracia do svojho pôvodného koryta. Do potoka je pod opornou hrádzou zaústený aj rigol drénu na odvádzanie drenážnych vôd spod telesa skládky odpadov, ktorý bol vybudovaný v koryte pôvodného toku.

K bodu:

8. Z druhej strany je vybudovaný odvodňovací rigol.

Zistenie inšpekcie:

Odvodňovací rigol je vybudovaný na západnej strane telesa z betónových tvaroviek, uložených do štrkopiesku, ktorý v severnej časti, pod opornou hrádzou, ústi do potoka.

K bodu:

9. Priesakové vody, monitorovacie a drenážne systémy. K tejto problematike je ťažko zaujať stanovisko, neboli nám predložené výsledky monitoringu, nepoznáme jeho početnosť a rozsah analýz a na základe vykonanej obhliadky lokality skládky nebol nájdený relevantný objekt, ktorý by spĺňal kritéria pre požadovaný monitoring podzemných a priesakových vôd. Na základe tvrdenia pána starostu sa monitoring na skládke vykonáva...

Zistenie inšpekcie:

Prevádzka **má** v integrovanom povolení určené podmienky aj na monitorovanie:

- povrchových vôd, odberom vzoriek vôd v toku preložky potoka v dvoch odberných miestach P-1 nad skládkou odpadov a P-2 pod skládkou v smere toku,
- podzemných vôd, odberom vzoriek drenážnych vôd z monitorovacích objektov drénu HT-1 nad skládkou odpadov - drevený objekt na začiatku drénu (viď. fotografia na strane 9 posudku pravá v strednom rade) a HT-2 pod skládkou v smere prúdenia vôd - v rigole, pod výustným objektom drénu,
- priesakovej kvapaliny, odberom vzoriek z akumulácie nádrže priesakových kvapalín (ZN) drevený objekt nad otvorom akumulácie nádrže (viď. fotografie v spodnom rade na strane 7 posudku).

Pri kontrole bolo zistené, že nad telesom skládky odpadov sa na otvorenej časti drénu nachádzal drevený zastrešený objekt, ktorý je z čelnej strany otvorený a prístupný pre odber vzoriek drenážnej vody. Drevený objekt na odber vzoriek vody na výstupe drénu pod skládkou odpadov bol značne poškodený. Na otvore v krycej betónovej doske akumulácie

nádrže sa tiež nachádzal drevený zastrešený objekt, ktorý je z čelnej strany otvorený a prístupný pre odber vzoriek priesakovej kvapaliny.

Inšpekcia sa s uvedeným tvrdením posudzovateľa, že nebol nájdený relevantný objekt, ktorý by spĺňal kritéria pre požadovaný monitoring podzemných a priesakových vôd, **nestotožňuje**.

Prevádzkovateľ už od roku 2009 monitoring skládky odpadov nevykonával, za čo mu inšpekcia rozhodnutím č. 4492400613/868-1177/Daň, zo dňa 15.01.2014 uložila pokutu vo výške 15 000,- Eur.

Dňa 28.05.2014 starosta Obce Kysucký Lieskovec predložil inšpekcii výsledky monitorovania vplyvu skládky „Kysucký Lieskovec - monitoring 2014“, ktoré vyhotovila spol. IN GEO a.s. Žilina, Bytčická 16, 010 01 Žilina, v máji 2014, zodpovedný riešiteľ Mgr. Vojtech Méry. Analýzu vzoriek vykonala spoločnosť IN GEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie. Predmetom monitorovania bola analýza vzoriek povrchovej vody, podzemnej vody a priesakovej kvapaliny.

Odber vzoriek povrchových vôd bol vykonaný v odberných miestach P-1 nad skládkou odpadov a P-2 pod skládkou v smere toku. Vzorky podzemných vôd boli analyzované v ukazovateľoch: pH, rozpustný kyslík, elektr. vodivosť, rozpustné látky, CHSK(Mn), BSK₅, amoniakálne ióny, fenolový index, v mesiaci máj 2014.

V závere je uvedené, že chemické zloženie povrchového toku dokumentuje mierne prekročenie amoniakálnych iónov, v profile pod skládkou, a zvýšenú hodnotu pH v oboch profiloch, čo dokazuje mierne ovplyvnenie povrchového toku polutantmi zo skládky odpadov.

Odber vzoriek podzemných vôd bol vykonaný z monitorovacích objektov drénu HT-1 nad skládkou odpadov a HT-2 pod skládkou, v smere prúdenia vôd. Vzorky podzemných vôd boli analyzované v ukazovateľoch: pH, rozpustný kyslík, elektr. vodivosť, rozpustné látky, CHSK(Mn), BSK₅, amoniakálne ióny, fenolový index, v mesiaci máj 2014.

V závere je uvedené, že v odobratej vode bolo zistené len prekročenie amoniakálnych iónov z objektu HT-2 pod skládkou, čo dokazuje, že kvalitatívne vlastnosti podzemnej vody sú len nepatrne ovplyvnené výluhmi zo skládky odpadov.

Odber vzoriek priesakovej kvapaliny bol vykonaný z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín (ZN). Vzorky priesakovej kvapaliny boli tiež analyzované v ukazovateľoch: pH, rozpustný kyslík, elektr. vodivosť, rozpustné látky, CHSK(Mn), BSK₅, amoniakálne ióny, fenolový index, v mesiaci máj 2014. Vo vyhodnotení je uvedené, že v priesakovej kvapaline boli prekročené povolené limitné hodnoty vo všetkých ukazovateľoch, okrem pH, rozpustných látok a fenolového indexu.

Limitné hodnoty v správe boli použité rovnaké pre všetky odoberané vzorky (povrchové vody, podzemné vody, aj pre priesakovú kvapalinu). Zo správy nie je zrejmé, o aké limitné hodnoty sa jedná.

K bodu:

10. Niektoré položky (ich plnenie) v zmysle krycieho listu rozpočtu PD nebolo možné odkontrolovať (vodorovné konštrukcie, rúrové vedenia, ostatné konštrukčné práce...)

Zistenie inšpekcie:

Inšpekcia v rámci kolaudačného konania nevykonávala kontrolu nákladov a finančných dokladov na stavbu.

Kontrola finančných výdavkov na uzatvorenie skládky odpadov nebola predmetom tejto kontroly.

K bodu:

11. Závery vyplývajúce z výsledku hodnotenia.

- *Realizácia uzavretia a rekultivácie skládky (PD - „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“, Ing. Bohyník a kol. Progresing, 08/2007) nie je v súlade so spracovanou dokumentáciou.*

Zistenie inšpekcie:

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“, arch. číslo 1-359, vypracovanej v auguste 2007 spoločnosťou Progresing, Nezábudková 2061, 95501 Topoľčany, projektant Ing. Peter Reisel, v auguste 2007.

Inšpekcia v kolaudačnom konaní ošetrila nepodstatné zmeny vo vyhotovení stavby, oproti schválenej projektovej dokumentácii a konštatovala, že stavba je vyhotovená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. S tvrdeniami posudzovateľa, uvedenými v časti 10. „Výsledok hodnotenia“ odborného posudku, v bodoch 1., 2., 4. a 6., ktorými odôvodňuje nesúlad vyhotovenia stavby so spracovanou projektovou dokumentáciou, sa inšpekcia **nestotožňuje**.

- *Realizované uzavretie a rekultivácia skládky nezabezpečuje požadovanú ochranu vybraných zložiek životného prostredia. (Na skládke nie je v celom profile uložená tesniaca fólia, spodný okraj skládky bez fólie, v priestore náletového stromoradia vytvára nežiaducu privilegovanú cestu na prípadný priesak dažďových vôd z telesa skládky, s okamžitým napojením sa na povrchový tok – potenciálna transportná cesta pre prípadný transport znečistenia do širšieho okolia skládky.)*

Zistenie inšpekcie:

Podľa schválenej projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, výkres č. 3 „Vzorové priečne rezy“, mala byť fólia uložená na korunu zemnej opornej hrádze.

Z fotografie č. 10112010(005), vyhotovenej počas realizácie stavby, ktoré mal posudzovateľ k dispozícii, je zrejmé, že izolačná fólia bola uložená až na korunu opornej hrádze tak, ako je navrhnuté v projektovej dokumentácii, vo výkrese č. 3 „Vzorové priečne rezy“. Uloženie fólie až na spodný vonkajší okraj opornej hrádze (do priestoru náletového stromoradia), nebolo podľa tohto výkresu predmetom projektu.

Inšpekcia sa s uvedeným záverom posudzovateľa, že realizované uzavretie a rekultivácia skládky nezabezpečuje požadovanú ochranu vybraných zložiek životného prostredia a s jeho odôvodnením, **nestotožňuje**.

- *Monitoring vybraných zložiek životného prostredia je nutné zabezpečiť v požadovanom rozsahu, aj po uzavretí skládky, v súlade s platnou legislatívou pre odpadové hospodárstvo.*

Zistenie inšpekcie:

Skládka odpadov je uzatvorená len čiastočne (len I. etapa). II. etapa uzatvorenia, ktorú inšpekcia povolila rozhodnutím č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, dňa 31.08.2010 nebola k dnešnému dňu zrealizovaná. Vybudovaná 2. kazeta skládky odpadov nebola uvedená do prevádzky. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa skládka odpadov považuje za definitívne uzatvorenú, až po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Monitorovanie skládky odpadov, po dobu minimálne 30 rokov od jej uzatvorenia, začína až po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

Inšpekcia v integrovanom povolení určila podmienky na monitorovanie skládky odpadov počas prevádzkovania skládky odpadov, ktoré platia až do definitívneho uzatvorenia skládky odpadov. Keďže prevádzkovateľ monitorovanie skládky odpadov nevykonával, inšpekcia mu uložila pokutu vo výške 15 000,- Eur tak, ako to je uvedené v zistení k bodu 9.

Podmienky na monitorovanie skládky odpadov, po dobu minimálne 30 rokov od jej uzatvorenia, inšpekcia určí až pri definitívnom uzatvorení skládky odpadov, v súlade s platnou legislatívou pre odpadové hospodárstvo.

- *Vydané kolaudačné rozhodnutie SIŽP Žilina (zo dňa 16.8.2012) nezohľadňuje zistený skutkový stav uzatvorenej a rekultivovanej skládky.*

Zistenie inšpekcie:

Dňa 10.08.2011 podala Obec Kysucký Lieskovec na inšpekciu žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa". Žiadosť neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, preto inšpekcia vydala rozhodnutie č. 7279-26566/2011/Chy/770150103-Z5-KRZ1, zo dňa 19.09.2011 o prerušení konania, ktorým zároveň vyzvala žiadateľa, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania podanie doplnil. V stanovenej lehote žiadateľ podanie nedoplnil, preto inšpekcia vydala rozhodnutie č. 7279-35566/2011/Chy/770150103/Z5-KRZ1, zo dňa 12.12.2011, ktorým kolaudačné konanie zastavila.

Dňa 21.05.2012 podala Obec Kysucký Lieskovec na inšpekciu opätovnú žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa". Žiadosť opäť neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, preto inšpekcia vydala rozhodnutie č. 6066-16784/2012/Chy/770190103-Z5-KRZ1, zo dňa 13.06.2012 o prerušení konania, ktorým zároveň vyzvala žiadateľa, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania podanie doplnil. Stavebník požadované náležitosti doplnil dňa 16.08.2012. Inšpekcia na základe predložených dokladov a vykonaného ústneho pojednávania, spojeného s obhliadkou stavby, vydala rozhodnutie č. 6066-22716/2012/Chy/770190103/Z6-KRZ1, dňa 16.08.2012, ktorým vydala kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“.

Ďalšie zistenia:

Inšpekcia na základe žiadosti stavebníka, Obce Kysucký Lieskovec, vydala pre prevádzku „Skládka TKO Kysucký Lieskovec“, pre prevádzkovateľa Služby Kysucký Lieskovec s.r.o., 023 34 Kysucký Lieskovec 33, zmenu integrovaného povolenia č. 9074-42300/2007/Chy/770190103/Z1-SP1, dňa 27.12.2007, ktorou vydala stavebné povolenie na stavbu „**Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa**“. Súčasťou rozhodnutia bol aj súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu časti I. etapy skládky odpadov „Skládka TKO Kysucký Lieskovec“. Po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia inšpekcia vydala potvrdenie č. 3441-3875/2008/Chy/770150103, zo dňa 01.02.2008, ktorým potvrdila, že prevádzkovateľ môže čerpať prostriedky účelovej finančnej rezervy na uzavretie časti skládky odpadov z osobitného účtu, vo výške 6 530 052,- Sk.

V tom čase bola skládka odpadov 1. kazeta v riadnej prevádzke a prevádzkovateľ ďalej plánoval prevádzkovať aj 2. kazetu skládky odpadov, preto bol dôvodný predpoklad, že prevádzkovateľ bude aj naďalej vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzatvorenie a rekultiváciu ďalších častí skládky odpadov a následné monitorovanie

po jej uzatvorení. 1. kazeta skládky odpadov bola v prevádzke do 15.07.2009, kedy bolo jej prevádzkovanie v zmysle zákona o odpadoch, z dôvodu nesúladu s požiadavkami na skládky odpadov, ukončené. Prevádzkovanie 2. kazety skládky odpadov nebolo k dnešnému dňu zahájené. V súčasnosti sa na skládke odpadov odpady nezneškodňujú a prevádzkovateľ, ani vlastník skládky odpadov, účelovú finančnú rezervu na ďalšie uzatváranie a rekultiváciu skládky odpadov „Skládka TKO Kysucký Lieskovec“, nevytvára.

d) Zhrnutie zistení

Inšpekcia si nie je vedomá, že by pri vydávaní kolaudačného rozhodnutia č. 6066-22716/2012/Chy/770190103/Z6-KRZ1, dňa 16.08.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2012, došlo k porušeniu zákonnosti a že by rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom.

e) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal uzatvorenie skládky odpadov v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade s podmienkami integrovaného povolenia č. 9074-42300/2007/ Chy/770190103/ZI-SP1, dňa 27.12.2007.

f) Použité podklady

- Fotodokumentácia
- Kópie výkresov projektovej dokumentácie „Pozdĺžny rez D-D“, „Situácia“
- výsledky monitorovania vplyvu skládky „Kysucký Lieskovec - monitoring 2014“

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná v Žiline dňa 23.06.2014.

Správa z environmentálnej kontroly bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom elektronickej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi dňa **08.07.2014.**

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii stanovisko e-mailom dňa 09.07.2013, v ktorom uvádza, že bol oboznámený s obsahom správy a nemá pripomienky k jednotlivým zisteniam a záverom.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu vypracovala Ing. Eva Chytčáková

Skratky

- IČO – identifikačné číslo organizácie
- IP – integrované povolenie
- VS – variabilný symbol prevádzky