SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

R.Z.: 4763-14446//2015/Mar/77017103 Počet príloh: 0 / Počet strán: 8

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

por.č.50/2015/Mar/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o IPKZ“)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor	**IŽP Žilina, OIPK** **Ing. Marta Martinčeková**		
Telefón (fax)	**041/50 75 110**		
E- mail	**marta.martincekova@sizp.sk**		
Dátum začatia kontroly	**20.05.2015**		
Mená a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	**Meno a priezvisko**	**podpis**	**odbor**
	Ing. Marta Martinčeková **Ing. Šumichrastová**		**OIPK**

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľa	**MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.,** Ing. Viliam Staník, štatutárny zástupca spol. Ing. Róbert Bušfy, štatutárny zástupca spol.
Adresa sídla	**Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica**
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	**Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica**
IČO	**36 265 144**

c) Prevádzka

Názov prevádzky	**Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne**
Adresa prevádzky	**Lednické Rovne**
Identifikácia prevádzky (VS)	**770170103**
Kategória činnosti	**5.4.** Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov
Integrované povolenie	č. 2159/770170103/357-Chy, zo dňa 16.08.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.09.2004
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok - žiadne	
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ivan Čvirik, referent pre legislatívu

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do 20.05.2015.

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súviseli s podnetom Pozemkového spoločenstva Horenice PU-38, 020 52 Zárieče č. 197, zo dňa 22.04.2015 a podnetom p. Ladislava Struhára, Púchov, zo dňa 14.04.2015.
V podnete Pozemkového spoločenstva Horenice PU-38 sa uvádza, že okolité parcely susediace so skládkou odpadov Podstránie - Lednické Rovne sú dlhodobo znečisťované rôznym odpadom (igelitové tašky, „sáčky“, krabice a iné obaly). Zároveň žiada o nariadenie odstránenia rozfúkaného odpadu z lesa a okolitých pozemkov prevádzkovateľovi.
Ladislav Struhár v podnete žiada o vykonanie kontroly okolia skládky odpadov medzi Púchovom a Obcou Lednické Rovne, znečisteného plastovým odpadom.
Inšpekcia vykonala kontrolu na overenie, alebo vyvrátenie tvrdení uvedených v podnetoch, ktoré sú v kompetencii inšpekcie.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný Ing. Róbert Bušfy, štatutárny zástupca spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica, telefonicky dňa 29.05.2015 prostredníctvom p. Ivana Čvirika.

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Základné údaje o prevádzke:

Technický popis :

Celková rozloha areálu: 98 200 m^2
Plocha telesa skládky je: 86 441 m^2
Plocha pôvodnej skládky odpadov: 75 155 m^2
Plocha 1. kazety rozšírenia: 11 286 m^2
Projektovaná kapacita skládky odpadov: 459 900 m^3
Projektovaná kapacita pôvodnej skládky odpadov: 356 000 m^3
Projektovaná kapacita skládky odpadov: 103 900 m^3
Vzdialenosť telesa skládky od najbližšej obytnej časti je približne 1,5 km.

Prevádzka 1. kazety rozšírenia začala činnosť **21.9.2012.**

Z evidenčného listu skládky odpadov za rok 2014 bolo zistené, že na skládku bolo do 31.12.2014 uložené 17 432,72 m^3 odpadov.

V roku 2015 (do 22.05.2015) bolo na skládku odpadov uložených 4 218,32 ton odpadov

Množstvo odpadov uložených na skládke odpadov Podstránie v roku 2015		
Por. číslo	Mesiac	Množstvo uložených odpadov v tonách
1.	Január	855,460
2.	Február	631,060
3.	Marec	1178,680
4.	Apríl	927,820
5.	Máj (do 22.5.2015)	625,300
Spolu k 22.5.2015		**4218,320** ton

Pri obhliadke prevádzky bolo zistené:

V čase vykonania obhliadky, dňa 20.05.2015, bol na skládke odpadov „Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne“ bežný prevádzkový stav, na skládku bol privážaný odpad, ktorý bol rozhŕňaný buldozérom v prevádzkovanej 1.kazete rozšírenia. V čase kontroly bolo slnečné počasie, po daždi, fúkal mierny vietor.

V čase obhliadky bolo oplotenie skládky odpadov v okolí prevádzkovanej 1.kazety rozšírenia čisté, bez naviatych odpadov. Prevádzkovateľ na oplotení situovanom medzi prevádzkovanou 1.kazetou rozšírenia a štátnou cestou zvýšil výšku oplotenia, cca 3 m sieťami

upevnenými na zvýšenej konštrukcii jestvujúceho oplotenia, s cieľom zamedziť rozfúkaniu ľahkých odpadov zo skládky odpadov na štátnu cestu. Siete na oplotení boli však previsnuté a svoju funkciu plnili len čiastočne.

Obhliadkou okolia skládky odpadov boli zistené rozfúkané odpady z telesa skládky odpadov na stromoch, ktoré rastú na druhej strane štátnej cesty, v úseku susediacom s areálom skládky odpadov. Odpady, predovšetkým igelitové fólie a tašky, viseli na stromoch vo veľkých výškach. Keďže v čase kontroly boli stromy olistené, rozfúkané odpady boli čiastočne zakryté lístím. Je zrejmé, že v jarnom období, bolo rozfúkané odpady vidieť výraznejšie.

Ostatné pozemky v okolí skládky odpadov boli čisté, bez rozfúkaných odpadov zo skládky odpadov.

Z vykonanej obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia.

Prevádzkovateľ k problematike znečistenia okolia skládky odpadov rozfúkanými ľahkými odpadmi z telesa skládky odpadov uviedol:

1.kazeta rozšírenia je prevádzkovaná od 21.9.2012. Nakoľko sa jedná o novú kazetu skládky odpadov, podľa podmienok integrovaného povolenia (A.e.3.) prevádzkovateľ nemohol do výšky 2 m uložený odpad zhutňovať. Táto skutočnosť mala za následok, že vo veternom počasí dochádzalo vo zvýšenej miere k úletom ľahkého odpadu zo skládky odpadov. Úlety, ktoré sú zachytené na stromoch za štátnou cestou, boli naviate postupne v priebehu minulého a začiatku tohto roka (2014,2015).

V súčasnosti je už na skládke odpadov navezená 2 m vrstva odpadu, ktorá už bola presypaná zeminou. Postupne sa naváža ďalšia vrstva odpadov výšky cca 1 m (je asi na polovice plochy skládky, druhá polovica je ešte prekrytá zeminou).

Prevádzkovateľ v súčasnosti pripravuje objednávku na veľký kompaktor (47 t), na zhutnenie odpadov na skládke po dovŕšení 3 m. Predpokladaný termín realizácie zhutňovania je august 2015. Zhutnením odpadov dôjde k zníženiu úletov ľahkého odpadu zo skládky odpadov.

Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že zabezpečuje pravidelne zbieranie rozfúkaných odpadov v okolí skládky odpadov. Zbieranie úletov vykonáva obsluha skládky odpadov, podľa potreby aj každý deň. Prevádzka vykonáva zbieranie tých odpadov, ktoré sú dosiahnuteľné zo zeme. Odpady zachytené vo veľkých výškach na stromoch nie je možné pri bežnom zbieraní dosiahnuť. O zbieraní odpadov vykonávajú pracovníci záznam do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Dva krát ročne (na jar a na jeseň) poskytuje Obec Lednické Rovne prevádzkovateľovi pomoc pri čistení rigolov popri štátnej ceste.

Zbieranie rozfúkaného odpadu zachyteného vysoko na stromoch je problematické, nakoľko ho možne vykonávať len zo štátnej cesty.

Pracovníci skládky odpadov naposledy vykonali čistenie odpadu zachyteného vysoko na stromoch dlhými tyčami s hákom zo štátnej cesty vo februári, resp. marci roku 2014. Počas týchto prác boli však pracovníci ohrozovaní prechádzajúcimi cestnými vozidlami a hrozilo im nebezpečenstvo vážneho úrazu.

Na začiatku roku 2014 pokúsila Obec Lednické Rovne vybaviť povolenie na obmedzenie cestnej premávky v čase čistenia úletov z vysokozdvižného vozíka na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Považskej Bystrici. Dňa 27.02.2014 sa uskutočnilo na skládke odpadov pracovné stretnutie za prítomnosti zástupcov Obce, zástupcu Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici, p. Špirka. Zástupca Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici s obmedzením cestnej premávky nesúhlasil. Zo stretnutia nebol spravený písomný záznam.

V prípade, že sa prevádzkovateľovi podarí vybaviť súhlas Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici s obmedzením cestnej premávky, zabezpečí vyzbieranie odpadu zachyteného v korunách stromov. Túto činnosť je možné vykonávať len v období, keď na stromoch nie je lístie, to znamená najskôr v jeseni, resp. na jar.

Vzhľadom na problémy so zbieraním úletov zachytených vo veľkých výškach stromov prevádzkovateľ oznámil, že pripravuje projekt zvýšenia oplotenia skládky odpadov v mieste, kde skládka odpadov susedí so štátnou cestou. V celej dĺžke tohto úseku (109,8 m) bude na samostatnej nosnej konštrukcii vybudovaný pletivový plot (v hornej časti zakrivený do skládky odpadov), ktorý zvýši výšku oplotenia na 8 m (pole plota je dĺžky 3,05 m). V súčasnosti prevádzkovateľ zisťuje cenové ponuky na realizáciu oplotenia. Po zabezpečení písomných stanovísk Obce, správcu štátnej cesty, Okresného úradu Púchov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a vlastníka pozemku, prevádzkovateľ predloží projektovú dokumentáciu na ohlásenie drobnej stavby na inšpekciu. Predpokladaný termín realizácie stavby je leto 2015.

Prevádzkovateľ predložil:
- „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Skládka odpadov „Podstránie – Lednické Rovne, Nová kazeta č. 1“,
- prevádzkový denník zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v ktorom sú uvedené záznamy o vykonávanom zbieraní úletov zo skládky odpadov a čistení okolia,
- posledné topografické zameranie skládky odpadov vykonané 12.06.2015.

Stav k 12.06.2015:
- priemerná výška odpadov - 4,5m
- plocha spodná - 4675 m^2
- plocha odpadov - 7229 m^2
- plocha priemerná 5952 m^2
- celkom dovezených odpadov v m^3 = 26784 m^3 (pred zhutnením).

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledujúcich bodoch bolo zistené:

Podmienka A.e.3.:
Na prvú vrstvu odpadu, ukladanú na dno novej kazety použiť taký odpad, aby nedošlo k poškodeniu drenážnej a tesniacej vrstvy skládky odpadov. Zhutnenie prvej vrstvy odpadu na dne kazety môže byť vykonané až vtedy, keď vrstva uloženého odpadu dosiahne výšku 2 m. Ďalšie vrstvy odpadu ukladať vo vrstvách 50 cm, ktoré sa priebežne zhutnia kompaktorom. Ak mocnosť odpadu dosiahne hrúbku 2 m bude odpad prekrytý inertným materiálom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v súlade s podmienkou A.e.3. do výšky 2 m odpad nezhutňoval. Po dvoch metroch zabezpečil presypanie prvej vrstvy odpadu zeminou.
Zhodnotenie plnenia podmienky:
V súlade s IP

Podmienka A.e.6.:
Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní prekrývaný inertným materiálom podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov. Nevytvárať veľkú aktívnu plochu, aby nedochádzalo k úniku vetrom unášaného odpadu a znečisťovaniu okolia skládky odpadov.
Zistený stav:
Počas kontroly bola časť skládky (asi polovica plochy skládky odpadov) prekrytá zeminou, ukladanie odpadov prebiehalo na druhej polovici skládky odpadov.
Zhodnotenie plnenia podmienky:
V súlade s IP

Podmienky A.e.8. a H.5.:
A.e.8:
Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení 1. kazety skládky odpadov, alebo rozptýlený v jej blízkosti pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov, minimálne 4 x za rok, pri zvýšenom výskyte podľa potreby, činnosť zaznamenávať do prevádzkového denníka.
H.5.
Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení areálu skládky odpadov ako aj odpad odviaty mimo areál skládky odpadov pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov. Min. 6 x za rok, pri zvýšenom výskyte podľa potreby
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelne zbieranie rozfúkaných odpadov v okolí skládky odpadov. Zbieranie úletov vykonáva obsluha skládky odpadov podľa potreby aj každý deň. Prevádzka vykonáva zbieranie tých odpadov, ktoré sú dosiahnuteľné zo zeme. O zbieraní odpadov vykonávajú pracovníci záznam do prevádzkového denníka skládky odpadov.
Zhodnotenie plnenia podmienok:
V súlade s IP

Stanovisko inšpekcie: podmienky A.e.8. a H.5. sú duplicitne. Jednu z nich je potrebné zrušiť.

Podmienka A.e.15.:
Topografické údaje o skládke odpadov zisťovať podľa bodu I.3.2. „Topografia skládky odpadov“ integrovaného povolenia, samostatne pre 1. kazetu a samostatne pre uzatvorenú časť skládky odpadov.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil topografiu skládky odpadov z 12.06.2015.
Zhodnotenie plnenia podmienky:
V súlade s IP

e) Zhrnutie zistení

Kontrolou bolo zistené:

Znečistenie stromov v mieste, kde skládka odpadov susedí so štátnou cestou, úletmi zo skládky odpadov je zapríčinené:
- tým, že prevádzkovateľ v súlade s podmienkou A.e.3 integrovaného povolenia (vzhľadom na hrozbu poškodenia izolácie dna telesa skládky odpadov) nemohol dostatočne zhutňovať uložený odpad na začiatku prevádzky 1.kazety rozšírenia,

- nezrealizovaním ochranných sieti na zachytávanie vetrom unášaných odpadov, nakoľko sa vzhľadom na umiestnenie telesa 1. kazety v terénnej jame výrazné úlety nepredpokladali (,
- klimatickými podmienkami – výrazne veterné počasie v jarných mesiacoch roku 2015.

Ďalšie zistenia:
Podmienky A.e.8. a H.5. v integrovanom povolení sú duplicitné. Jednu z nich je potrebné zrušiť.

f) Návrh opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

Na odstránenie zisteného nevyhovujúceho stavu inšpekcia uloží prevádzkovateľovi nasledovné opatrenia:

1. Zabezpečiť vyčistenie úletov zo skládky odpadov zachytených na stromoch pri štátnej ceste do konca roka 2015. Inšpekcii oznámiť dátum začatia čistenia a dátum ukončenia čistenia.

   Lehota: do 15.12.2015

2. Predložiť inšpekcii projekt zvýšenia oplotenia skládky odpadov na ohlásenie podľa § 55 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

   Lehota: do 31.10.2015

3. Zabezpečiť realizáciu zvýšenia oplotenia skládky odpadov v mieste, kde skládka odpadov susedí so štátnou cestou pletivovým plotom, ktorý zvýši výšku oplotenia na 8 m.

   Lehota: do 15.12.2015

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe ďalších zistených skutočností nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ.

h) Použité podklady

- výpis z obchodného registra
- posledné topografické zameranie,
- evidencia odpadov uložených na skládke odpadov v roku 2014
- množstvo uložených odpadov od 1.1.2015 do 20.05.2015
- prevádzkový poriadok zariadenia

i) Prílohy správy - žiadne

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 50/2015/Mar/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 16.06.2015

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 50/2015/Mar/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty.

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 50/2015/Mar/Z bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 30.06.2015.

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 50/2015/Mar/Z mailom dňa 01.07.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Súhlasíme so správou z kontroly na skládke odpadov Podstránie –Lednické Rovne bez pripomienok.

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 50/2015/Mar/Z bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu o mimoriadnej environmentálnej kontrole vypracovala:

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka .....

Skratky
- IČO – identifikačné číslo organizácie
- IP – integrované povolenie
- VS – variabilný symbol prevádzky