SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4825-14847/2016/Chy/770210104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 21/2016

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	UNIKOMAS a.s.
Adresa sídla:	Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36 313 360
Kontrola oznámená:	04.05.2016 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Peter Antoš Funkcia: konateľ
Telefón:	0905625528
Elektronická adresa:	unikomas@orangemail.sk, unikomas2@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom
Adresa prevádzky:	Dubnica nad Váhom
Variabilný symbol:	770210104
Integrované povolenie:	3061/770210104/520-Chy
Vydané:	3.11.2004
Právoplatné:	2.12.2004
Projektovaná kapacita:	celková projektovaná kapacita prevádzky: 287 700 m3 kapacita II. etapy skládky odpadov: 184 100 m3

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	3.7.2013 – 27.9.2013
Kontrolované obdobie:	9.5.2013 – 9.5.2016
Začatie kontroly:	9.5.2016
Prvé miestne zisťovanie:	9.5.2016
Vypracovanie správy:	21.6.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia a na plnenie vybraných podmienok povolenia pri prevádzkovaní skládky odpadov a postupnom uzatváraní skládky odpadov. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri kontrole prevádzky bola vykonaná obhliadka skládky odpadov. V čase obhliadky bolo slnečné počasie, fúkal mierny vietor. V ovzduší nebolo cítiť nadmerný zápach, len slabý skládkový zápach. Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo 15.07.2009 ukončené. Povrch odpadov je prekrytý vrstvou zhutnenej zeminy. Na povrchu je vyjazdená prístupová cesta pre motorové vozidlá privážajúce odpad do II. etapy skládky odpadov. Rozhodnutím č. 3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 10.10.2014 Inšpekcia vydala súhlas na uzatvorenie časti skládky odpadov a stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“. Teleso I. etapy skládky odpadov nebolo v čase kontroly uzatvorené a zrekultivované. Stavebník –

prevádzkovateľ nepredložil stavebný denník ani oznámenie o začatí stavby, stavba nebola ku dňu kontroly začatá.
Odpady sa v súčasnosti ukladajú do telesa II. etapy skládky odpadov. V čase obhliadky kompaktor rozhŕňal a hutnil odpady v prednej časti telesa od opornej hrádze.

I. Použité podklady

1. Výpis č. 4/2016 z účtu 2230605696/200 vedený VUB Banke,
2. faktúry za vývoz priesakovej kvapaliny na čistiareň odpadových vôd,
3. evidenciu vývozov priesakovej kvapaliny,
4. Záverečná správa z monitorovania skládkových plynov na skládke odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom za rok 2015.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.1.**
Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov nasledovne:
- II. etapu skládky odpadov do naplnenia jej projektovanej kapacity 121 100 m3,
- prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
V čase kontroly bola v prevádzke len II. etapa skládky odpadov. Privážané odpady sa ukladali v prednej časti skládkového telesa. Kompaktor vykonával presuny a hutnenie odpadov. V zadnej časti telesa bol povrch odpadov zhutnený.
Povrch telesa I. etapy skládky odpadov bol prekrytý zeminou a zhutnený. V prednej časti boli na povrchu uložené stavebné materiály na výstavbu uzatvorenia skládkového telesa.

2. Podmienka **A.2.**
Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykateľnou bránou.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka **A.3.**
Pri vstupe do zariadenia musí byť umiestnená informačná tabuľa so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

4. Podmienky **A.f.1. a C.23.**
A.f.1. Ropné látky a nebezpečné odpady musia byť skladované v nepriepustných obaloch na určenej ploche v sklade ropných látok.

C.23. Na miestach, kde bude manipulované s nebezpečnými látkami budú k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných odkvapov. Použité sanačné materiály do doby zneškodnenia uskladniť tak, aby bolo zamedzené kontaminácii povrchových alebo podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke je vybudovaný sklad chemikálii a nebezpečných odpadov. Podlaha v sklade je havarijne zabezpečená. V sklade bola havarijná súprava náradia, absorpčné látky a prázdne nádoby na odpady. V čase kontroly sa v sklade nenachádzali žiadne ropné látky ani nebezpečné odpady. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa servis a údržba mechanizmov používaných v prevádzke vykonáva v rámci prenájmu a preto odpady v prevádzke nevznikajú a nie je potrebná zásoba mazacích a hydraulických olejov. Pohonné hmoty sa neskladujú, prečerpávajú sa priamo do mechanizmov v telese skládky.

5. Podmienka **A.14.**

Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať len do systému vodotesných nádrží, zloženého z podzemnej pripojovacej šachty s objemom 4,5 m3, z podzemnej prečerpávacej šachty s celkovým objemom 7 m3 a z nadzemnej akumulačnej nádrže priesakovej kvapaliny s celkovým objemom 358 m3.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienky **A.48. a A.49.**

A.48. Prevádzkovateľ je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

A.49. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej len ÚFR) je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný viesť na osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň zabezpečí použitie prostriedkov na účel uvedený v bode A.48. tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil výpis č. 4/2016 z účtu 2230605696/200 vedený VUB Banke zo dňa 30.04.2016, na ktorom je uvedený účtovný zostatok ku dňu 30.04.2016 v sume 569 077,70 Eur.

7. Podmienka **F.6.**

Množstvo priesakovej kvapaliny udržiavať na takej úrovni, aby v prípade jej zvýšenej produkcie v dôsledku prívalových zrážok alebo dlhotrvajúceho dažďa nedošlo k pretečeniu nádrže a ku kontaminácii pôdy a podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly bola hladina priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrži na minimálnej úrovni cca 0,5 m.

8. Podmienka **C.1.**
Zabezpečiť zariadenie na čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, aby sa dosiahli hodnoty na ich vypustenie do recipienta, prípadne zabezpečiť odvoz priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

9. Podmienka **C.3.**
Priesakové kvapaliny je povolené rozlievať len na teleso II. etapy skládky odpadov. Platí prísny zákaz rozlievania priesakových kvapalín na uzatvorený povrch I. etapy skládky odpadov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

10. Podmienka **C.5.**
Viesť evidenciu o vyvezenom prebytku priesakovej kvapaliny jeho množstve a mieste jeho vývozu (zneškodnenia).
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ predložil faktúry za vývoz priesakovej kvapaliny na čistiareň odpadových vôd za mesiace január (50 m^3), február (250 m^3), marec (100 m^3) a apríl (50 m^3) v roku 2016. Ďalej predložil evidenciu všetkých vývozov v jednotlivých mesiacoch roku 2016 v celkovom množstve 450 m^3 priesakovej kvapaliny.

11. Podmienka **C.16.**
Zaistiť dostatočné množstvo inertného materiálu (odpadu) na prekrývanie uloženého zhutneného odpadu podľa aktualizovaného PP v súlade s bodom A.12.2.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Na povrchu I. etapy skládky odpadov je umiestnená zásoba inertného materiálu (odpady zo spracovania skla) na prekrývanie komunálnych odpadov.

12. Podmienka **I.1.**
Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná v parametroch: obsah CH_4, CO_2, O_2, H_2S, H_2 pri priemernom obsahu CH_4 v odplyňovacích studniach do 25 % 2 x ročne.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ predložil dňa 28.01.2016 záverečnú správu z monitorovania skládkových plynov na skládke odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom za rok 2015. Správu vypracovala spol. LABEKO, s.r.o. Piešťany v januári 2016. Súčasťou správy sú:

- protokol o skúške č, 15/00909, zo dňa 12.06.2015, podľa ktorého bol vykonaný rozbor skládkových plynov v parametroch metán (CH_4), vodík (H_2), oxid uhličitý (CO_2), kyslík (O_2) a sírovodík (H_2S), zo vzoriek odobratých v štyroch sondách.
- protokol o skúške č, 15/01560, zo dňa 30.09.2015, podľa ktorého bol vykonaný rozbor skládkových plynov v parametroch metán (CH_4), vodík (H_2), oxid uhličitý (CO_2), kyslík (O_2) a sírovodík (H_2S), zo vzoriek odobratých v štyroch sondách.

Sledovanie bolo vykonané v dvoch sondách (č.1 a 2) na I. etape skládky odpadov a v dvoch sondách (č.3 a 4) na II. etape skládky odpadov. Z výsledkov vyplýva, že tvorba metánu v roku 2015 bola v porovnaní s rokom 2014 v II. etape skládky odpadov približne rovnaká (na priemernej úrovni cca 20%) a v I. etape skládky odpadov sa mierne znížila (na priemernú úroveň cca 23%).

13. Podmienka **4. rozhodnutia č. 3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 10.10.2014**

Stavba bude dokončená: 1. etapa do 12/2016,

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Teleso I. etapy skládky odpadov nebolo v čase kontroly uzatvorené a zrekultivované. Stavebník – prevádzkovateľ nepredložil stavebný denník ani oznámenie o začatí stavby, stavba nebola ku dňu kontroly začatá. Stavba nie je ešte zrealizovaná, ale lehota na dokončenie stavby uplynie až 31.12.2016. V prípade, že stavebník nestihne zrealizovať stavbu I. etapy v stanovenej lehote 12/2016, je povinný požiadať inšpekciu o predĺženie lehoty na dokončenie stavby I. etapy uzatvorenia skládky odpadov. Podmienku nie je možné vyhodnotiť, nakoľko lehota na dokončenie stavby uplynie až 31.12.2016

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 12 podmienok integrovaného povolenia

Nedodržané

1. 0 podmienok

Čiastočne dodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 1 podmienka č. 4. rozhodnutia č. 3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 10.10.2014

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Eva Chytčáková Číslo preukazu: 27

.....