SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5674-26191/47/2016/Ško

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 24/2016/Ško/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Katarína Raučinová
Telefón:	048 471 96 50
Elektronická adresa:	katarina.raucinova@sizp.sk

Inšpektor:	Ing. Alena Škorňová
Telefón:	048 471 96 57
Elektronická adresa:	alena.skornova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Bučina DDD, spol. s r.o.		
Adresa sídla:	Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen		
IČO:	36 059 323		
Kontrola oznámená:	13.06.2016	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jozef Smutný	Funkcia:	ekológ
Telefón:	0918711172		
Elektronická adresa:	smutny@bucina-ddd.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera
Adresa prevádzky:	Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen
Variabilný symbol:	473600114
Integrované povolenie:	1324-19305/2015/Ško/473600114
Vydané:	29.6.2015
Právoplatné:	7.7.2015
Projektovaná kapacita:	2125 m^{-3}. $deň^{-1}$ drevotrieskových dosák

Kategória:

6.1. c) Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.

E. Časová os

Posledná kontrola:	17.2.2015
Kontrolované obdobie:	17.2.2015 – 17.6.2016
Začatie kontroly:	17.6.2016
Vypracovanie správy:	28.7.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Činnosť prevádzky spočíva vo výrobe surových drevných triesok a pilín a surovej drevotrieskovej dosky, laminovaných drevotrieskových dosák a impregnovaných fólií. V čase kontroly boli v činnosti všetky výrobné zariadenia a príslušné odlučovacie zariadenia k jednotlivým technologickým uzlom.

H. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Oboznámenie s rozhodnutím IPKZ
3. Protokoly o vykonaných skúškach tesnosti
4. Certifikát na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie NDT/LT 2. stupeň vydaný pre odborne spôsobilú osobu: Ing. František Rapavý
5. Záznamy z prevádzkovej evidencie zvukových a svetelných signalizačných zariadení na signalizáciu maximálnej výšky hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok.
6. Záznamy z kontroly rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami
7. Správy z oprávnených meraní č. 03/177/2014, č. 03/328/2015, č. 03/239/2011, č. 03/108/2013, č. 03/178/2014, č. 03/248/2011, č. 03/278/2013 a č. 03/245/2012

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II. A 1. Všeobecné podmienky, bod č. 1.3**

Bod 1.3: Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce súvisiace s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil, že všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce súvisiace s požiadavkami integrovaného povolenia boli oboznámení s jeho obsahom prostredníctvom e-mailu do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Prevádzkovateľ predložil podpisy vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov prevádzky „Oboznámenie s rozhodnutím IPKZ“ zo dňa 07.07.2015.

2. Podmienka **II. A bod 6. Podmienky pre zaobchádzanie zo znečisťujúcimi látkami, bod č. 6.2**

Bod 6.2: Prevádzkovateľ je povinný:

a) vykonať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

c) v prípade zistenia netesností skladovacích nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,

d) doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal skúšky tesnosti nádrží a záchytných vaní znečisťujúcich látok, s ktorými v prevádzke zaobchádza. Predložil protokoly o vykonaných skúškach tesnosti pre: podzemnú záchytnú nádrž pod stáčacou plochou UF A MUF lepidiel, 4 skladovacie nádrže na UF a MUF lepidlá, záchytnú vaňu pod skladovacími nádržami UF a MUF lepidiel, 2 skladovacie nádrže na formalín, medzinádrž na formalín, skladovaciu nádrž na dietylénglykol, skladovacie nádrže a medzinádrže na živicu, záchytnú vaňu v sklade chemických látok, záchytnú vaňu pod skladovacími nádržami formalínu a záchytnú vaňu pod skladovacími nádržami dietylénglykolu a živice, záchytnú nádrž chemického hospodárstva SDTD, 2 skladovacie nádrže tekutého parafínu a parafínovej emulzie, medzinádrže parafínu a parafínovej emulzie, nádrž prípravy močoviny, 2 skladovacie nádrže na tužidlo, skladovaciu nádrž a medzinádrž PMDI lepidiel, záchytnú vaňu pod skladovacou nádržou a medzinádržou PMDI lepidiel, zbernú nádrž pod lisom Contiplus, expanznú nádrž a zbernú nádrž na termoolej, záchytnú nádrž pod kotlom Intec a čerpadlami, záchytnú nádrž na dažďové vody zachytené zo záchytnej nádrže pod kotlom Intec a čerpadlami, 3 záchytné vane pod KT lismi, bencalor, stáčaciu plochu pre čerpaciu stanicu PHM, havarijnú nádrž čerpacej stanice PHM, kalovú nádrž MB ČOV, melamínovú nádrž, aktivačná nádrž, nádrže čistiaceho procesu, prečerpávačka 1, prečerpávačka 2 MB ČOV, kalové nádrže dvoch odlučovačov ropných látok, olejový spúšťač v hale sekačky, transformátor pre mokrý elektrofilter a 3 dieselagregáty.

Všetky nádrže a záchytné vane znečisťujúcich látok, s ktorými sa v prevádzke zaobchádza vyhoveli nedeštruktívnym skúškam tesnosti v zmysle vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. Skúšky tesnosti a vodotesnosti boli vykonané podľa STN 75 0905, STN 75 3415 kvalifikovaným personálom podľa STN ISO 9712 – min. LT II. Predložené protokoly obsahujú údaje o použitých prístrojoch, meradlách a pomôckach, technické údaje a priebeh skúšky tesnosti a vodotesnosti, popis skúšaného objektu, použité skúšobné metódy, vyhodnotenie skúšky tesnosti a vodotesnosti, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Skúšky tesnosti nádrží a záchytných vaní boli realizované v dňoch 08. – 17. 12. 2015 a v dňoch 27. – 30. 12. 2015 (v čase zimnej odstávky). Skúšky vykonala odborne spôsobilá osoba Ing. František Rapavý, s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. Predložený certifikát č. 331/15/III osvedčuje, že uvedená osoba je spôsobilá podľa STN EN ISO 9712:2012 a certifikačnej schémy CS-02-NDT vykonávať skúšanie tesností – LT/B 2. stupeň. Certifikát vydal certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT: Prvá zváračská, a. s. s platnosťou do 09.06.2020. Protokoly o vykonaných skúškach a certifikát sú súčasťou evidencie o prevádzke. Skúšky tesnosti rozvodov budú vykonané do konca roka 2016.

3. Podmienka **II. A bod 6. Podmienky pre zaobchádzanie zo znečisťujúcimi látkami, bod č. 6.4**

Bod 6.4: Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenia na signalizáciu maximálnej výšky hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok a vykonávať raz za tri mesiace pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu, do ktorej zaznamenáva výsledky z kontroly funkčnosti zvukových a svetelných signalizačných zariadení na signalizáciu maximálnej výšky hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok. Zodpovední pracovníci prevádzky vedú tzv. checklisty, do ktorých raz za zmenu zaznamenávajú vizuálnu kontrolu stavu signalizačných zariadení skladovacích a prevádzkových nádrží. Funkčnosť zvukových a svetelných signalizačných zariadení je sledovaná aj z velína, kde sa v počítačovej jednotke automaticky zaznamenávajú všetky dôležité parametre a signalizované sú akékoľvek nezhody.

4. Podmienka **II. A bod 6. Podmienky pre zaobchádzanie zo znečisťujúcimi látkami, bod č. 6.9**

Bod 6.9: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať jedenkrát denne kontrolu rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami. V prípade zistenia nedostatkov, vykonať opatrenia na ich odstránenie. O kontrole a vykonaných opatreniach viesť evidenciu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil tzv. Knihu TPO, v ktorej poverení pracovníci prevádzky vedú denné záznamy o kontrole rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami.

5. Podmienka **II. B bod 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod č. 1.1**

Bod 1.1: Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určených emisných limitov znečisťujúcich látok uvedené v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 2

Č. výduchu	**Časť zdroja znečisťovania ovzdušia**	**Znečisťujúca látka [Emisný limit] [koncentrácia: mg.m^{-3}; hmotnostný tok: g.h^{-1}]**						
		TZL	**SO_x**	**NO_x**	**CO**	**TOC**	**∑ znečisťujúcich látok 4. skupiny 1. podskupiny (formaldehyd + fenol + acetaldehyd + kyselina mravčia) [1)]**	**Formaldehyd**
Výroba surových drevných triesok a pilín								
1.1	Odsávanie od sekačky	50 20 [2)]						
4.1.1 - 4.1.4	Roztrieskovače	50 20 [2)]						
4.2	Tlaková doprava pilín	50 20 [2)]						
8.7	Doprava pilín	50 20 [2)]						
3.1.1 – 3.1.2	Príprava pilín	50 20 [2)]						
Výroba drevotrieskových dosák								
5.1 záložný komín	Sušiareň triesok Büttner	*	*	*	*	*	*	
5.1.1 nový komín		20 15 [3)]	*	650	250	300 150 [2)]	25 20 [2)]	
8.8	Vratné koberce	50 20 [2)]						
8.9	Vratný materiál	50 20 [2)]						

Č. výduchu	**Časť zdroja znečisťovania ovzdušia**	**Znečisťujúca látka [Emisný limit] [koncentrácia: mg.m^{-3}; hmotnostný tok: g.h^{-1}]**						
		TZL	**SO_x**	**NO_x**	**CO**	**TOC**	**∑ znečisťujúcich látok 4. skupiny 1. podskupiny (formaldehyd + fenol + acetaldehyd + kyselina mravčia) [1)]**	**Formaldehyd**
8.1.1 – 8.1.2	Prachové silá	50 20 [2)]						
8.2	Domieľace mlyny	50 20 [2)]						
8.3	Vzduchové triedenie	50 20 [2)]						
14.1	Brúska	10						
14.2	Formátovacie píly	50 20 [2)]						
14.3	Formátovacia linka	50 20 [2)]						
14.5	Hranovanie koberca	50 20 [2)]						
Výroba impregnovaných fólií								
10.1	Varňa lepidla impregnácie							100 g.h^{-1} alebo 20 mg.m^{-3}
10.3.1 –10.3.6	Impregnačná linka (výduchy zo sušiacich sekcií a nad nožnicou)							100 g.h^{-1} alebo 20 mg.m^{-3}
Výroba laminovaných drevotrieskových dosák								
13.1.1 – 13.1.3	Lisy KT1, KT2, KT3	50 20 [2)]						
13.2	Deliaca píla KT 53	50 20 [2)]						
Plynová kotolňa Intec a kontinuálny lis Contiplus								
14.4.	Plynová kotolňa Intec a lis Contiplus	*		200	100	*	20 [4)]	

* Emisný limit sa neuplatňuje.

[1)] Platí ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd.

[2)] Emisný limit platný od 1. januára 2016.

[3)] Platí pre sušiareň triesok a pilín s priamym procesným ohrevom od 1. januára 2016.

[4)] Emisný limit platí od 1. januára 2016 pre lisy s vydaným povolením do 31. decembra 2010.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zisťuje údaje o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúce látky určené v integrovanom povolení diskontinuálnym oprávneným meraním hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity. Predložil správu č. 03/177/2014 o oprávnenom meraní emisií zo sušiarne triesok Büttner a kotla Intec. Merania boli vykonané dňa 17.09.2014. Ďalej prevádzkovateľ predložil správu č. 03/328/2015 o oprávnenom meraní emisií zo sušiarne triesok Büttner zo dňa 08.01.2016. Meranie bolo vykonané dňa 26.11.2015. Počas výkonu kontroly boli predložené správy č. 03/239/2011 zo dňa 12.01.2012 (meranie vykonané v dňoch 05.12 – 06.12.2011 na zariadeniach výroby impregnovaných fólií), č. 03/108/2013 zo dňa 12.06.2013 (meranie vykonané dňa 07.05.2013 na zariadení sušiacej sekcii č. 5 impregnačnej linky), č. 03/178/2014 zo dňa 28.10.2014 (meranie vykonané v dňoch 16.08. – 18.09.2014 na zariadeniach výroby surových drevných triesok a pilín), č. 03/248/2011 zo dňa 16.01.2012 (meranie bolo vykonané v dňoch 28.11. – 30.11.2011 na zariadeniach výroby drevotrieskových dosák a výroby laminovaných drevotrieskových dosák), č. 03/278/2013 zo dňa 15.01.2014 (meranie bolo vykonané dňa 16.12.2013 na zariadeniach výroby drevotrieskových dosiek a lepených masívnych dosiek) a č. 03/245/2012 zo dňa 11.01.2013 (meranie bolo vykonané dňa 22.11.2012 na zariadeniach výroby drevotrieskových dosiek a lepených masívnych dosiek). Merania boli vykonané oprávnenou osobou podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zistené namerané emisné hodnoty pre uvedené časti zdroja znečisťovania ovzdušia:

Č. výduchu	**Časť zdroja znečisťovania ovzdušia**	**Znečisťujúca látka [Emisný limit] [koncentrácia: mg.m^{-3}; hmotnostný tok: g.h^{-1}]**						
		TZL	**SO_x**	**NO_x**	**CO**	**TOC**	**∑ znečisťujúcich látok 4. skupiny 1. podskupiny (formaldehyd + fenol + acetaldehyd + kyselina mravčia) [1)]**	**Formaldehyd**
Výroba surových drevných triesok a pilín								
1.1	Odsávanie od sekačky	21						

Č. výduchu	**Časť zdroja znečisťovania ovzdušia**	**Znečisťujúca látka [Emisný limit] [koncentrácia: mg.m^{-3}; hmotnostný tok: g.h^{-1}]**						
		TZL	**SO_x**	**NO_x**	**CO**	**TOC**	**∑ znečisťujúcich látok 4. skupiny 1. podskupiny (formaldehyd + fenol + acetaldehyd + kyselina mravčia) [1)]**	**Formaldehyd**
4.1.1	Roztrieskovače	11,9						
4.1.2		9,6						
4.1.3		7,8						
4.1.4		12,4						
4.2	Tlaková doprava pilín	1,2						
8.7	Doprava pilín	1,3						
3.1.1	Príprava pilín	< DL						
3.1.2		1,3						
Výroba drevotrieskových dosák								
5.1 záložný komín	Sušiareň triesok Büttner	*	*	*	*	*	*	
5.1.1 nový komín		3,6	*	155	122	55	< MS [1)]	
8.8	Vratné koberce	1						
8.9	Vratný materiál	1						
8.1.1	Prachové silá	1,5						
8.1.2		11						
8.2	Domieľace mlyny	< MS[1)]						
8.3	Vzduchové triedenie	1,1						
14.1	Brúska	< MS[1)]						
14.2	Formátovacie píly a), b)	1						
		2						
14.3	Formátovacia linka	1						
14.5	Hranovanie koberca	3						
Výroba impregnovaných fólií								
10.1	Varňa lepidla impregnácie							5 mg.m^{-3}
10.3.1	Impregnačná linka (výduchy zo sušiacich sekcií a nad nožnicou)							0,9 mg.m^{-3}
10.3.2								<0,7mg.m^{-3}
10.3.3								<0,7mg.m^{-3}
10.3.4								<0,7mg.m^{-3}

Č. výduchu	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka [Emisný limit] [koncentrácia: mg.m^{-3}; hmotnostný tok: g.h^{-1}]						
		TZL	SO_x	NO_x	CO	TOC	∑ znečisťujúcich látok 4. skupiny 1. podskupiny (formaldehyd + fenol + acetaldehyd + kyselina mravčia) [1)]	Formaldehyd
10.3.5								8 mg.m^{-3}
10.3.6								2,9 mg.m^{-3}
Výroba laminovaných drevotrieskových dosák								
13.1.1	Lisy KT1, KT2, KT3	4						
13.1.2		2						
13.1.3		2						
13.2	Deliaca píla KT 53	1						
Plynová kotolňa Intec a kontinuálny lis Contiplus								
14.4.	Plynová kotolňa Intec a lis Contiplus			104	< DL			

* Emisný limit sa neuplatňuje.

[1)] Zistené hodnoty koncentrácií sú nižšie ako najvyššia hodnota medze stanoviteľnosti analytickej metódy jednotlivej znečisťujúcej látky.

Na základe výsledkov oprávnených meraní emisií znečisťujúcich látok bolo preukázané dodržanie určených emisných limitov na jednotlivých častiach zdroja znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný zistiť dodržanie emisných limitov platných od 1.1.2016 diskontinuálnym meraním prvýkrát v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov od roka platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide o interval periodického merania tri roky a dlhší a do uplynutia daného intervalu je viac ako dva roky.

6. Podmienka **II. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod č. 2.**

Bod 2: Skladovacie nádrže formalínu a dietylénglykolu protihavarijne zabezpečiť v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a skladovaciu nádrž dietylénglykolu zabezpečiť signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny v termíne do 31. marca 2016.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v termíne protihavarijne zabezpečil dve skladovacie jednoplášťové oceľové nádrže formalínu (2 x 30 m^3) umiestnené v pivničných priestoroch na betónovej podlahe. Záchytnú vaňu skladovacích nádrží tvorí betónová podlaha a steny miestnosti, v ktorej sa

nachádzajú. Objem záchytnej vane je 50 m^3. Podlaha a steny miestnosti do výšky 0,8 m sú opatrené ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu chemických látok. Dietylénglykol je skladovaný v jednoplášťovej oceľovej nádrži o objeme 25 m^3 umiestnenej v pivničných priestoroch na betónovej podlahe. Skladovacia nádrž bola vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Okrem nádrže na dietylénglykol sú v miestnosti umiestnené aj plastové jednoplášťové nádrže na močovino-formaldehydovú živicu (2 x 9 m^3), oceľové jednoplášťové nádrže na melamínovo-formaldehydovú živicu (2 x 5 m^3) a spodná časť dvojplášťového reaktora varáka impregnačnej živice o objeme 6 m^3. Záchytnú vaňu skladovacích nádrží tvorí betónová podlaha a steny miestnosti, v ktorej sa nachádzajú. Objem záchytnej vane je 30,2 m^3. Podlaha a steny miestnosti do výšky 0,2 m sú opatrené ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu chemických látok.

7. Podmienka **II. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod č. 3.**

Bod 3: Prevádzkovateľ je povinný stáčaciu a výdajnú plochu, ktorá slúži na stáčanie motorovej nafty, protihavarijne zabezpečiť v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd v termíne do 31. decembra 2015.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v termíne protihavarijne zabezpečil stáčaciu a výdajnú plochu, ktorá slúži na stáčanie motorovej nafty. Čerpacia stanica zabezpečuje stáčanie z obslužného deleného cisternového vozidla s obsahom jednej sekcie 5 m^3, skladovanie a čerpanie nafty pre potreby prevádzky. Motorová nafta sa skladuje v dvoch nadzemných dvojplášťových plastových nádržiach s celkovým objemom 10 m^3 (2 x 5 m^3) bez možnosti vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa (vonkajšia tepelná izolácia), ktoré nie sú opatrené signalizáciou maximálnej hladiny. Nádrže a zariadenie na stáčanie a výdaj motorovej nafty sú umiestnené na betónovej ploche zaústenej do podzemnej havarijnej plastovej nádrže s objemom 7,5 m^3 osadenej na betónovom podklade. Stáčacia a výdajná plocha je betónová, vyspádovaná do vpuste, ktorá bola takisto zaústená do podzemnej havarijnej plastovej nádrže o objeme 7,5 m^3. Stáčacia plocha je opatrená nepriepustnou fóliou (PVC fólia BNK-FOL) proti priesaku stáčanej látky do povrchových a podzemných vôd. Celá skladovacia a stáčacia plocha je zastrešená.

J. <u>Prílohy správy</u> Nie

K. <u>Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia</u>

Dodržané

1. II. A bod 1.3
2. II. A bod 6.2
3. II. A bod 6.4
4. II. A bod 6.9
5. II. B bod 1.1
6. II. C. bod 2
7. II. C. bod 3

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa o environmentálnej kontrole č. 24/2016/Ško/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 28.07.2016.

M. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Katarína Raučinová

.....

Ing. Alena Škorňová

.....