SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3990-16321/2018/Kro/370220104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 21/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:
Adresa:
Zástupca: Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EKOREAL, s.r.o.
Adresa sídla:	SNP 19, Žiar nad Hronom 965 01
IČO:	36 385 433

Kontrola oznámená:	21.03.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Július Kabók	Funkcia:	vedúci skládky
Telefón:	0905 361 812		
Elektronická adresa:	ekoreal.sro@mail.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov - Nána 1. stavba, 1. etapa – 2. časť
Adresa prevádzky:	Nový dvor, 943 60 Nána
Variabilný symbol:	370220104
Integrované povolenie:	179/OIPK-033/05-Kč/370220104
Vydané:	3.1.2005
Právoplatné:	14.2.2005
Projektovaná kapacita:	
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	16.10.2014 – 15.4.2016
Posledná kontrola:	15.4.2016 – 6.6.2016
Kontrolované obdobie:	16.4.2016 – 21.3.2018
Začatie kontroly:	21.3.2018
Prvé miestne zisťovanie:	21.3.2018
Vypracovanie správy:	18.5.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	10
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:			

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia: vytváranie účelovej finančnej rezervy, spôsob ukladania odpadu do kazety a s nimi súvisiace podmienky a iné.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestnej obhliadky na skládke prebiehalo navážanie odpadu a zhutňovanie kompaktorom BOMAG BC 462RB.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 179/OIPK-033/05-Kč/370220104 v znení neskorších zmien.
2. Výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy.
3. Výpis z účtu zo dňa 31. 12. 2016, 28. 02. 2017.
4. Evidenčný list za rok 2016, 2017.
5. Zápis do prevádzkového denníka o prepláchnutí drenážneho potrubia zo dňa 20. 04. 2017, 13. 10. 2017, 20. 04. 2016, 12. 10. 2016.
6. Bilancia prijatých odpadov od 16. 04. 2016 do 21. 03. 2018.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.1.11.**

Skládka musí byť zabezpečená proti úletom odpadov s malou mernou hmotnosťou, a to prenosnými záchytnými sieťami výšky 5 m v protiľahlej časti náveternej strany, po celej dĺžke skládkovacej plochy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri fyzickej obhliadke prevádzky bolo zistené, že skládka disponuje prenosnými záchytnými sieťami v protiľahlej časti náveternej strany, po celej dĺžke skládkovacej plochy, ktorá zabraňuje emisii úletov. Prípadné úlety, ktoré nezachytí sieť, sa pravidelne manuálne odstraňujú z okolia.

2. Podmienka **II.1.12.**

Odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m a následne ho zhutňovať. Pracovná vrstva bude dosahovať po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad zhutňovať najneskôr deň po jeho uložení. Odpad sa bude prekrývať vhodným inertným materiálom, ktorým sa budú takisto budovať aj svahy telesa skládky, tak aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Termín splnenia tejto podmienky je trvalý.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vizuálnou kontrolou sa na telese skládky potvrdilo, že prevádzkovateľ ukladá odpad po vrstvách, zhutňuje jednotlivé vrstvy kompaktorom , prekrýva jednotlivé vrstvy zeminou a drví objemný odpad kompaktorom.

3. Podmienka **II.1.20.**

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia v čase od 16.4.2016 do 21.3.2018 boli do prevádzky prijaté odpady, ktoré má prevádzkovateľ povolené zneškodňovať skládkovaním.

Podmienka **II.1.21.**
Na skládke odpadov sa povoľuje zneškodňovanie odpadu skládkovaním v množstve do zaplnenia 1. stavby 1. etapy – 2. časti, t.j. 87 000 m^3.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Uložené množstvo odpadov za rok 2016: 9 832 t
Voľná kapacita ku dňu 31.12.2016: 14 778 m^3

Uložené množstvo odpadov za rok 2017: 8 553 t
Voľná kapacita ku dňu 31.12.2017: 10 198 m^3

4. Podmienka **II.1.27.**
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov uvedený v konaniach v bode c) a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, (vypracovaný v termíne marec 2016 Júliusom Kabókom) uvedený v konaniach v bode d) v časti „Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky je konanie“ sa udeľujú na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 3655-19292/2016/Sza/370220104/Z3 zo dňa 17. 06. 2016. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov zmenou integrovaného povolenia.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ v kontrolovanom období disponoval platným súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlasom na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

6. Podmienka **II.2.6.**
Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**
Drenážne potrubie bolo počas kontrolovaného obdobia čistené v dňoch: 20. 04. 2017, 13. 10. 2017, 20. 04. 2016, 12. 10. 2016. Prevádzkovateľ si vedie záznam v prevádzkovom denníku.

7. Podmienka **II.5.3.**
Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať merania akreditovanou organizáciou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

8. Podmienka **II.5.4.**

Monitorovacie objekty počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržuje monitorovacie objekty vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty boli uzatvorené a uzamknuté, otvárajú sa len za účelom odberu vzoriek pri monitoringu.

K. <u>Prílohy správy</u> Nie

L. <u>Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia</u>

Dodržané

1. Podmienka II.1.11.
2. Podmienka II.1.12..
3. Podmienka II.1.20.
4. Podmienka II.1.21.
5. Podmienka II.1.27.
6. Podmienka II.2.6.
7. Podmienka II.5.3.
8. Podmienka II.5.4.

M. <u>Záver – celkové zhodnotenie</u>

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 21/2018/Z.*

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP: Ing. Monika Kromerová

.....

Za SIŽP: Ing. Martina Rumanovská

.....