SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4811-11517/37/2019/Zál

OVERENIE REALIZOVATEĽNOSTI SAMOSTATNÉHO PREVÁDZKOVANIA ČASTI SKLÁDKY č. 14/2019

OBHLIADKOU NA MIESTE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) a l) zákonač. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe predložených dokladov prevádzkovateľa VEPOS – SKALICA, s.r.o. podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), doručených SIŽP dňa 17.1.2019, vykonala podľa § 114c ods. 4 zákona o odpadoch miestnu obhliadku za účelom overenia realizovateľnosti samostatného prevádzkovania časti skládky.

A. <u>Obhliadku vykonali</u>

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	
Inšpektor:	RNDr. Peter Valentovič, PhD.	Číslo preukazu: 335
Telefón:	02 582 82 407	
Elektronická adresa:	peter.valentovic@sizp.sk	

B. <u>Prevádzkovateľ</u>

Názov podľa OR:	VEPOS - SKALICA s.r.o.	
Adresa sídla:	Rybničná 1, Skalica 909 01	
IČO:	34 121 633	
Obhliadka oznámená:	01.02.2019 Spôsob:	Elektronickou poštou
Zástupca:	Mgr. Peter Kuba	Funkcia: konateľ
Telefón:	+421 903 221840	
Elektronická adresa:	vepos@vepos.sk	

C. <u>Prevádzka</u>

Názov:	Skládka odpadov Mokrý Háj
Adresa prevádzky:	Mokrý Háj

Projektovaná kapacita: 1. a 2. kazeta sú uzatvorené a zrekultivované.
V prevádzke je kazeta 3.
Kazeta 1. časť: 69 650 m^3, 2. časť: 32 930 m^3, 3. časť: 63 420 m^3

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

D. Časová os

Doručenie dokladov: 17.1.2019
Obhliadka miesta: 5.2.2019
Vypracovanie záznamu: 25.3.2019

E. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 17
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

F. Zameranie obhliadky – opis

Overenie realizovateľnosti samostatného prevádzkovania časti skládky podľa ods. 4 § 114c zákona o odpadoch prostredníctvom obhliadky.

G. Stav prevádzky v čase obhliadky – opis

Nevyhovujúca prvá a druhá kazeta boli v prevádzke do 15. júla 2009 a potom boli uzavreté a rekultivované (v rozhodnutí o integrovanom povolení z 11.04.2014 sa uvádza dokončenie rekultivácie – povolenie prevádzkovania v súvislosti so stavbou – kolaudácia). Potvrdenie o uzavretí a rekultivácii 1. a 2. kazety inšpekcia vydala 14.6.2017. V prevádzke je 3. kazeta 1. a 2. časť na NNO, stavebne povolená 3. časť skládky na inertný odpad s kapacitou 63 420 m^3 nie je ešte vybudovaná. Skládka 3. kazeta je fyzicky oddelená so starou zrekultivovanou časťou (I. a II. kazeta) a zároveň stavebno-technicky oddelená, t. j. má samostatnú akumulačnú nádrž, drenážny systém, obvodový odvodňovací systém, monitorovací systém, oddelená komunikáciou. Z predložených dokladov podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch vyplýva, že skládka splnila požiadavky na stavebnotechnické oddelenie, opatrenia z plánu úprav boli zrealizované a je možné potvrdiť ďalšie prevádzkovanie 3. kazety. V 2018 vydalo MŽP EIA záverečné stanovisko na zmenu činnosti 3. kazety 3. etapy z kazety na inertný odpad na ostatný odpad. Na SIŽP je prerušené konanie do ukončenia prehodnotenia na zmenu stavby pre 3. kazetu 3. časť a vydanie súhlasu na jej prevádzkovanie. Kapacita 3. kazety 3. časti je 103 420 m^3, predpokladaný termín ukončenia prevádzkovania 2030.

Náležitosťami vybavenia skládky odpadov pre 3. kazetu, prevádzkovanú 1., 2. časť, projektovanú 3. časť sú:
a) informačná tabuľa – **splnené**,

b) príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov - **splnené**, príjazdová komunikácia je zahrnutá do pasportu miestnych komunikácií, v areáli sú komunikácie z betónových panelov,
c) oplotenie a uzamykateľná brána - **splnené**, systém na zabránenie vstupu je doplnený online kamerovým systémom na viacerých miestach prevádzky,
d) váha - **splnené,**
e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením - **splnené**, splaškové vody sú odvádzané do samostatnej žumpy, voda na sociálne účely je z vlastnej studne, voda na pitné účely je balená,
f) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov - **splnené**, 3. kazeta má skladbu tesniaceho systému nasledovne:

- geoelektrický monitorovací systém,
- minerálne tesnenie hr. 0,5 m,
- fólia PEHD hr. 1,5 mm,
- ochranná geotextília,
- drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m

g) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín; to neplatí, ak ide o skládku odpadov na inertný odpad – **splnené** nasledovne:

- záchytný drén z HDPE DN 300, perforovaný rezanou perforáciou š. 4,0 mm a dl. min. 50 mm, obalený po celej dĺžke 2 x sieťovinou s okom 1 x 1 mm, so štrkovým obsypom v sklone 1 % s vyústením do drenážnej šachty DŠ, dĺžka: 164,8 m - v skládkovacích priestoroch pre NNO,
- drenážna šachta (DŠ) a výtlačné potrubie: šachta je zložená zo studňových skruží s vnútorným priemerom 1200 mm. Vnútorné steny šachty sú vyspravené Vusokretom a zaizolované tesniacou fóliou HDPE hr. 1,5 mm. Na dne DŠ je osadené čerpadlo. Výtlačné potrubie z drenážnej šachty DŠ do akumulačnej nádrže je z HDPE potrubia DN80 v celkovej dĺžke 476,4 m.

Akumulačná nádrž

- zemná nádrž v tvare obdĺžnika (23 500 x 6 500 mm) s kapacitou 973 m^3,
- prepojená so šachtou postrekovacieho systému (PŠ),
- konštrukcia: - zhutnené podložie, minerálne tesnenie 2 x 250 mm, geoelektrický monitorovací systém, tesniaca fólia HDPE hr. 1,5 mm,

h) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie - **splnené**, t.č. vybudované odplyňovacie šachty, zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkového plynu z 3. kazety sa vybuduje po naplnení kazety pri rekultivácii,
i) monitorovací systém podzemných vôd - **splnené**, vypracované posúdenie monitorovacieho systému,

- monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích sond, nad telesom skládky MS-4, pod telesom skládky lnVHM-2 a lnVHM-3,

j) monitorovací systém skládkových plynov - **splnené**, t.č. vybudované odplyňovacie šachty, zariadenie na monitorovanie plynov z 3. kazety sa bude realizovať po vybudovaní na zneškodnenie/zhodnotenie skládkových plynov po naplnení kazety pri rekultivácii,
k) sieť vzťažných bodov monitorovacieho systému na geodetické merania topografických údajov skládky – **splnené,**
l) odvodňovací systém povrchových vôd – **splnené** nasledovne:

- dva rigoly po obvode skládky, min. hĺbka výkopu 0,7 m od pôvodného terénu, dĺžka rigola č.1 je 234,7 m, rigola č.2 je 413,8 m, šírka dna výkopu je 600 mm, sklon svahov 1:1,5, dno a časť svahu je spevnená.

m) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov – **splnené** nasledovne:

- umývacia rampa má osadený usadzovací priestor, lapol a akumulačnú šachtu na prečistenú vodu z lapolu,

n) ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje. Skládka odpadov musí byť zabezpečená proti požiaru - **splnené**. Požiarna voda je čerpaná z vybudovanej studne v areáli prevádzky, alebo z obecného hydrantu v bezprostrednej blízkosti skládky.

H. Použité podklady

1. Projektová dokumentácia overená zhotoviteľom stavby – 3. kazeta 1. časť + dokumentácia kvality
2. Projektová dokumentácia overená zhotoviteľom stavby – 3. kazeta 2. časť + dokumentácia kvality
3. Návrh monitorovacieho systému podzemných vôd z 2/2019
4. Sieť vzťažných bodov z 1/2019
5. Plán úprav skládky odpadov z 12/2001

I. Prílohy záznamu z obhliadky Áno

1. Návrh monitorovacieho systému podzemných vôd z 2/2019
2. Sieť vzťažných bodov z 1/2019
3. Fotokópia - Plán úprav skládky odpadov z 12/2001

J. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov podľa § 114 c ods. 1 zákona o odpadoch, dokladov získaných pri výkone úradnej činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Mokrý Háj“ prevádzkovateľa VEPOS - SKALICA s.r.o. a po overení samostatného prevádzkovania časti skládky 3. kazety SIŽP dospela k záveru, že sú splnené požiadavky na samostatné prevádzkovanie 3. kazety skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v prevádzke „Skládka odpadov Mokrý Háj“ podľa § 114c ods. 6 zákona o odpadoch a SIŽP vyzve prevádzkovateľa , aby k časti skládky „3. kazeta“ podal žiadosť na vydanie rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa zákona o IPKZ.

K. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ivana Záleská

.....

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

.....