SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4849-11756/2019/Chy/770160103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 21/2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Rozália Kozačková	Číslo preukazu: 521
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-		
Adresa:	-		
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Technické služby mesta Tvrdošín**	
Adresa sídla:	Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín	
IČO:	00 490 628	
Kontrola oznámená:	Marián Ondrašák	Spôsob: telefonicky
Zástupca:	Marián Ondrašák	Funkcia: riaditeľ

Telefón: 043/5322660
Elektronická adresa: tstvrdosin@mail.t-com.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz**
Adresa prevádzky: Tvrdošín – Jurčov Laz
Variabilný symbol: 770160103
Integrované povolenie: 3176/770160103/544-Gl
Vydané: 23.11.2004
Právoplatné: 14.12.2004
Projektovaná kapacita: - pôvodná celková projektovaná kapacita skládky odpadov: 816 250 m^3, z toho:

1. kazeta 461 826 m^3 (uzatvorená)
2. kazeta: 116 641 m^3 (I. až IV. etapa) z toho:
   I. etapa 2. kazety: 18 255 m^3
   II. etapa 2. kazety: 19 950 m^3
   III. etapa 2. kazety: 55 094 m^3
   IV. etapa 2. kazety – zatiaľ nevybudovaná

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 1.1.2016 – 3.7.2017
Posledná kontrola: 3.7.2017 – 21.8.2017
Kontrolované obdobie: 4.7.2017 – 7.5.2019
Začatie kontroly: 13.3.2019
Prvé miestne zisťovanie: 14.3.2019
Vypracovanie správy: 7.5.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 5
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia a na plnenie vybraných podmienok povolenia a tiež na plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 114c zákona NRSR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 14.03.2017 za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa. Celá prevádzka bola oplotená s uzamknuteľnou hlavnou bránou, označená informačnou tabuľou. 1. kazeta skládky odpadov nevyhovovala požiadavkám na skládky odpadov, preto bolo jej prevádzkovanie 15.07.2009 ukončené a následne bola uzatvorená a zrekultivovaná. Na uzatvorenej 1. kazete sa nachádzal súvislý trávnatý porast bez známok náletových, či akýchkoľvek drevín, ktoré by narúšali povrch kazety. Kazeta bola celistvá bez porušenia telesa. V súčasnosti je prevádzkovaná len 2. Kazeta, ktorá je rozdelená na 3 etapy. Povrch odpadov uložených v časti 1. a 2. etapy 2. kazety boli prekryté zeminou a z časti pokryté náletovou zeleňou. Privážané odpady boli ukladané do telesa 3. etapy 2. kazety. Podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov bola k 31.12.2018 na skládke odpadov voľná kapacita 46 464 m^3. Privážaný odpad je pri vstupe do areálu odvážený na elektronickej metrologicky overenej váhe, zaevidovaný na evidenčnom liste odpadu a uložený do telesa skládky odpadov na určené miesto. Priesakové kvapaliny sú odvádzané do betónovej uzatvorenej podzemnej akumulačnej nádrže priesakovej kvapaliny. Akumulačná nádrž priesakovej kvapaliny je vybavená elektronickým meračom výšky hladiny s automatickou svetelnou a zvukovou signalizáciou maximálnej výšky hladiny. Monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemných vôd nad skládkou a pod skládkou boli uzatvorené, udržiavané, označené a prístupné. Počas obhliadky sa na skládke odpadov nevykonávala žiadna stavebná činnosť. Na voľnej ploche za telesom 2. kazety a na hranici medzi 3. a budúcou 4. etapou 2. kazety sa nachádzali zhromažďované stavebné odpady (zväčša betónové prefabrikáty). Podľa vyhlásenia zástupcu prevádzkovateľa, tieto odpady sú určené na zhodnotenie drvením mobilným zariadením a následne budú určené na použitie pri stavebných prácach budovania 4. etapy 2. kazety skládky.

Uzatvorenie 1.kazety:

- stavebné povolenie na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín – Jurčov Laz - I. kazeta“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 4206-10844/2008/Chy/770160103-Zl-SP1, zo dňa 31.03.2008,
- kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín – Jurčov Laz - I. kazeta“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3940-9496/2010/Žer,Chy/770160103/Z6-KRZ1, zo dňa 29.03.2010.

Požiadavky na možnosť samostatného prevádzkovania 2. kazety skládky odpadov podľa ustanovení § 114c ods. 2 zákona o odpadoch:

1.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o odpadoch

Porovnanie prevádzky skládky odpadov so stavebnotechnickými požiadavkami na vybudovanie skládky odpadov ustanovenými v § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“):

- členenie prevádzky:
  a) informačná tabuľa – pri vstupe, obsahuje požadované náležitosti,
  b) príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky – vstup do areálu prevádzky z miestnej poľnej cesty, vnútorná spevnená panelová komunikácia, vstup do kazety nespevnený,
  c) vstupná brána a oplotenie - uzamykateľná brána, súvislé oplotenie celého areálu zariadenia, vrátane nádrže priesakovej kvapaliny,
  d) váha –prejazdová mostová váha, zapisuje sa ručne, vážne lístky sa vypisujú ručne,
  e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením – murovaný, pracovisko váhy a obsluhy skládky odpadov, sociálne zariadenie- suché WC, vykurovanie pieckou na tuhé palivo,

f) protipožiarne zariadenie – akumulačná nádrž priesakovej kvapaliny, rozvoz cisternovým vozidlom, hasiace prístroje, náradie pri prevádzkovom objekte,

g) tesniaci systém skládky odpadov -
- podložie pod skládkou odpadov je nevyhovujúce, preto je na skládke odpadov vybudované:
- 2. kazeta, I. etapa - tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf < 1x 10^{-9} m.s^{-1}, doplnené HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm, s ochrannou geotextíliou,
- 2. kazeta, II. etapa - tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf < 1x 10^{-9} m.s^{-1}, doplnené na dne HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm, na bočných svahoch HDPE fólia hrúbky 2,0 mm,
- 2. kazeta, III. etapa - tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf < 1x 10^{-9} m.s^{-1}, doplnené na dne HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm, na bočných svahoch HDPE fólia hrúbky 2,0 mm,

h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín:
- drenážna vrstva:
- 2. kazeta, I. etapa - je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na svahoch je položený drenážny geokompozit,
- 2. kazeta, II. etapa - je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na svahoch je položený drenážny geokompozit,
- 2. kazeta, III. etapa - je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na svahoch je položený drenážny geokompozit,
- drenážne potrubie DN 200 mm uložené na dne kazety, perforované, obalené geotextíliou, obsypané štrkom, zaústené do akumulačnej nádrže,
- akumulačná nádrž na priesakovú kvapalinu je uzatvorená, železobetónová, vodotesná nádrž s objemom 500 m^3,

i) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie – pasívne odplynenie pomocou vertikálnych štrkových odplyňovacích šácht, založených na štrkovej vrstve, v počte 8 ks v 1. kazete, 2 ks v I. etape 2. kazety, 1 ks v II. etape 2. kazety a 1 ks v III. etape 2. kazety, zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov zatiaľ nie je vybudované, v prípade potreby bude predmetom samostatnej dokumentácie,

j) monitorovací systém podzemných vôd – pozostáva z referenčného vrtu MV-1, ktorý sa nachádza nad skládkou odpadov a monitorovacích vrtov MV-2 a MV-3, ktoré sa nachádzajú pod telesom skládky,

k) monitorovanie povrchových vôd – odbermi vzoriek povrchových vôd z dvoch profilov bezmenného potoka pretekajúceho popod teleso skládky, P-1 profil nad areálom skládky odpadov a P-2 profil pod areálom skládky odpadov,

l) monitorovanie drenážnych vôd spod telesa skládky odpadov sa nevykonáva,

m) monitorovanie skládkových plynov – v trinástich odplyňovacích studniach v kombinácií so zarážanými sondami v druhej kazete,

n) monitorovanie tesnosti fólie nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom (Senzor systém) v 2. kazete,

o) sieť vzťažných bodov monitorovacieho systému na geodetické merania topografických údajov skládky - prevádzkovateľ vykonáva pravidelné merania topografických údajov skládky oprávnenou osobou,

p) odvodňovací systém pre povrchové vody –
- dažďová voda z okolia telesa skládky odpadov je odvádzaná záchytným rigolom z betónových tvárnic, voda je odvádzaná do povrchového toku,

q) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov – vozidlá si v prípade potreby môžu očistiť kolesá prejazdom cez otriasacie rošty, nainštalované na vnútro areálovej komunikácii, po ktorej vychádzajú von zo skládky odpadov,
r) sklad PHM a ropných produktov - pohonné hmoty sú v potrebnom množstve pre činnosť kompaktora dovážané podľa potreby, v areáli skládky odpadov nie sú uskladňované ani oleje potrebné pre strojné vybavenie prevádzky, tankovanie pohonných hmôt do kompaktora sa vykonáva v prevádzke skládky odpadov na určenej ploche, so zabezpečením prípadných únikov,
s) sklady nebezpečných odpadov – odpady sa na skládke odpadov neskladujú, po vzniku sa prepravujú do spoločnosti TS Tvrdošín,
t) odstavná a manipulačná plocha na manipuláciu so škodlivými látkami – je samostatne vybudovaná betónová plocha v garáži, v dolnej časti areálu, ktorá je vyspádovaná v sklone 1% do stredu plochy, odkiaľ je vedené dvojplášťové oceľové potrubie DN 50, v dĺžke 5 m, do dvojplášťovej oceľovej havarijnej nádrže o objeme 1 m^3,
u) zásobovanie vodou:
   - pitná voda – balená pitná voda,
   - úžitková voda – zásobník je napĺňaný pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete, ktorá sa pravidelne dováža,
v) odpadové vody:
   - odpadové splaškové vody nie sú produkované,
   - odpadové priemyselné vody z čistenia vozidiel nie sú produkované,
   - prebytočná priesaková kvapalina je odvážaná na ČOV,
w) ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky vyžaduje:
   - zachytávanie vetrom unášaných odpadov – len oplotenie, siete nie sú vybudované, teleso skládky odpadov sa nachádza v terénnej priehlbine,
   - stráženie skládky odpadov – počas prevádzky,
   - deratizácia – vykonáva ju odborná organizácia, podľa potreby,
   - hutnenie odpadu – v čase po vydaní integrovaného povolenia pre 2. etapu 2. kazety sa bude odpad len rozhŕňať, kompaktor bude používaný, až keď bude väčšia hrúbka odpadu, min. 2 m, v 1. etape sa používa kompaktor,
   - prekrývanie odpadu – inertným a výkopovým materiálom v hrúbke 0,2 m, po dosiahnutí zhutnenej vrstvy odpadu 2 m,
x) prevádzková dokumentácia:
   - prevádzkovateľ vedie prevádzkový denník skládky odpadov, zaznamenáva všetky údaje, ktoré je povinný sledovať,
   - má spracovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a schválený výpočet účelovej finančnej rezervy,
   - má vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok skládky odpadov,
   - má vypracovaný a schválený technologický reglement skládky odpadov,
   - má uzatvorené obchodné a dodávateľské zmluvy, týkajúce sa nakladania s odpadmi.

Na skládke odpadov sú vybudované všetky náležitosti vybavenia skládky odpadov a spĺňa stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov ustanovené v § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z., čo spĺňa požiadavky na možnosť samostatného prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia s 1. kazetou podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o odpadoch.

2.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch
Podľa projektovej dokumentácie „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná

firmou VHS SK Projekt s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia č. 689-4159/2009/Chy/770160103-Z2-SP2, zo dňa 04.02.2009 sa mal medzi 1. kazetou a 2. kazetou vybudovať geosendvič, aby sa tesnenie novej 2. kazety nedotýkalo priamo uzatvoreného povrchu 1. kazety. 2. kazeta bola z časových dôvodov budovaná a kolaudovaná postupne na etapy a to od voľného konca 2. kazety, ktorý je vzdialený od uzatvorenej 1. kazety. V súčasnosti sú vybudovaná a uvedená do prevádzky 3. etapa 2. kazety, t.j. po priečny profil 8. Posledná 4. etapa 2. kazety, od priečneho profilu 8 po geosendvič, ktorý sa mal dotýkať uzatvorenej 1. kazety, nie je v súčasnosti vybudovaná. V prípade dobudovania povolenej 4. etapy 2. kazety bude potrebné zmeniť projektovú dokumentáciu a povoliť zmenu stavby pred jej dokončením tak, aby nedošlo k jej technickému ani fyzickému prepojeniu.
Vybudovaný tesniaci systém 2. kazety zodpovedá požiadavkám na tesnenie skládky odpadov ustanovené v § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Tesniaci systém skládky odpadov v súčasnosti nie je technicky ani fyzicky spojený s telesom 1. kazety skládky odpadov, ani sa jej nedotýka.

3.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) bod 3 zákona o odpadoch
a)
Priesakové kvapaliny sú odvádzané do betónovej uzatvorenej podzemnej akumulačnej nádrže priesakovej kvapaliny, ktorá je spoločná pre obidve kazety.
Spoločné zhromažďovanie priesakových kvapalín z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta) v súčasnosti **nespĺňa** požiadavky na technické oddelenie jednotlivých časti skládky odpadov podľa §114c ods. 2 písm. a) bod 3 zákona o odpadoch.
Pre vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie II. etapy skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v zmysle ustanovenia §114c ods. 6 zákona o odpadoch je potrebné vykonať stavebnotechnické opatrenia na oddelené zhromažďovanie priesakových kvapalín z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta).

b)
Odplyňovací systém na skládke odpadov je vybudovaný tak, že každá kazeta skládky odpadov má vybudované vlastné odpyňovacie studne. Odplyňovací systém nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a novej vyhovujúcej časti (2. kazeta) nie sú prepojené a preto 2. kazeta **spĺňa** požiadavku na technické oddelenie podľa §114c ods. 2 písm. a) bod 3 zákona o odpadoch.

4.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o odpadoch
a)
Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z referenčného vrtu MV-1 nad skládkou odpadov a monitorovacích vrtov MV-2 a MV-3 pod skládkou odpadov a je spoločný pre obidve časti skládky odpadov.
b)
Monitorovanie povrchových vôd – odbermi vzoriek povrchových vôd z dvoch profilov bezmenného potoka pretekajúceho popod teleso skládky, P-1 profil nad areálom skládky odpadov a P-2 profil pod areálom skládky odpadov a je spoločný pre obidve časti skládky odpadov.
c)
Monitorovanie skládkových plynov sa vykonáva v ôsmich odplyňovacích studniach v 1. kazete a samostatne v štyroch odplyňovacích studniach v kombinácií so zarážanými sondami v druhej kazete.
d)
Monitorovanie tesnosti fólie elektronickým monitorovacím systémom (Senzor systém) nainštalovaným v 2. kazete.

Pre vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie 2. kazety skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v zmysle ustanovenia §114c ods. 6 zákona o odpadoch je potrebné vykonať stavebnotechnické opatrenia na oddelené monitorovanie ovplyvnenia kvality podzemných vôd z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta) a samostatné monitorovanie vplyvu jednotlivých kaziet na kvalitu povrchových vôd.

5.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch
Skládka odpadov pozostávajúca z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta) je oplotená spoločným oplotením, ako jeden celok a **nespĺňa** požiadavky možnosť samostatného prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia s I. etapou skládky odpadov podľa §114c ods. 2 písm. b zákona o odpadoch.

Pre vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie 2. kazety skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v zmysle ustanovenia §114c ods. 6 zákona o odpadoch by bolo potrebné vykonať stavebnotechnické opatrenia na oddelené oplotenie nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a novej vyhovujúcej časti (2. kazeta).

I. Použité podklady

1. Evidenčné listy skládky odpadov za roky 2017 a 2018
2. Prevádzkový denník
3. Projektová dokumentácia „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“
4. Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné a povrchové vody za roky 2017 a 2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.1.**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“, je platný **do 31.03.2022**, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity **116 641 m^3** 2. kazety skládky odpadov. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia celkovej schválenej maximálnej projektovanej kapacity 2. kazety **116 641 m^3**, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Skládka odpadov je prevádzkovaná na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Povolená projektovaná kapacita 116 641 m^3 nebola ku dňu kontroly dosiahnutá. Na skládke odpadov je v súčasnosti ešte voľná kapacita cca 45 401,5 m^3.

2. Podmienka **A.2.**

Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením, uzamykateľnou bránou a pri vstupe vybavený informačnou tabuľou so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka **A.11.**
Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať len do vodotesnej podzemnej akumulačnej nádrže o objeme 500 m^3 , ktorej výška hladina musí byť pravidelne kontrolovaná.
Zistený stav **Dodržané**
Opis **Nie**

4. Podmienka **A.15.**
Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v monitorovacích objektoch MV-1, MV-2, MV-3, z ktorých jeden je umiestnený nad skládkou odpadov (MV-1) a dva (MV-2, MV-3) sú umiestnené pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd..
Zistený stav **Dodržané**
Opis **Nie**

5. Podmienka **A.33.**
Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného PP za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len odpady odsúhlasené v PP.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný do 31.03.2022.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané
1. 5 podmienok integrovaného povolenia č. **A.1., A.2., A.11., A.15. a A.33.**

Nedodržané v časti
1. 0 podmienok

Nedodržané
1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť
1. 0 podmienok

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalšie zistenia:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vybudovaný tesniaci systém 2. kazety zodpovedá požiadavkám na tesnenie skládky odpadov ustanovené v § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Tesniaci systém skládky odpadov v súčasnosti nie je technicky ani fyzicky spojený s telesom 1. kazety skládky odpadov, ani sa jej nedotýka.
Súčasné stavebné riešenie skládky odpadov **nespĺňa** požiadavky na technické oddelenie jednotlivých časti skládky, nakoľko je:

- spoločné zhromažďovanie priesakových kvapalín z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta),
- spoločný monitorovací systém podzemných vôd a povrchových vôd pre obidve časti skládky odpadov,
- spoločné oplotenie nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a novej vyhovujúcej časti (2. kazeta),

preto nie je možné vydať rozhodnutie na prevádzkovanie 1. a 2. kazety skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v zmysle ustanovenia §114c ods. 6 zákona o odpadoch.

Pre vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie 2. kazety skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v zmysle ustanovenia §114c ods. 6 zákona o odpadoch je potrebné vykonať stavebnotechnické opatrenia:

- na oddelené zhromažďovanie priesakových kvapalín z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta),
- na oddelené monitorovanie ovplyvnenia kvality podzemných vôd z nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a z novej vyhovujúcej časti (2. kazeta) a samostatné monitorovanie vplyvu jednotlivých kaziet na kvalitu povrchových vôd,
- na oddelené oplotenie nevyhovujúcej časti skládky odpadov (1. kazeta) a novej vyhovujúcej časti (2. kazeta).

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Eva Chytčáková

.....

Ing. Rozália Kozačková

.....