SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6673/37/2021-16823/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 20/2021/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP"), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ") vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola") podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Áno**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 585 82 406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Csaba Hegedüš	Číslo preukazu: 574
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	csaba.hegedus@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	FCC Zohor, s.r.o.
Adresa sídla:	Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO:	31 390 714
Kontrola oznámená:	- Spôsob:
Zástupca:	RNDr. Dominika Mindašová
Funkcia:	vedúca oddelenia legislatívy
Telefón:	0903 229 201
Elektronická adresa:	Dominika.Mindasova@Fcc-group.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“
Adresa prevádzky:	Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Variabilný symbol:	370180104
Integrované povolenie:	4264/OIPK-437/04-Kk/370180104
Vydané:	11.11.2004
Právoplatné:	20.12.2004

Projektovaná kapacita:

Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad - zrekultivovaná časť:

I. etapa 185 000 m^3

II. etapa 330 000 m^3

III. etapa kazety, sektory 9, 10 a 11 - 711 028 m^3

Celkový objem, ktorý bol už zrekultivovaný - 1 226 028 m^3

Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad – nezrekultivovaná časť:

Stavba 1 – I. etapa

140 517 m^3 – kazeta 17-19

Stavba 1 – II. etapa

59 483 m^3 – kazeta 20

36 600 m^3 – kazeta 21

3 400 m^3 – kazeta 22

Stavba 2

36 200 m^3 – predĺženie kazety 21

55 050 m^3 – predĺženie kazety 22

98 400 m^3 – kazeta 23

65 350 m^3 – kazeta 24

Stavba 3

235 000 m^3 – 1. etapa – kazety 25, 26

415 000 m^3 – 2. etapa - kazety 27, 28

Celková kapacita stavby 3 – 650 000 m^3

V rámci realizácie deliacej steny: 650 000 m^3 – 130 000 m^3 = 520 000 m^3

Celková kapacita nezrekultivovanej časti: 495 000 m^3 + 235 000 m^3 + 415 000 m^3 – 130 000 m^3 = 1 015 000 m^3

Kapacita skládky nebezpečného odpadu:

1. etapa 85 000 m^3 – kazeta 12 - 13

2. fáza 131 300 m^3 – kazeta 14 - 15

3. fáza 25 000 m^3 – kazeta 16 a

4. fáza 149 993 m^3 – kazeta 16 b

(pozn. 4. fáza = pôvodných 46 193 m^3 + rozšírenie kapacity z dôvodu výstavby deliacej steny o 103 800 m^3)

Celková kapacita: 391 293 m^3

V rámci realizácie deliacej steny: 391 293 m^3 + 130 000 m^3 = 521 293 m^3

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Rozhodnutie č.:	6203-23378/37/2019/Faš
Zo dňa:	25.6.2019
Opatrenia vyplynuli z EK č.:	6/2019/Z
Ktorá sa konala v dňoch:	1.3.2019 – 29.4.2019
Kontrolované obdobie:	22.3.2021 – 15.4.2021
Začatie kontroly:	7.4.2021
Prvé miestne zisťovanie:	7.4.2021
Vypracovanie správy:	25.5.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	15
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		

G. Zameranie kontroly – opis

SIŽP vykonala kontrolu vybraných podmienok IP č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.4.2004 v znení neskorších zmien a opatrení na nápravu ktoré SIŽP vydala rozhodnutím č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019. Kontrola bola taktiež zameraná aj na prešetrenie podnetu č. 119/2021, ktorý sa týkal úletov a zaistenie skládky proti vplyvu vetra.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu mimo areálu prevádzky miestnym zisťovaním, kde kontrolovala stav úletov ľahkých materiálov mimo areálu prevádzky. SIŽP si od prevádzkovateľa vyžiadala kópiu z prevádzkového denníka za obdobie 22.3.-15.4.2021. V čase kontroly sa v prevádzke navážal odpad a prebiehal zber úletov v blízkom okolí prevádzky.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.7.2019
3. Prevádzkový denník z dní 22.3. - 15.4.2021

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č.1: **rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019**

Umiestniť mobilné záchytné siete na hornú hranu skládky na miestach kde teleso skládky prevyšuje pevné záchytné siete, ktoré sú umiestnené po obvode telesa skládky, pretože tieto

siete sú už nepostačujúce a neplnia záchytnú funkciu ľahkého odpadu a dochádza k úletom do okolia skládky do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ osadil mobilné záchytné siete na hornú hranu skládky po obvode telesa skládky v časti návažky odpadu. Inštalácia mobilných záchytných sietí je aj zapísaná v prevádzkovom denníku.

2. Opatrenie č.2: **rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019**

Mobilné siete presúvať podľa potreby podľa navážky odpadu.

T:priebežne

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ siete presúva podľa smeru navážky odpadu. Presun sietí sa zaznamenáva do prevádzkového denníka.

3. Opatrenie č.3: **rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019**

Všetky aktívne časti telesa skládky, kde sa denne nenaváža odpad, musia byť zhutnené a prekryté tak, aby nedochádzalo k úletom ľahkého odpadu do okolia skládky a to najmä na záveternej strane prevádzky a v smere prevládajúcich vetrov.

T:priebežne

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhutňuje odpad v deň jeho navážania a o zhutnení vedie záznam v prevádzkovom denníku spolu s ďalšími údajmi.

4. Opatrenie č.4: **rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019**

Dennú navážku odpadu je prevádzkovateľ povinný zhutňovať vzhľadom na poveternostné podmienky hneď po jeho zneškodnení na telese skládky, najneskôr do konca pracovnej doby v deň navezenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhutňuje odpad v deň jeho návažky, čo sa zaznamenáva do prevádzkového denníka.

5. **Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.25.**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prípade úletov ich bezodkladné čistenie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné čistenie úletov mimo areálu prevádzky, čo je zrejmé z predložených kópií prevádzkového denníka prevádzky za obdobie 22.3.-15.4.2021 a z vyhotovenej fotodokumentácie SIŽP v dňoch kontroly. V deň kontroly bolo pracovníkmi okolie skládky čistené od úletov ľahkého materiálu.

6. **Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, B. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 8.**

Obmedzovať emisie úletov prenosnými záchytnými sieťami.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ osadil mobilné záchytné siete na hornú hranu skládky po obvode telesa skládky v časti návažky odpadu. Premiestnenie mobilných záchytných sietí na hranu aktívnej skládky v smere vetra je zapísané v prevádzkovom denníku.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2004 a opatrení na nápravu udelených rozhodnutím č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019 uvedených v časti J. tejto správy.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet pracovníkov na pravidelné a priebežné čistenie okolia skládky od úletov a to aj v prípade dlho trvajúcich silných vetrov. Úlety sú spôsobované aj nedostatočným triedením jednotlivých druhov odpadov zo strany obyvateľov. V prevádzke dochádza k úletom hlavne na jej záveternej strane a podľa smeru prevládajúcich vetrov.

Z vyhotovenej fotodokumentácie SIŽP je zrejmé že teleso skládky je v niektorých častiach vyššie, ako sú osadené záchytné siete, čím dochádza k úletom ľahkého odpadu do blízkeho i širšieho okolia skládky, preto SIŽP nariadila prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu rozhodnutím č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019. Prevádzkovateľ presúva mobilné záchytné siete podľa smeru návažky odpadu na hranu aktívnej skládky v smere vetra.

M. Podpisy

Za SIŽP: Mgr. Simona Fašungová

Ing. Csaba Hegedüš