SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5355/77/2021-8847/2021/770070103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 11/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	**Áno**
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	**Nie**
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 534
Telefón:	041 507 51 14
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Jaroslava Žeriavová Číslo preukazu: 314
Telefón:	041 507 51 16
Elektronická adresa:	jaroslava.zeriavova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-		
Adresa:	-		
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	- -		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Spoločnosť Stredné Považie a.s.**		
Adresa sídla:	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		
IČO:	34 119 647		
Kontrola oznámená:	Ing. Martin Glevaňák	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Martin Glevaňák	Funkcia:	technik
Telefón:	0902947956		
Elektronická adresa:	glevanak.m@mariuspedersen.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov Luštek**
Adresa prevádzky:	Luštek
Variabilný symbol:	770070103
Integrované povolenie:	771-12934/2007/Chy/770070103
Vydané:	30.4.2007
Právoplatné:	2.7.2007

Projektovaná kapacita:
Prevádzkovanie 1. časti „Skládky odpadov Luštek“ (I., II. a III. etapa) , t.j. ukladanie odpadov na 1. časť skládky odpadov bolo dňa 28.09.2012 ukončené.
Kapacita IV. etapy skládky **700 000 m^3** stavebne povolená (Z3-SP1).
Kapacita jednotlivých časti IV. etapy:

severozápad: **265 000 m^3** prevádzkovaná od 06.11.2015, uzatvorená a povolená rekultivácia 1. časti o ploche 8323 m^2 (Z12) a 2. časti o ploche 8 518 m^2 (Z14) z celkovej plochy 21 804,08 m^2,
juhovýchod: **435 000 m^3** z toho - (1. a 2. kazeta): 193 830 m^3 prevádzkovaná od 22.05.2020 1. kazeta - ukladanie odpadov a 2. kazeta - vybudovaná a skolaudovaná

- (3. a 4. kazeta): 241 170 m^3 – nevybudovaná, stav. povolená

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	13.12.2016 – 13.12.2019
Posledná kontrola:	1.11.2019 – 13.12.2019
Kontrolované obdobie:	26.02.2021 – 08.04.2021
Začatie kontroly:	03.03.2021
Prvé miestne zisťovanie:	16.03.2021
Vypracovanie správy:	08.04.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno Počet snímok: 47
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 03.03.2021 bol na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektoráte životného prostredia v Žiline, odbore integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), prijatý telefonický anonymný podnet, ktorý bol na inšpekcii zaznamenaný o 10:30 hod. a následne zaevidovaný pod č. 7260/2021/OIPK-CEP: 41/2021. Podnet bol zameraný na šírenie zápachu a lietania popolčeka vo vzduchu po spaľovaní zo skládky odpadov pri diaľnici v okolí Novej Dubnice.

Kontrola bola zameraná na prešetrenie podozrenia na nedovolené spaľovanie odpadov na skládke odpadov, resp. vzniku havarijnej situácie (požiaru) v areáli skládky odpadov v ranných hodinách dňa 03.03.2021, resp. v predchádzajúcich dňoch a preskúmanie dodržiavania podmienok povolenia prevádzky súvisiacich s dodržiavaním podmienok povolenia na zabránenie znečisťovania ovzdušia a životného prostredia.
Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku prevádzky a kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná pracovníkmi inšpekcie dňa 16.03.2021 za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa. V čase obhliadky bol na skládke odpadov bežný prevádzkový stav. Bolo zamračené s krátkymi prehánkami, slabým vetrom a teplotou cca 5^0C. Pri vstupe do areálu prevádzky nebolo cítiť žiaden skládkový zápach ani zápach po zhorenisku. Celá prevádzka bola oplotená s uzamykateľnou označenou hlavnou bránou. Na uzatvorenej 1. časti skládky odpadov (I., II. a III. etapa) sa nachádzal súvislý trávnatý porast, miestami s nízkou kríkovou vegetáciou, ktorá bola vysadená v zmysle projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu tejto časti skládky odpadov. Teleso bolo celistvé bez známok porušenia alebo stôp po zhorenisku, na ktorom by boli spaľované odpady.
Na uzatvorenej časti 3. a 4. kazety IV. etapy/severozápad sa počas obhliadky skládky odpadov vykonávali práce spojené z napojením odplyňovacích studní a telesa skládky na zariadenie spoločnosti MAEN SK spol. s r.o., Trenčín „Energetické využívanie skládkového plynu zo skládky Luštek – Dubnica nad Váhom“ – bagrovanie a ukladanie perforovaných potrubí do telesa skládky. Podľa súhlasu na uzatvorenie a vykonanie rekultivácie udelenom v rozhodnutí č. 6075-42807/2019/Koz/770070103/Z12 zo dňa 18.11.2019 má stavebník ukončiť uzatváranie časti IV. etapy 1. výstavbovej fázy/severozápad skládky odpadov (plocha uzatvárania a rekultivácie: cca 8323 m^2) najneskoršie do 12/2021 a podľa rozhodnutia č. 10295/77/2020-5265/2021/770070103/Z14 zo dňa 16.02.2021 má stavebník ukončiť uzatváranie 2. časti IV. etapy 1. výstavbovej fázy/severozápad skládky odpadov (plocha uzatvárania a rekultivácie s výmerou 8 518 m^2) najneskoršie do 12/2022. Prevádzkovateľ do dňa obhliadky nepodal žiadosť o kolaudáciu týchto stavieb.
Privážané odpady boli ukladané len do aktívnej časti 1. kazety IV. etapy/juhovýchod a ihneď rozhŕňané a utláčané kompaktorom. Povrch ešte neaktívnej 2. kazety IV. etapy/juhovýchod bol chránený drenážnou vrstvou štrku fr. 16 -32 mm. Časť aktívneho povrchu odpadov v 1. kazete IV. etapy/juhovýchod bol prekrytý zeminou, resp. stavebným odpadom a zhutnený. Mierny skládkový zápach bolo cítiť len priamo v aktívnej časti skládkovacieho telesa IV. etapy a v časti, ktorá sa uzatvára a rekultivuje. V telese IV. etapy, v jeho okolí ani v blízkosti oplotenia a za oplotením skládky neboli zistené žiadne stopy po zhorenisku, na ktorom by boli spaľované odpady. Nádrž na zachytávanie priesakovej kvapaliny bola naplnená do cca 60 % objemu. Ani v okolí nádrže priesakovej kvapaliny nebolo cítiť žiaden mimoriadny zápach. Maximálna hladina nádrže priesakovej kvapaliny bola viditeľne označená. Prevádzkovateľ odváža prebytky priesakovej kvapaliny na ČOV. Protipožiarna nádrž bola naplnená na cca 80%. Kogeneračná jednotka na spracovanie skládkového plynu bola v činnosti.

Ďalšie zistenia

Inšpekcia ihneď po prijatí podnetu kontaktovala prevádzkovateľa a zisťovala situáciu na skládke odpadov. Nakoľko bol podľa vyjadrenia prevádzkovateľa dňa 03.03.2021 na skládke odpadov bežný prevádzkový stav, bez akéhokoľvek havarijného stavu, prevádzkovateľ preveril okolie skládky odpadov z dôvodu odhalenia možného zdroja znečisťovania ovzdušia. Pri kontrole bolo predložené písomné vyjadrenie prevádzkovateľa k predmetnému podnetu a Fotodokumentácia, ktorú prevádzkovateľ vyhotovil dňa 03.03.2021.
Vyjadrenie prevádzkovateľa „Skládky odpadov Luštek“ k podanému anonymnému podnetu zo dňa 03.03.2021(citácia):

„*Čestne prehlasujeme, že počas prebiehajúceho roka 2021, určite nevznikol žiaden požiar na Skládke odpadov Luštek, ktorá sa mimochodom nachádza až cca 5 kilometrov vzdušnou čiarou od Novej Dubnice.*

V zmysle schválených prevádzkových predpisov je v aktívnej časti telesa skládky dovezený odpad rozhrnutý a zhutnený kompaktorom, ktorý je pravidelne prekrývaný inertným materiálom, čím sa tiež znižuje šírenie prirodzeného zápachu z aktívneho telesa skládky. Na skládke je vybudovaný a prevádzkovaný aktívny odplyňovací systém, ktorý odčerpáva skládkový plyn z telesa zrekultivovanej skládky a aj z aktívnej časti skládky, vďaka čomu dochádza k eliminácii skládkových plynov, ktoré by mohli byť potencionálnym zdrojom skládkového zápachu. Odsávaný skládkový plyn sa spaľuje v kogeneračnej jednotke a vyrába sa elektrická energia, ktorá je odovzdávaná do distribučnej siete.

Tiež vnímame zápach z polievania polí zrejme „digestátom" neznámym pôvodcom a to najmä na poliach medzi riekou Váh a Skládkou odpadov Luštek a tiež medzi Trenčianskou Teplou a Novou Dubnicou, čoho dôkazom sú vyhotovené fotografie vedúcim skládky zo dňa 03.03.2021 (viď. príloha č. 1 - body č. 1 a 2). V okolí skládky sa tiež nachádzajú polia, farmy a iné podniky, ktoré môžu spôsobovať svojou činnosťou „zápach" a „dym". Týmto chceme upriamiť pozornosť na „záhradkársku kolóniu" v Novej Dubnici, kde sa pravidelne spaľuje tuhé palivo v pieckach (viď. príloha č. 1 bod č. 3). A tiež stojí za povšimnutie Biomasová tepláreň v Novej Dubnici pri supermarkete „LIDL" (viď. príloha č. 1 bod č. 4), prípadne cukrovar Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej."

Na poskytnutých fotografiách je pohľad na polia medzi riekou Váh a Skládkou odpadov Luštek (v pozadí), medzi Trenčianskou Teplou a Novou Dubnicou a pole pri Teplárni na biomasu mesta Nová Dubnica. Na fotografii č. 3 je pohľad na zdroj znečisťovania ovzdušia v záhradkárskej kolónii pri Novej Dubnici. Na poliach sú viditeľné pravidelné hnedé pásy pravdepodobne po vylievanom digestáte z bioplynovej stanice. Na ďalšej fotografii je záber na pole v Trenčianskej Teplej, na ktoré vchádzajú traktory s cisternami pravdepodobne s obsahom digestátu, ktoré boli následne na pole vylievané. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa jedná o digestát z bioplynovej stanice. Fotografie boli vyhotovené z dôvodu, že v predmetnom okolí týchto polí sa šíril nepríjemný zápach.

Prevádzkovateľ počas obhliadky dňa 16.03.2021 uviedol, že na skládke odpadov nedošlo k žiadnemu požiaru ani zahoreniu odpadov, čo doložil vyjadrením OR HaZZ v Trenčíne zo dňa 16.03.2021(citácia):

„*Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné vyjadrenie k Vášmu listu.*

1) *V období od 26.02.2021 do 03.03.2021 nebol na jednotku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne nahlásený požiar ani dymenie na prevádzke „Skládka odpadov Luštek" a jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v danom období nezasahovala na uvedenom mieste.*
2) *V uvedenom období bola jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne – Hasičská stanica Dubnica nad Váhom vyslaná k požiaru trávnatého porastu v meste Dubnica nad Váhom, pri koryte potoka Dubnička, dňa 03.03.2021 o 15:30 hodine.*"

Inšpekcia vykonala kontrolu prevádzkového denníka, pri ktorej nebol zistený žiaden zápis o mimoriadnej udalosti na skládke odpadov v podobe požiaru alebo zahorenia.

Inšpekcia po ukončení obhliadky areálu a skládkovacích telies prevádzky „Skládka odpadov Luštek" dňa 16.03.2021 vykonala následne obhliadku okolia mesta Nová Dubnica s nasledovnými zisteniami:

V bezprostrednom okolí mesta Nová Dubnica bolo v smere prúdenia vetra od Trenčianskej Teplej občas cítiť zápach neznámeho pôvodu. Ovzdušie nebolo viditeľne znečistené popolčekom ani inými tuhými časticami. Na poli medzi Trenčianskou Teplou a mestom Nová Dubnica boli miestami pásy tmavej kvapaliny, resp. tmavo sfarbenej zeminy, ktorá zapáchala. Prevádzka „Považský cukor a.s." bola pravdepodobne odstavená, nakoľko nebolo vidieť známky prevádzkovania – z komína ani z priľahlých budov nevychádzali žiadne exhaláty. V bezprostrednej blízkosti Teplárne na biomasu mesta Nová Dubnica nebolo vizuálne zistené znečisťovanie ovzdušia popolčekom. Tepláreň bola v prevádzke – z komína a chladiacich jednotiek vychádzali bielo sfarbené plynné exhaláty. Z mesta Nová Dubnica a z jej bezprostredného okolia nie je voľným okom viditeľná prevádzka „Skládka odpadov Luštek".

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.4.2007 a jeho zmeny.
2. Splnomocnenie Ing. Glevaňáka zo dňa 16.03.2021
3. Vyjadrenie Spoločnosti Stredné Považie a.s. k podanému anonymnému podnetu, zo dňa 16.03.2021
4. Fotodokumentácia prevádzkovateľa 4 ks fotografií a mapa s vyznačenou polohou skládky odpadov, Novou Dubnicou a ďalšími možnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
5. Fotodokumentácia zo dňa 16.03.2021 vyhotovená inšpekciou
6. Prevádzkový denník
7. Prevádzkový poriadok
8. Správa o monitorovaní skládkového plynu na Skládke odpadov Luštek za rok 2020, vyhotovená MAEN SK spol. s r.o., Trenčín, dňa 25.01.2021

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.5.8.**

A.5.8. Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní prekrývaný inertným materiálom podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov.

Zistený stav Dodržané

Opis Áno

V čase obhliadky boli bočné svahy, t.j severozápadná, severovýchodná bočná strana a koruna telesa IV. etapy/severozápad prekryté zeminou a zhutnené, resp. uzatvorené a zrekultivované. Táto časť telesa bola neaktívna. Vozidlá privážali odpad len do aktívnej časti 1. kazety IV. etapy/juhovýchod. V jej telese sa pohyboval kompaktor, ktorý vykonával rozhŕňanie a hutnenie privážaných odpadov. Povrch ešte neaktívnej 2. kazety IV. etapy/juhovýchod bol chránený drenážnou vrstvou štrku fr. 16 -32 mm a kazeta bola oddelená ochrannou hrádzkou od aktívnej časti 1. kazety. Časť aktívneho povrchu odpadov v 1. kazete IV. etapy bol prekrytý zeminou resp. stavebným odpadom a zhutnený v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku Skládky odpadov Luštek.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava technológiu skládkovania vykonáva hutnenie a prekrývanie odpadu **v súlade** s podmienkou **A.5.8.** integrovaného povolenia.

2. Podmienka **A.5.27.**

A.5.27. Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácií a kropením telesa skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadu, prekrývaním odpadu inertným materiálom.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

V čase obhliadky boli vnútro areálové prístupové komunikácie čisté, bez nánosov blata, prachu

resp. iných nečistôt. Prevádzkovateľ vykonáva čistenie komunikácií vždy, podľa potreby. V telese IV. etapy je vybudované zariadenie na recirkuláciu priesakovej kvapaliny. Prevádzkovateľ vykonáva spätné prečerpávanie priesakovej kvapaliny do aktívnej časti skládkového telesa najmä v letných mesiacoch pri vysokých teplotách alebo v suchých obdobiach. V čase obhliadky bolo daždivé počasie s nízkymi teplotami a taktiež takéto počasie bolo dlhodobo aj v predchádzajúcom období. Teda teleso bolo dostatočne vlhké čo zabraňovalo šíreniu prašnosti do okolia skládky odpadov. Prevádzkovateľ tiež vykonáva hutnenie a prekrývanie odpadu tak, ako to bolo popísané vyššie pri podmienke A.5.8. integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ zachytáva a energeticky využíva vznikajúce skládkové plyny pomocou kogeneračných jednotiek prevádzkovaných spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o., Trenčín, čo taktiež prispieva k znižovaniu pachovej záťaže na telese a v okolí skládky odpadov. Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a jeho okolia **v súlade** s podmienkou **A.5.27.** integrovaného povolenia.

3. Podmienka **A.5.28., A.5.29.**

A.5.28. Na odvádzanie skládkových plynov musí byť priebežne budovaná sieť odplyňovacích studní podľa projektovej dokumentácie.

A.5.29. Na skládke odpadov musí byť zabezpečené zachytávanie a spracovanie skládkového plynu, ak sa na skládke odpadov vytvára v technicky spracovateľnom množstve.

Zistený stav Dodržané

Opis Áno

Prevádzkovateľ priebežne buduje v aktívnej časti skládky odpadov horizontálne odplyňovacie studne v zmysle projektovej dokumentácie. V uzatvorenej časti skládky odpadov je vybudovaný systém siete horizontálnych aj vertikálnych odplyňovacích šácht, prepojených navzájom zberným potrubím, ktoré je zaústené do kogeneračnej jednotky, ktorú prevádzkuje externý prevádzkovateľ za účelom odčerpávania skládkového plynu a jeho využitia na výrobu elektrickej energie a tepla. Kogeneračná jednotka bola v čase obhliadky v prevádzke a odťahovaný skládkový plyn bol spaľovaný za účelom výroby elektrickej energie a tepelnej energie na vykurovanie prevádzkového objektu.

Pri kontrole bolo zistené, že na skládke odpadov je zabezpečené odvádzanie skládkových plynov **v súlade** s podmienkami **A.5.28.** a **A.5.29.** integrovaného povolenia.

4. Podmienka **A.7.10.**

A.7.10. V priestoroch skládky odpadov je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Vykonanou obhliadkou skládkového areálu prevádzky neboli zistené žiadne ložiská požiaru ani ohniská so zvyškami popola, ktoré by nasvedčovali o nedovolenom spaľovaní odpadov. Pri kontrole **nebolo zistené porušenie** podmienky **A.7.10.** integrovaného povolenia.

5. Podmienka **F.10.**

F.10. Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Kontrolou Prevádzkového denníka „Skládky odpadov Luštek“ bolo zistené, že v kontrolovanom období v prevádzke „Skládka odpadov Luštek“ nebol v prevádzkovom denníku záznam o vzniku akýchkoľvek havárii a nebezpečných stavov ohrozujúcich životné prostredie.

O skutočnosti, že nedošlo v období týkajúcom sa podaného podnetu (od 26.02.2021 do 03.03.2021) na skládke odpadov k žiadnemu požiaru ani zahoreniu odpadov svedčí aj vyjadrenie OR HaZZ v Trenčíne zo dňa 16.03.2021 citované v časti tejto správy „Ďalšie zistenia".
Pri kontrole **nebolo zistené porušenie** podmienky **F.10.** integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 6 súvisiacich podmienok IP č.: **A.5.8., A.5.27., A.5.28., A.5.29., A.7.10. a F.10.**

Nedodržané v časti

1. 0 podmienok

Nedodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou **nebola zistená** žiadna nepovolená činnosť v areáli prevádzky a v okolí prevádzky, neboli zistené žiadne stopy po zhorenisku, na ktorom by boli spaľované odpady. Nebol zistený žiaden neprimeraný zápach.

Vykonanou kontrolou **nebolo preukázané** nedovolené spaľovanie odpadov tak, ako bolo uvedené v telefonickom podnete.

Vykonanou kontrolou súvisiacich podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková

.....

Ing. Jaroslava Žeriavová

.....