SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 784-1478/2014/Hli/370710105

Správa o environmentálnej kontrole č. 29/2013/P

v prevádzke: **„Výroba a súvisiace činnosti"**

prevádzkovateľa: **Bekaert Hlohovec, a.s.**
Mierová 2317
920 28 Hlohovec

vykonanej dňa: 18. 11. 2013 o 9^{00} hod.

Kontrolu vykonali: Mgr. Zuzana Hlivová, inšpektorka
Ing. Peter Šimurka, vedúci odboru
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka
Mgr. Helena Imrichová PhD., inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Blanka Lackovičová – Koordinátor EHS
Ing. Jozef Kravárik – Manažér pre správu
Aurel Polakovič – Manažér Technický servis

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa") vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát") ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006 (ďalej len „povolenie" resp.

„rozhodnutie") pre vypúšťanie odpadových vôd z neutralizačnej stanice a ich sledovania a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok v kontrolovanom období od 01. 01. 2011 do 18. 11. 2013.

Dátum vykonania kontroly: **18. 11. 2013**
Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2011 do 18. 11. 2013**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 11. 11. 2013 telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Blanky Lackovičovej – koordinátorom EHS.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Výroba a súvisiace činnosti"**

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: **Bekaert Hlohovec, a.s.**
Sídlo: Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO: 36 234 052

Kategória priemyselnej činnosti:
2.3.c) Spracovanie železných kovov:
nanášaním ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,
2.6. Povrchová úprava kovov a plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m^3.

Počas kontroly v prevádzke prebiehala výroba. V prevádzke sa vykonávalo morenie drôtu, pozinkovanie oceľového drôtu a ďalšie výrobné činnosti. Neutralizačná stanica bola v prevádzke a prebiehalo čistenie odpadových vôd.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 02. 12. 2013:
1. Zmluva č. 09 360, 361 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
2. Oznámenie o vypúšťaní odpadových alebo osobitných vôd do povrchových, resp. podzemných vôd.
3. Vyjadrenie od SIPRIN, s.r.o. – A Siemens Company dodávateľa softvéru: Vysvetlenie označenia „u." pri údajoch o prietoku odpadových vôd a jeho vplyv na neistotu merania.

Doklady predložené dňa 11. 12. 2013:
1. Kópie protokolov z analýz priemyselných odpadových vôd v období od 01. 01. 2011 do 30. 11. 2013.
2. Evidencia sledovania kvality odpadových vôd interným laboratóriom 2011 – 11/2013.
3. Denné a hodinové údaje o objemoch odpadových vôd od 06. 12. 2012 – 06. 12. 2013.
4. Mesačný sumár množstiev odpadových vôd za obdobie od 12/2012 – 11/2013.

Doklady predložené dňa 09. 01. 2014:
1. Systém odberu vzoriek odpadových vôd.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.A.Odber vody: Zdrojom pitnej vody a vody používanej na sociálne účely je obecný vodovod na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou s dodávateľom Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, uzavretou dňa 14. 02. 2005.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ požiadal Vodárenské a technické služby, s.r.o. o zmenu vyššie uvedenej zmluvy z dôvodu realizácie zmien vo využívaní pitnej vody a vypúšťaní odpadových vôd v spoločnosti. Bekaert Hlohovec, a.s. a Vodárenské a technické služby, s.r.o. uzatvorili novú zmluvu č. 09 360, 361, podpísanú dňa 03. 06. 2011. Prevádzkovateľ predložil fotokópiu zmluvy.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.B.2: Maximálny objem priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z podnikovej kanalizácie cez Neutralizačné stanice NS-DI, NS-DII nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Max. hod. prietok, l/s	Priemerný prietok, l/s	m^3/deň	m^3/rok
18	15	1500	450 000

Zistený stav:

Maximálne objemy priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z podnikovej kanalizácie cez Neutralizačné stanice NS-DI, NS-DII pri maximálnych hodinových, denných a ročných prietokoch podľa predložených tabuľkových zobrazení – Neutralizačnej stanice prekročené neboli.

Prekročený bol priemerný prietok. Obdobie a hodnoty sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Dátum	čas	Priemerný prietok m^3/hod	Priemerný prietok l/s
14.09.2013	1:59	55	15,27
14.09.2013	5:59	55	15,27
14.09.2013	9:59	55	15,27
14.09.2013	11:59	55	15,27
14.09.2013	13:59	55	15,27
14.09.2013	14:59	55	15,27
14.09.2013	20:59	55	15,27
15.09.2013	16:59	55	15,27
15.09.2013	20:59	55	15,27
15.09.2013	21:59	55	15,27
15.09.2013	23:59	55	15,27
16.09.2013	2:59	56	15,55
16.09.2013	3:59	55	15,27
16.09.2013	4:59	59	16,38
16.09.2013	5:59	55	15,27
16.09.2013	7:59	55	15,27

17.09.2013	0:59	55	15,27
17.09.2013	6:59	56	15,55
18.09.2013	17:59	58	16,11
19.09.2013	9:59	57	15,83
19.09.2013	12:59	55	15,27
19.09.2013	13:59	55	15,27
20.09.2013	0:59	55	15,27
20.09.2013	12:59	55	15,27
20.09.2013	13:59	55	15,27
20.09.2013	19:59	56	15,27
20.09.2013	20:59	55	15,27
20.09.2013	21:59	55	15,27
22.09.2013	23:59	55	15,27
23.09.2013	1:59	55	15,27
23.09.2013	9:59	56	15,55
28.09.2013	7:59	55	15,27
28.09.2013	8:59	55	15,27

Podmienka nedodržaná v časti prekročenia priemerného prietoku.

Podmienka II.I.7: Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie odberu vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd 1 x mesačne akreditovaným laboratóriom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil Protokoly o skúške za obdobie od 01. 01. 2011 do 30. 11. 2013 v počte 35 kusov. Podľa všetkých predložených protokolov o skúške vzorku odobral objednávateľ (prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ nie je držiteľ akreditácie na odber vzoriek odpadových vôd. Rozbory sú vykonané akreditovaným laboratóriom Labeko, s.r.o. 1x mesačne.

Podmienky nedodržaná v časti odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom.

Podmienka II.B.7: Prevádzkovateľ musí viesť záznamy o chode neutralizačných staníc v prevádzkovom denníku.

Zistený stav:

Podľa predložených dokladov prevádzkovateľ vedie záznamy o chode neutralizačných staníc v prevádzkovom denníku v elektronickej podobe a softvérom sú archivované spätne 12 mesiacov.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.I.11: Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu sledovania kvality a množstva vypúšťaných odpadových vôd. Sledovať účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za čistiarňou (neutralizačnou stanicou).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil evidenciu sledovanie kvality a množstva vypúšťaných odpadových vôd. Súčasne predložil aj doklady so zaznamenávanou účinnosťou čistiaceho procesu vypočítanou na základe analytických rozborov vôd pred a za čistiarňou (neutralizačnou stanicou).

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodržal nasledovné podmienky povolenia:

1. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.B.2** prekročil priemerné hodinové prietokové objemy odpadových vôd vypúšťaných z neutralizačných staníc.
2. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.I.7** nezabezpečil odber vzoriek odpadových vôd akreditovaným laboratóriom.

Na základe zistených nedostatkov Inšpektorát podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný – zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 29/2013/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 17. 01. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Mgr. Zuzana Hlivová, inšpektorka
Ing. Peter Šimurka, vedúci odboru
Mgr. Helena Imrichová PhD., inšpektorka
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

