SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Číslo: 10127/57/2019-44673/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 47/2019/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna**
Podnet:	**Áno**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta** **§ 35 ods. 2 písm. a) zákona – Opatrenia na nápravu**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Wittenbergerová Číslo preukazu: 205 Ing. Ivan Hajdušek Číslo preukazu: 51
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	renata.wittenbergerova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	IMUNA PHARM, a.s.
Adresa sídla:	Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO:	36 473 685
Kontrola oznámená:	25.09.2019 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Juraj Kamarás Funkcia: predseda
Telefón:	051/4562 340
Elektronická adresa:	-

Kontroly sa za spoločnosť IMUNA PHARM, a. s. zúčastnili:
Mgr. Dávid Kamarás -
Ing. Karol Bačo -

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov**
Variabilný symbol:	570760105
Integrované povolenie (IP):	č. 5011-34687/2007/Haj/570760105
Vydané:	25.10.2007
Právoplatné:	13.11.2007
Projektová kapacita:	-
Kategória:	4.5 Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov

E. Časová os

Posledná kontrola:	01.01.2016 – 31.12.2016
Kontrolované obdobie:	01.01.2018 do 02.10.2019
Začatie kontroly:	**02.10.2019**
Prvé miestne zisťovanie:	02.10.2019
Vypracovanie správy:	27.11.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5011-34687/2007/Haj/570760105 zo dňa 25.10.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 7034-37588/2009/Hut/570760105/Z1 zo dňa 30.11.2009, č. 7088-25600/2010/Haj/570760105/Z2 zo dňa 02.09.2010, č. 7644-29873/2012/Pal/760105/Z3 zo dňa 29.10.2012, č. 4054-15577/2013/Hut/570760105/Z4 zo dňa 08.07.2013, č. 7035-32467/2014/Pal/570760105/Z5 zo dňa 11.11.2014, č. 8365-12307/2015/Wit,Pal/570760105/Z6-SP zo dňa 04.05.2015, č. 7873-36857/2015/Wit,Haj/570760105/Z7-SP zo dňa 10.12.2015, č. 6767-31916/2017/Wit/ 570760105/Z9-ODS zo dňa 24.10.2017, č. 995-4556/2018/Wit/570760105/Z10-SP zo dňa 16.02.2018 a č. 854-4406/2019/Wit/570760105/Z12-SP zo dňa 11.02.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie vo veci prešetrenia podnetu zaevidovaného na IŽP Košice dňa 11.06.2019 pod číslom P-133/2019.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia".

I. Použité podklady

1. Popis inštalovaných strojných zariadení
2. Fotodokumentácia zrealizovaných inštalovaných technologických zariadení v stavebnom objekte SO 002 Kotolňa
3. Protokol o skúške č. ETS/569/2018
4. Doklady (certifikáty) k zrealizovaným priestorom

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky č. A.1.1 v spojení s podmienkou A.1.2 časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav: Podmienky č. A.1.1 a A.1.2 nedodržané
Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil nasledovné:
Predmetom kontroly bolo preverenie umiestnenia zariadení ako aj vykonávanie činnosti v prevádzke v stavebnom objekte Výroba a sklad infúznych roztokov. IŽP Košice vydal pod č. 7873-36857/2015/Wit,Haj/570760105/Z7-SP zo dňa 10.12.2015 rozhodnutie, ktorým vydal stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Sklad infúznych roztokov" pred jej dokončením na stavbu „Výroba a sklad infúznych roztokov" a rozhodnutie č. 997-4565/2018/Wit/570760105/KR-Z8 zo dňa 12.02.2018, ktorým vydal kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Výroba a sklad infúznych roztokov". Predmetom tohto kolaudačného rozhodnutia časti stavby nebol stavebný objekt SO 002 Kotolňa, nakoľko nebol stavebno – technicky ukončený. IŽP Košice vydal rozhodnutie č. 995-4556/2018/Wit/570760105/Z10-SP zo dňa 16.02.2018, ktorým predĺžil termín ukončenia časti stavby „Výroba a sklad infúznych roztokov" a to stavebného objektu SO 002 Kotolňa v termíne do 31.12.2018 a rozhodnutie č. 854-4406/2019/Wit/570760105/Z12-SP, zo dňa 11.02.2019, ktorým predĺžil tento termín ukončenia časti „Výroba a sklad infúznych roztokov" - a to stavebného objektu SO 002 Kotolňa v termíne do 31.12.2022. Miestnou obhliadkou časti prevádzky – stavebného objektu Výroby a skladu infúznych roztokov dňa 02.10.2019 IŽP Košice zistil, že prevádzkovateľ – stavebník v stavebnom objekte SO 002 Kotolňa umiestnil technické zariadenie - parný kotol včítanie súvisiacich technologických zariadení (stredotlaký parný kotol ČKD DUKLA typ BK8 s menovitým výkonom Mp=8,0 t/h a tepelným príkonom Q=5 915 kW pre výrobu technickej pary, čerpadlo SIGMA typ 40-CTX.125-8, horák na zemný plyn SAACKE typ JD – A55),

termické odplynenie vody (napájacia nádrž s termickým odplynením napájacej vody, redukčný priamočinný parný ventil, regulačný parný ventil, dávkovacia stanica na úpravu zvyškovej tvrdosti), doplňovanie upravenou vodou (zásobná beztlaková nerezová ležatá nádrž D1800 mm o objeme V=10 000 l, článkové čerpadlo), expander odluhu a odkalu kotla (stojatý valcový beztlakový expander odkalu a odluhu kotla D900 mm, H=2280 mm o objeme V=1 000 l) a parný rozdeľovač DN250. Prevádzkovateľ – stavebník ku kontrole predložil protokol o skúške č. ETS/569/2018 zo dňa 20.12.2018 o vykonanom meraní na parnom kotli znečisťujúcich látok - oxidu dusíka vyjadrenom ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO_2“) a oxidu uhoľnatého (ďalej tiež „CO“), ktoré vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice. Prevádzkovateľ taktiež v priebehu kalendárneho roka 2019 v prevádzke, v rámci stavebného objektu Výroby a skladu infúznych roztokov, zrealizoval ľahké priečky zo sendvičových panelov s jadrom z tuhej polyizokyanurátovej peny s obojstranným kovovým opláštením BALEXTHERM PU-PIR-W_PLUS s ukrytým kotvením, ktorými vytvoril nové priestory pre vykonávanie činností súvisiacich s výrobou infúznych roztokov (výroba vakov z PP fólie, sklad vakov, chladiaci tunel za autoklavom a materiálová prepusť čistých priestorov).

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ – stavebník umiestnil v prevádzke, v stavbe Výroba a sklad infúznych roztokov - v stavebnom objekte SO 002 Kotolňa technické zariadenie - parný kotol a súvisiace technologické zariadenia pre technologickú výrobu pary a v priestoroch výroby infúznych roztokov zrealizoval zo sendvičových paneloch nové priestory pre vykonávanie súvisiacich činností s výrobou infúznych roztokov (výroba vakov z PP fólie, sklad vakov, chladiaci tunel za autoklavom a materiálová prepusť čistých priestorov) v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou IŽP Košice ako špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v stavebnom povolení stavby Výroba a sklad infúznych roztokov a bez povolenia IŽP Košice.

Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok integrovaného povolenia

Dodržané:	0/2
Čiastočne dodržané:	0/2
Nedodržané:	2/2
Nie je možné vyhodnotiť:	0/2

L. Záver – celkové zhodnotenie:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ spoločnosť IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685 porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

Podmienku č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí“ v spojitosti s podmienkou č. A.1.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“ tým, že prevádzkovateľ IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685 v kontrolovanom období:

- umiestnil v stavebnom objekte Výroba a sklad infúznych roztokov, v časti kotolňa technické zariadenie - parný kotol a súvisiace technologické zariadenia pre technologickú výrobu pary v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou IŽP Košice ako špeciálnym stavebným úradom v stavebnom povolení stavby Výroba a sklad infúznych roztokov a bez povolenia IŽP Košice,
- zo sendvičových panelov zrealizoval v priestoroch výroby infúznych roztokov nové priestory pre vykonávanie súvisiacich činností s výrobou infúznych roztokov (výroba vakov z PP fólie, sklad vakov, chladiaci tunel za autoklavom a materiálová prepusť čistých priestorov) v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou IŽP Košice ako špeciálnym stavebným úradom v stavebnom povolení stavby Výroba a sklad infúznych roztokov a bez povolenia IŽP Košice.

Týmito zistenými nedostatkami prevádzkovateľ IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685 porušil podmienky č. A.1.1 a č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosti zákona č. 39/2013 o IPKZ.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a 33 ods. 4 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt.

L. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Renáta Wittenbergerová .....

Ing. Ivan Hajdušek .....